

RESOLUCIÓN EXENTA Nº015/ 073 1

REF.: Aplica Multa a Constructora Antonio Barreto Ltda., por retraso en la obtención del permiso de edificación de la obra "Diseño de Especialidades y Construcción de Sala Cuna Presidente Ríos, Villarrica".

TEMUCO, 1 4 SEP. 2018

VISTOS: La Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley Nº 21.053 de Presupuesto del año 2018; Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto Nº 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos Nº 1574 de 1971, Nº 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educación; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Decreto Nº 255 de 14 de agosto de 2018 del Ministerio de Educación que nombra a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de jardines Infantiles, Resolución TRA 110790/164/2018 de la Vicepresidenta Ejecutiva de fecha 31 de agosto de 2018 que nombra al Director Regional de la JUNJI Región de la Araucanía; la Resolución Nº015/011 de 19 de mayo de 2017, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directores Regionales, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1°) Lo dispuesto en la resolución exenta N°015/1418 de fecha 22 de agosto de 2017 de la Directora Regional de JUNJI, Región de La Araucanía que aprueba contrato de "Diseño de Especialidades y Ejecución de obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil "Presidente Ríos", entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Constructora Antonio Barreto LIMITADA; Rut: 76.042.551-6, correspondiente a licitación ID: 852-20-LR17.

2°) Lo dispuesto en la cláusula novena del Contrato de fecha 22 de Agosto de 2017 aprobado en resolución del considerando precedente y lo dispuesto en las Bases Administrativas aprobadas por resolución 157 de fecha 03 de Septiembre de 2014 de la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, especialmente lo señalado en su apartado 46°.

3°) Que, existe retraso de 69 días en la obtención del permiso de edificación en la obra "Construcción Sala Cuna Presidente Ríos, Villarrica", notificado en el informe de aplicación de multas del 21 de febrero de 2018 por el Programa Meta Presidencial, lo que da origen a una multa de 69 UF.



de marzo de 2018, la Sra. Andrea Fernández Toledo, Directora Regional (s) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de la Araucanía, notifica al Sr. Antonio Barreto Diaz, Representante Legal de la Constructora Antonio Barreto Ltda., sobre la multa por retraso de 69 días en la obtención del permiso de edificación de la obra "Diseño de Especialidades y Ejecución de obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Presidente Ríos, Villarrica".

5°) Que, el 29 de marzo del 2018 fue recepcionado en Oficina de Partes, descargos de la Constructora Antonio Barreto Ltda. en los que solicita dejar sin efecto la multa.

6°) Que, con fecha 16 de agosto del 2018, el Programa Aumento de Cobertura da respuesta a los descargos presentados por el contratista descontando en 58 días la multa inicial, quedando un total a aplicar de 11 días corridos.

7°) Que habiéndose verificado el hecho que da lugar a la multa prefijada en las bases administrativas y el contrato, la autoridad se encuentra obligada a cursar las mismas en atención al principio de interdicción de la arbitrariedad.

RESUELVO:

1°) APLÍQUESE, a la empresa "ANTONIO BARRETO LTDA.", Rut:76.042.551-6, la siguiente multa, por un total de 11 Unidades de Fomento, correspondiente al contrato de "Diseño de Especialidades y Construcción de Sala Cuna Presidente Ríos, Villarrica", según el siguiente detalle:

1 UF por cada día de retraso en la obtención del permiso de edificación, equivalentes a 11 días de atraso por un total de 11 UF.

2°) DÉJESE constancia que el valor de la UF para efectos de cálculo es el correspondiente al de la fecha de pago de la misma, la cual se deducirá preferentemente del estado de pago más próximo, de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, o de cualquier suma que JUNJI adeude al contratista o pueda afectarle al contratista, o se cobrarán judicialmente.

3°) NOTIFÍQUESE la presente resolución exenta al contratista, por medio de carta certificada.

4°) **DÉJESE** constancia que le asiste a la contraria el derecho a deducir los recursos de reposición y apelación en los términos de la ley 19.880.



5°) EJECUTORIADA, la presente resolución

publíquese en portal www.mercadopublico.cl

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL DIRECTOR REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

JPOR/JDH/SRC/OCA/HYL/ht DISTRIBUCIÓN:

- Dirección Regional.

- Interesado

- Subdirección Recursos Financieros y Físicos
- Subdirección de Planificación.
- Unidad de Meta Regional
- Oficina de Partes.

Torres lara, Hernan Alejandro

De: Enviado el: Burgos Herrera, Claudio Andres jueves, 16 de agosto de 2018 22:59

Para:

Cardenas Andrade, Orlando Javier, Torres lara, Hernan Alejandro

CC:

Wentzel Vietheer, Frank Alexander, Maria Salinas Cuevas

Asunto:

Respuesta reposición de multa permiso de edificación obra SC Presidente Ríos.

Marca de seguimiento:

Seguimiento

Estado de marca:

Marcado

Estimado Orlando

Adjunto envío respuesta a solicitud de reposición de multa por parte de la Empresa Barreto por el retraso en la obtención del permiso de edificación de la obra Sala Cuna Presidente Ríos, la cual corresponde al Folio N° 4114. 29.03.2018.Ord. N° 18/2018 de acuerdo a sistema ARGEDO.

- 1. En ORD 0941 del 20.03.2018 se autorizó un aumento de plazo 30 debido a la imposibilidad de la empresa constructora de ingresar al terreno durante ese periodo para iniciar los trabajos, por lo que este plazo será considerado como parte de la reposición de la multa.
- 2. La fecha de ingreso de la Carpeta Municipal fue el día 13.10.2017 (día 54 desde la entrega de terreno), entregándose las observaciones por parte de la DOM 10 días después, según consta en ORD N°1212 del 23.10.2018 de la Municipalidad de Villarrica.
- 3. Posterior a esto, se reingresó la Carpeta a la DOM con fecha 01.12.2017, 39 días posterior a la entrega de las observaciones, indicándose en ORD N°1410 del 11.12.2017, que se encuentra pendiente la obtención del V°B° de la Dirección de Tránsito, el cual gestionaría de manera interna por la Municipalidad.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la solicitud de reposición descontándose 30 días por los antecedentes indicados en ORD N°0941 del 20.03.2018, y 28 días a contar de la fecha del segundo ingreso de la Carpeta Municipal, por considerarse que el retraso en la subsanación de las observaciones pendientes obedece a causas que no son imputables al contratista, con lo cual se disminuyen de 69 a 11 los días afectos a multa.

Quedo atento a sus comentarios

Saludos.

Claudio Burgos Herrera Inspector Técnico de Obra

Programa Aumento de Cobertura Construcción de Salas Cuna y Jardines Infantiles para Chile

Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile +56452991438

CONSTRUCTORA ANTONIO BARRETO LTDA, RUTA 5 SUR KM 652, FONO 45-2535861 – 45-2535039



mmm 4114

ORD: 18/2018

Ant : Contrato Diseño y Construcción.

"Diseño y Construcción de sala cuna presidente Ríos Villarrica"

Mat : Solicito reposición de multa por atraso En obtención permiso de edificación.

Fecha: Lautaro 29 de marzo 2018.

A : Sra. María Isabel Cofre Molinet

Director Regional

JUNJI Región de la Araucania.

De : Antonio José Barreto Diaz

Representante Legal de

Constructora Antonio Barreto Ltda.



Junto con saludarle cordialmente, por medio de la presente queremos plantear nuestro cronograma de trabajo realizado para obtención del permiso de edificación obra Diseño y Construcción sala cuna presidente ríos Villarrica. Junto con la carta va el cronograma.

Documentos adjuntos:

- 1.- Aprobación aumento de plazo ORD Nº 0941.
- 2.- Boleta ingreso municipal obras previas.
- 3.- ORD N° 1221 DEL 13-10-2017
- 4.- ORD N° 1410 DEL 11-12-2017

5.- Boleta ingreso municipal obra nueva

Antonio José Barreto Diaz

Representante Legal

Constructora Antonio Barreto Ltda.

Rut. 76.042.551-6

CONSTRUCTORA ANTONIO BARRETO LTDA. RUTA 5 SUR KM 652. FONO 45-2535861 - 45-2535039



Por todo lo anteriormente expuesto pedimos a usted tenga a bien dejar sin efecto el 100% de la multa pronunciada en carta del día 20 de marzo del 2018, ya que no es del resorte de nuestra empresa dar solución a las diligencias internas del municipio como lo explican los documentos adjuntos.

Documentos adjuntos:

- 1.- Aprobación aumento de plazo ORD Nº 0941.
- 2.- Boleta ingreso municipal obras previas.
- 3.- ORD N° 1221 DEL 13-10-2017
- 4.- ORD N° 1410 DEL 11-12-2017
- 5.- Boleta ingreso municipal obra nueva

A espera de su comprensión, le saluda Atte

Antonio osé Barreto Diaz Representante Legal

Constructora Antonio Barreto Ltda.

Rut. 76.042.551-6





ORD.: Ho

ANT: Solicitud N°1/2018, facha

05 Enero 2018

WAT.: Responde solicitud de aumento de plazo obra: "Construcción Sala Cuna Presidente Ríos, Villarrica"

TEMUCO, 2.0 MAR 2018

DE : DIRECTORA REGIONAL (S) JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA SRA, ANDREA FERNÁNDEZ TOLEDO

A : SR. ANTONIO BARRETO DIAZ.
REP. LEGAL CONSTRUCTORA ANTONIO BARRETO LIDA.

Junto con saludar cordialmente, dando respuesta Al punto 2 del documento en el cual se exponen las razones por las cuales no se pudo hacer ingreso al terreno posterior a la entrega de terreno, solicitando un aumento de plazo de 30 días para la obra "Sala cuna Presidente Ríos de la Comuna de Villarrica", se indica lo siguiente:

Se realizó la entrega de terreno con fecha 22 de agosto de 2017, como consta en acta de entrega de terreno y en folio N°01 del Libro de Obra, sin embargo no fue posible ingresar efectivamente al terreno hasta el día 21.09.2017 debido que el este aún se encontraba en uso por parte del Liceo Politécnico, anterior ocupante del terreno.

Cabe mencionar, que se puede verificar el periodo que no se ingresó a la faena en folios del Libro de Obra y en Acta de Reunión sostenida con la Municipalidad de Villarrica y el Liceo Politécnico.

Junta Nacional do Jardines trilan Vicinta Machanna Nº 934 Ternuco, Pontr (56-48) 99 todo- A



De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se acepta solicitud de prórroga del plazo por un periodo de 30 días corridos.

Se solicita ingresar a Oficina Regional la modificación de las garantías por una vigencía de 18 meses adicionales a la nueva fecha de término del contrato.

Reitero mis saludos.

DIRECTORA REGIONAL (S)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

AFT/BE/ANV/CHI/CON

- La Indicada

- Carpeta ITO - Archivo Meta

Junta Nacional de Jendines Intercilles JURJI Viculta Machenna N° \$14 Temuco, Fonci (56-45) 991300 Fax 991399

- Anna Carlotte	1 NAMER		FECUR DE CHO	50/63544
	LISTRE MUNICIPALIDAD DE VILLABRICA	7. 002101070	21/16/30/12	1,500.4
	TOTAL SALE	COMORA	-	N=05 0505N
PEDRO DE A	PEDRO DE VALDIVIA 816	VIII.LA	VILLARRICA	1121
14005186010	CORROACTIVIDAD ECONOMICA	A STATE OF THE STA	PECONO	CUOTA
To be a second to the second t	WANTED COMMANDER TO THE PROPERTY OF THE PROPER	303	WALES	WALLESTON DE 1850
	OBRAS		23/	10/2017
GANCELA DERECHOS MUNICIPALE VILLARRICA (SALA CUNA JUNJ),	LANCELA DEREC'HOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA PRELIMINAR ÚBICADO EN CALLE LAS INDUSTRIAS Nº1650, COMUNA DE TULLARRICA (SALA CUNA JUNJ),	M CALLE LAS INDE	JSTRIAS N° 1050, CO	MUNA DE
			je ^{no}	
Per Para und a midas ordance ado su expluis trou posserio Para 1758 happaleta, salente dele herme per nombon su kispade, o 1645 primina suolo dele suepeno en dimes de	OTROS DERECHOS	11/5-03-01	S-03-01-003-999-014	VALCH RASADO 75,014
entificerisett pata touchoria requitera kussipertarea mahityelisi ji 3 Cuatencios, su en carepitareati y god serken seka G				
	TRUE STATE OF THE PARTY OF THE	SUBTOTAL PC	ARTHROPOLOGICAL AND	75,014
*****		MULTAS EINT.		
DOCUMENTO VALIDO CON FIRMA Y TIMBRE CÁTERO REDICIONPRA Nº 71 191 VI	ETA REDCOMPRA Nº 7119 1 1950	101	TOTAL	





ORD.: Nº

Carpeta Nº 674 de fecha 13,10,2017,-

MAT.: Comunica observaciones.

VILLARRICA,

: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

SR. JUAN ANTONIO QUINTANA MATUS

À : ARQUITECTO

GABRIEL EDUARDO MUÑOZ CIFUENTES

En atención a Solicitud de Permisa de Edificación, Obra Nueva, Sala Cuna y Jardín Infantil Presidente Rios, indicada en ANT., de propiedad de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Rep. Legal SR. PABLO ASTETE MERMOUD, ubicada en Calle Las industrias N° 1030, Ciudad de Villarrica, comunico a Ud. lo siguiente:

Que, la carpeta ingresada en esta Dirección de


Obras Municipales e indicada en Ant., presenta las siguientes observaciones:

- 1. En formulario de solicitud, punto 3 representante legal debe suscribir solicitud e incluir personería dei representante legal, en punto 6.3 se solícito declarar normas urbanísticas totales incluyenda los permisos existentes en el predio.
- 2. Constructor que declara las medidas de gestión y control de calidad debe suscribir informe e incluir su patente profesional. (Art.1.2.1 de la O.G.U.C.)
- La solución de estacionamientos y acceso vehícular deberá cumptir con la establecido en Art. 2.4.4 y 2.2.8 de la O.G.U.C., debiendo acotar rebajes de soleras y distancia de ello a la esquina. Además deberá contar con visto bueno de la Dirección de Transito Municipal, para lo cual esta DOM remitió memo y copia de plano, a la Dirección de Transito.
- 4. En relación con lo anteriar se solicita dar cumplimiento al Art. 3.2.5 de la O.G.U.C., proyectando el ancho de vereda correspondiente a la via que enfrentan, en este caso Vía local. (Ancho 1.2mts)
- 5. El proyecto debe cumplir con las condiciones de diseño arquitectónico señalado en C.I.P. y en ordenanza de fachadas Nº 5 /2011 especialmente lo que se refiere a pendiente de cubiertas y materialidad de fachadas, al respecto se solicita declarar ángulo de inclinación de cubiertas (en cortes o elevaciones y porcentajes de materialidad considerada en fachada para corrobarar su cumplimiento.
- é. En planimetría :
 - Se solicita mejorar escala de plano emplazamiento, que permita verificar los distanciamientos y puntos de aplicación de rasantes.
 - Se solicita incluir nomenciatura de sigias por sala para poder verificar cumplimiento de la O.G.U.C.
 - En relación a sector de sala cuna y jardín, se solicita clarificar si cumplimiento de superficies mínimas por alumnos son resultante de la sumatoria de 2 salas o si debe ajustarse a cada sala independientemente, identificando del mismo modo que corresponde a requerimientos de sala cuna y que a requerimientos de jardín (dotación artefactos).(Art. 4.5.6 de la O.G.U.C.)
- 7. Clarificar como el proyecto da cumplimiento al Art. 2.4.1 Bis de la O.G.U.C., que alude a los estacionamientos de bicicletas.
- 8. Tenga presente que conforme a Art. 5.1.9 de la O.G.U.C. "No podrán emplazarse construcciones debajo las líneas de alta tensión ni dentro de la franja de servidumbre de las mismas". Así mismo conforme a Art. 108 de la NSEG 5. E.n.71., Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Carrientes Fueries del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción "No podrán construirse líneas aéreas de cualquier categoría sobre edificios existentes , ni hacer construcciones debajo líneas aéreas existentes, salvo casos especiales que autorice expresamente la superintenciencia." Por lo anterior se solicita que el profesional patrocinante certifique que la edificación no se emplaza bajo estas.
- Una vez que el expediente cuente con visto bueno para permiso, deberá presentar 3 copias de planos de arquitectura y especificaciones técnicas suscritas por arquitecto, propietario y visados por revisor independiente. (Art. 5.1.6 de la OGUC). Nords:
- a. Conforme al Ari. 1,4,9 de la OGUC, tendrá un plazo de 60 cías para subsanar las observaciones, de la contrario su expediente
- Para consultas o aclaraciones padrá solicitar reunión con arquitecto revisor previo coordinación.

Atentomente a Ud...

JUAN ANTONIO QUINTANA MATUS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA O69191500-K 29/12/2017 17702 OCMURIA PEDRO DE VALDIVIA 810 COMURIA DIPO DE TRIBUTO UNIDAD GIRADORA OBRAS CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PERIODO VENCIMIENTO DE PRAGO 29/12/2017 CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROYECTO JUNJI UBICADA EN CALLE AS INDUSTRIAS N 1050 VILLARRICA Fra no sufiti multas actavira de sa orgando frença presente: 11-1941 5810 garga de 144 publicatos de tradocur de sus orgando frença presente: 11-1941 5810 garga de 144 publicatos de tradocur de sus orgando frença presente: 11-1941 5810 garga de 144 publicatos de renora. 21/14/15/16 calculator de el renora. 21/14/15/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/			ingresos muni	CIPALES	FOLIO	11380
PEDRO DE VALDIVIA 810 TIPO DE TRIBUTIO UNIDAD GIRADORA OBRAS OBRAS ROL VENCIMIENTO DE PRIGO 29/12/2017 CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CALLE LAS INDUSTRIAS N 1050 VILLARRICA Perà nos surfar matizas o clausoria de sa respuér tenes presente: I PARA 391 le paga de line patemetes dese fuerces por periodos desenvolves de sa respuér en el mes de res		NOMBRE			FECHA DE GIR	
PEDRO DE VALDIVIA 810 TIPO DE TRIBUTIO UNIDAD GIRADORA OBRAS OBRAS ROL VENCIMIENTO DE PRIGO 29/12/2017 CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CALLE LAS INDUSTRIAS N 1050 VILLARRICA Perà nos surfar matizas o clausoria de sa respuér tenes presente: I PARA 391 le paga de line patemetes dese fuerces por periodos desenvolves de sa respuér en el mes de res	JLUSTRE MÚ	NICIPALIDAD DE VILI	ARRICA	069191500-K	29/12/2017	17702
PEDRO DE VALDIVIA 810 TIPO DE TRIBUTO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PERIODO CUOTA UNIDAD GIRADORA OBRAS CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROVECTO JUNII UBICADA EN CANCELA DERECHOS CIUNTA CONCENTA CONCENTA CONCENTA VALOR INAGADO PERMISOS DE CONSTRUCCION SIN CONVENIO 115-03-01-003-001-001 450,34 SUBTOTAL L.P.C. SUBTOTAL L.P.C. MULTAS E INT.	0	DOWICITIO				Nº DE ORDEN
UNIDAD GIRADORA OBRAS ROL VENCIMIENTO DE PAGO 29/12/2017 CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROYECTO JUNII UBICADA EN CALLE LAS INDUSTRIAS N 1050 VILLARRICA Fara no sufut multas o clausura de su necpodo fença presente. Pirán 28 li paga de les patemes dese faceres por periodos anticipados, o se de primera curda dere o suprese en ten mes de trichy las segundas en en mes de entres. Períon 301 de combinence de un logar visible en el trichy 18 segunda en en en en de entres. Períon 301 de combinado de durbos, utilisación de nergodos o perer de estas, deben se continuacidos immediatamenta DERMISOS DE CONSTRUCCION SIN CONVENIO 115-03-01-003-001-001 450,34 SUBTOTAL LP.C UNITAS E INT.	PEDRO DE V	/ALDIVIA 810		VILI	LARRICA	
OBRAS OB	DE HORITO		CODIGO ACTIVIDAD ECO	NOMICA		
OBRAS ANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROYECTO JUNJI UBICADA EN ALLE AS INDUSTRIAS N 1050 VILLARRICA AN INDUSTRIAS N 1050 VILLARRICA DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION CUENTA VALOR PAGADO (1)5-03-01-003-001-001 450,34 UNCIONARIO EMISOR PILAR PLAR SUBSTOTAL L.P.C MULTAS E INT.		UNIDAD GIRADORA				
CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE OBRA NUEVA SALA CUNA PRESIDENTE RIOS PROYECTO JUNII UBICADA EN CALLE LAS INDUSTRIAS N 1050 VILLARRICA Five no sufitir multas o churura des su respode femos presente: Infant, 2918 págia de tre patemist debe fuacense por periodos intributados, o sea la grimera qualst debe superior en el mires de intributados, o sea la grimera qualst debe superior en el mires de intributados, o sea la grimera qualst debe superior en el mires de inteributados intributados en el mires de inteributados intributados intri			·	ROL	,	
AS INDUSTRIAS IN 1050 VILLARRICA Fore not suffit multitas or clausura del su respecto tempo presente: In 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970	:					***************************************
PERMISOS DE CONSTRUCCION SIN CONVENIO 115-03-01-003-001-001 450,32 450,32 SUBTOTAL I.P.C SUBTOTAL I.P.C SUBTOTAL I.P.C SUBTOTAL I.P.C SUBTOTAL I.P.C MULTAS E in T.		Dist.	PACIES A PROPER			
Al Departurement of leverary Prenetices (Mantopolician). Puls parkent debt manterners our los gray recibile es el establicamiento para cuando la requieron los mapectores municipales y los Carabineros su no cumplamienta será sancionado municipales y los Carabineros su no cumplamienta será sancionado. SUBTOTAL LPC 450,34 CORMA DE PAGO PILAR MULTAS E INT.	1" (Art. 29) (il piègo de las paternes debe fracerse por periodos. 3 Micipados, o sea la crimera cuota debe namario en al messio.				CLENTA	VALOR PAGADO
FUNCIONARIO EMISOR FORMA DE PAGO PILAR PILAR FORMA DE PAGO PILAR	1944. 39 El pago de las patemes debe fracerse por periodos amicipados, o sea la primera Cuerta debe dagarse en el mes de julio y la segunda en el mes de mero. 2444. 301 Es cambiat de dueños, triscation de periodos a			115-03-0		
FUNCIONARIO EMISOR FORMA DE PAGO PILAR MULTAS E INT.	19-164. 13% El paga de les patemes debe hacene par periodos omicipados, o sea la primera conte debe caparse en el mes de pidos y la segunda en el mes de meno. 2146. 30 (les cambies de directos, ubicación el enegocio o cierre de estos, deben se comenciodos immediatamente al Departamento de Benetar y Peraces (Americadida). 3-la pasionte obbe immánistrares de un legar visible en el establectimiento para cientado la remensor los menores con cambiento de la manifestación de la confesiona de la confesiona de para conservación de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de l	PERMISOS DE CON		F15-03-(VALOR PAGADO 450,341
FORMA DE PAGO PILAR MULTAS E INT.	19-164. 13% El paga de les patemes debe hacene par periodos omicipados, o sea la primera conte debe caparse en el mes de pidos y la segunda en el mes de meno. 2146. 30 (les cambies de directos, ubicación el enegocio o cierre de estos, deben se comenciodos immediatamente al Departamento de Benetar y Peraces (Americadida). 3-la pasionte obbe immánistrares de un legar visible en el establectimiento para cientado la remensor los menores con cambiento de la manifestación de la confesiona de la confesiona de para conservación de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de la confesiona de l	PERMISOS DE CON	ISTRUCCION SIN CONVENIO			450,34
DOCUMENTO VALIDO CON FIRMA Y TIMBAR VATER REDCOMPRA Nº 1777	19-144. 33 III piago de las paremes debe hacene por periodos americandos, pos la primera conte debe caparse en el mes de judio y la segunda en el mes de judio y la segunda en el mes de menos. 24-144. 33 li se cambia se de ulendos, ubicactión els prepodos la cierre de estina, deden se comeracidos inmochatamente al Departamento de Remara y Perente (Mandepoladón). 3-16 a polamite debe mantenense en un lugar visible en el establectimiento para cultardo la regioranto emberoras municipalms y/o Carabinereco su no cumplamiento será sancionado.	PERMISOS DE CON	ISTRUCCION SIN CONVENIO	BTOTAL		450,34
	19-104. 33 III piago de las paremes debe hacerne por periodos americandos, o sea la primera conte debe caparse en el mes de judio y la segunda en el mes de judio y la segunda en el mes de capación de la segunda en el mes de enero. 2/404. 30 lis cambias de duehos, ubisactión el empodos o cierre de estas, deden ses comisionedos inmochatamente al Departamento de Rientar y Perantes (Americandida). 3-16 a partente debe mantenente en un lugar visible en el establectimiento para cuando la mediciona los importores municipales y/o Carabinereco su no cumplamiento será sancionado , , FUNCIONARIO EMISOR	PERMISOS DE CON	STRUCCION SIN CONVENIO SUI	BTOTAL		



0943

ORD. 015/

ANT. : No hay

MAT. : Notificación de aplicación de multa

FECHA:

20 MAR 2018

DE

: SRA. ANDREA FERNANDEZ TOLEDO

DIRECTORA REGIONAL (S) JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

REGION DE LA ARAUCANIA

: SR. ANTONIO BARRETO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA ANTONIO BARRETO LTDA.

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente le informamos que de acuerdo a lo que establecen las Bases Administrativas aprobadas por la resolución exenta N° 157 del 03 de septiembre de 2014 de la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI y Res. Exenta de N° 1418 de fecha 22-08-2017 que aprueba contrato "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de SC y JI Presidente Ríos. Villarrica, Constructora Antonio Barreto Ltda. , Rut 76.042.551-6, en su apartado noveno menciona que JUNJI puede aplicar multas por diversas situaciones.

De acuerdo a los antecedentes presentados por el ITO y su informe que se adjuntan, se debe notificar la multa por atraso en la obtención del Permiso de Edificación:

OBSERVACION CSH	FECHA	DIAS CON MULTA	
Fecha entrega de terreno	22-08-2017		
Fecha cumplimiento permiso de edificación 60 días	21-10-2017		
Fecha obtención permiso edificación. Certificado	29-12-2017	69	
TOTAL DE DIAS CON MULTA		69	

Valor diario a multar = 1 UF. Total a Multar = 69 UF.

salud!

Total valor multas a aplicar = 69 UF

Punto Noveno: Se entenderá notificado de ella al 3er. día hábil de siguiente del despacho de la carta notificada. El contratista podrá pedir reposición de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la multa dentro de los 5 días hábiles de la notificación de la n

Sin otro particular, le

DEANDREA FERNANDEZ TOLED DIRECTORA REGIONAL (S)

constanción

DIRECTORA

JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Subdirección Jurídica
- Archivo Subdirección Recursos Financieros
 - Oficina de Partes



rahuaua.					
Febrero	2018				
CONSTRUCCION SALA CUNA PRESIDE	ENTE RÍOS, VILLARRICA				
LAS INDUSTRIAS N°	1050				
609 del 17 de mayo de 2017					
852-20-LR17					
CONSTRUCTORA ANTONIO BARRETO LTDA.					
CLAUDIO BURGOS HERRERA					
22-08-2017					
05-05-2018					
256 DIAS					
	LAS INDUSTRIAS N' 609 del 17 de mayo c 852-20-LR17 CONSTRUCTORA ANTONIO E CLAUDIO BURGOS HI 22-08-2017 05-05-2018				

	INSPECTOR TECNICO DE OBRA	CLAUDIO BURGOS HERRERA			
Gobierno de Chile	FECHA DE INICIO CONTRATO	22-08-2017			
	FECHA DE TERMINO CONTRATO	05-05-2018			
	PLAZO	256 DIAS			
TIPO DE MULTA A CURSAR: (Indicar marcanda recuadro según la multa a cursar, debe ser una multa por solicitud.)	RETRASO EN LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA CAMBIO DE PROFESIONALES SEÑALADOS EN OFERTA TÉCNICA INASISTENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE EN OBRA NO INSTALACIÓN DEL LETRERO DE OBRAS				
2 ANTECEDENTES QUE DAN ORIGE!	N A LA MULTA:	•			
_Entrega de terreno: 22-08-2 _Fecha de cunplimiento de 50 _Fecha de obtención de Perm _Días corridos desde entrega _Dias de incumplimiento: 69	D dias plazo para obtencion de Pe iiso de Edificación: 29-12-2017 de terreno: 129 DÍAS.	ermiso de Edificación: 21-10-2017.			
: 		•			
I	many the second of the second	the same of the sa			
3 MONTO A MULTAR:					
Valor diario a multar en U.F.:	1	•			
Dias afectos a multa:	69	* N. M.			
Monto total a multar en U.F.:	69				
4 FINALMENTE SE RESUELVE:	03				
Por decisión de la autoridad region indicado, iniciando proceso.	ral se cu	ursar multas por un monto total de 69 U.F. por el concepto a	nteriormente		
5 REFERENCIAS ADJUNTAS: (Documentas técnicos y administrativo	s que respoldan la aplicación de multas)				
1 PLANOS (DE ARQUITECTURA-IN	IGENIERIA).	N/C · ··································			
2 EETT:		N/C			
3 FICHAS TECNICAS:		N/C			
4 LIBRO DE OBRAS:		N/C			
5 CORREOS ELECTRONICOS:		N/C			
6 REQUERIMIENTOS:		N/C			
OTRO(S):	•	.,			
• •					

COORDINADOR REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ALEXANDER WENTZEL VIETHEER

INSPECTOR TÉCNICO DE LA OBRA CLAUDIO BURGOS HERRERA

....



ACTA ENTREGA DE TERRENO

		• .
Con fecha 22 de	Agosto de 2017, la Jun	ta Nacional de Jardines Infantiles, RUT: 70.072.600-
2, representada por	el señor <u>Claudio</u> Burlos Ha	Wheth de profesión NG. Coustivatoire
I.T.O. de la	obra, hace entrega de	terreno a la empresa constructora
AUTONIO PARK	leto LtiA.	RUT: <u>36.042.771 - 6</u> , representada por el
		para la ejecución de la obra "Diseño de
		cción, Proyecto Sala Cuna y Jardín Infantil
		ruins 1050. comuna de
		que fue contratada con fecha 21 de
		inte la resolución N° 1299 de fecha 14 de
		n de 276 días corridos, quedando como fecha de
	de 1440 de 2018	•
OBSERVACIONES:		
		12. 12.
REPRESENTAL	VIE EMPRESA CONSPIATISTA	1.T.O
/		
		. v = 5
<u>:</u>		en e
·		Section 1995
		1 F (9)

PERMISO DE EDIFICACION

	Ияво ⊡		CONSTRUCCION SIMULTÁNEA TRUCCION SIMULTÁNEA	□sı ☑ □sı ☑	
	AMPLIACION MAYOR A 100 M2	ALTERACIO	N D REPARA	CION RE	ECONSTRUCCION
		DIRECCION DE OBRA	S - I. MUNICIPALIDAD DE	: :	NUMERO DE PERMISO
		VILLA	ARRICA	radem.	303
					29.12.2017
		REGION :D	E LA ARAUCANIA		ROLSE
		☑ URBANO	☐ RURAL		252-3
VIS	STOS:				
A) B) C)	y el instrumento de Planificación Ten La solicitud de aprobación, los plano	de Urbanismo y Construc ritorial. es y demás antècedentes	cciones en especial el Art. debidamente suscritos por	116, su Ordenanza el propietario y los	•
D)	correspondientes al expediente S.P.I El Certificado de Informaciones :	•	***************************************	674/13.10.2017 20.	11.2015
E)	El Anteproyecto de Edificación Nº	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	vigente, de fecha	(cuando	corresponde)
F) G)	El informe Favorable de Revisor Inde El Informe Favorable de Revisor de I			**********	017 (cuendo corresponda) 11,2017 (cuando corresponda)
H)			de aprobación de loteo con c		
1)	Otros (especificar):	***************************************		***************************************	***************************************
		A NUEVA	1 con un	na superficie edifica	ada total de 344.93
`	m2 y de 1 pisos de altura, ubicado en calle/avenida/camino	destinado a	and the second s	N INFANTIL	
	Lote Nº manzan			MO 14 1000	100111474478147111791111111787A14741481111111117474741117
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	***************************************	l o loteo		
	sector URBANO Zoi	na Z-3 del	o loteoPlan Regulador	COMUNAL DE	COMUNAL
		na Z-3 del	o loteoPlan Regulador	COMUNAL DE	COMUNAL
2	aprobando los planos y demás ant	na Z-3 del ecedentes, que forman part	o loteo Plan Regulador e de la presente autorización	COMUNAL DE COMUNAL OINTER D' Mencionados en l	COMUNAL
2	aprobando los planos y demás ant de los VISTOS de este permiso.	na Z-3 del ecedentes, que forman parti	o loteo	COMUNAL DE COMUNAL OINTER D' Mencionados en l	COMUNAL
	aprobando los planos y demás ant de los VISTOS de este permiso. Dejar constancia que la obra que se los beneficios del D.F.LN*2 de 195	ecedentes, que forman parte aprueba 3 y se acoge a las siguiente exercico de rusión de terrenos.	o loteo Plan Regulador e de la presente autorización (MA es disposiciones especiales: PROYECCION DE SOMBRAS, COMUNITO	COMUNAL DE COMUNAL O INTER D MENCIÓNADOS EN I	COMUNAL
	aprobando los planos y demás ant de los VISTOS de este permiso. Dejar constancia que la obra que se los beneficios del D.F.LN*2 de 195	na Z-3 del ecedentes, que forman parte aprueba 9 y se acoge a las siguiente exercico de ruson de tennenos. mparado en las siguientes a	o loteo Plan Regulador e de la presente autorización (MA es disposiciones especiales: PROYECCIÓN DE SOMBRAS, COMJUNIO utorizaciones especiales:	COMUNAL DE COMUNALO INTER DE MENCIONADOS EN 1	COMUNAL
	aprobando los planos y demás ant de los VISTOS de este permiso. Dejar constancia que la obra que se los beneficios del D.F.LN*2 de 195	ecedentes, que forman parti aprueba 3 y se acoge a las siguiente exercico de ruscon de tenrenos; mparado en las siguientes a ART. 121, ART. 122, ART. 123, ART. 124	o loteo Plan Regulador e de la presente autorización (MA es disposiciones especiales: PROYECCION DE SOMBRAS, COMUNITO	COMUNAL DE COMUNALO INTER DE MENCIONADOS EN 1	COMUNAL
3	aprobando los planos y demás ant de los VISTOS de este permiso. Dejar constancia que la obra que se los beneficios del D.F.LN*2 de 195	aprueba 2-3 del participa del	e de la presente autorización (MA) es disposiciones especiales: PROYECCIÓN DE SOMBRAS, COMUNYO utorizaciones especiales: de la Lay Gararal de Urbanismo y Constru	COMUNAL DE COMUNAL DIVIDA COMUNAL O INTER O MENCIONADOS EN I	COMUNAL
3 4 5	que el presente permiso se otorga au Plazos de la autorización especia Que el proyecto que se a proyecto que el proyecto que se a proyecto que se aprueba se a INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETA	aprueba y se acoge a las siguiente exercico de ruson de tennenos: mparado en las siguientes a ART. 121, ART. 122, ART. 123, ART. 124, l justa al citado anteproyecto	o loteo Plan Regulador e de la presente autorización (MA es disposiciones especiales: PROYECCIÓN DE SOMBRAS, CONJUNTO utorizaciones especiales; de la Ley Garant de Urbanamo y Constru	COMUNAL DE COMUNALO INTEN DE MENCIONADOS EN INTENE O PIERDE) D'ARMONICO COLORES, SITOS, (ASPECIACIO) DANS AND COLORES (ASPECIACIO)	la letra C
3 4 5 NOW ILU	aprobando los planos y demás ant de los VISTOS de este permiso. Dejar constancia que la obra que se los beneficios del D.F.LN*2 de 195 Que el presente permiso se otorga ar Plazos de la autorización especía Que el proyecto que se aprueba se a INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETA SE O PAZON SOCIA DE INCRETARIO. STRE MUNICIPALIDAD DE VILLA	ecedentes, que forman parti aprueba 3 y se acoge a las siguiente enericio de rusión de terrenos, imparado en las siguientes a ART. 121, ART. 122, ART. 123, ART. 124, I justa al citado anteproyecto ARIO	e de la presente autorización de de la presente autorización (MA) es disposiciones especiales: PROYECCIÓN DE SOMBRAS, CONJUNYO utorizaciones especiales: de la Ley Ganaral de Urbanismo y Constru	COMUNAL DE COMUNAL DI COMUNAL DI NTENE O PIERDE) NTIENE O PIERDE) CICIONES, OTOS, (SEPECIFICAT)	RUIL 69.191.500-K
4 5 ILU	aprobando los planos y demás ant de los VISTOS de este permiso. Dejar constancia que la obra que se los beneficios del D.F.LN*2 de 195 Que el presente permiso se otorga ar Plazos de la autorización especia Que el proyecto que se aprueba se a INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETA	ecedentes, que forman parti aprueba 3 y se acoge a las siguiente enericio de rusión de terrenos, imparado en las siguientes a ART. 121, ART. 122, ART. 123, ART. 124, I justa al citado anteproyecto ARIO	o loteo Plan Regulador e de la presente autorización (MA) es disposiciones especiales: PROYECCIÓN DE SOMBRAS, CONJUNTO LUTORIZACIONES especiales: de la Lay Garanti de Urbanismo y Constru a probado (CUANDO CORRESPOND	COMUNAL DE COMUNAL DI COMUNAL DI NTENE O PIERDE) NTIENE O PIERDE) CICIONES, OTOS, (SEPECIFICAT)	Ia letra C

7.5.- PAGO DE DERECHOS:

CLASIFICACION	(ES) DE LA CONSTRUCCIÓ	'n			湖湾	CLASIFIC	ACIÓN :	A STATE OF THE STA
PRESUPUESTO GLOBAL			9361	2.	G-3		124.343	344.93
			2. 5.4		\$			42.889.631
SUBTOTAL DERECHOS MUNICIPALES				45.0				······································
DESCUENTO POR UNIDADES REPETIDAS				1				
TOTAL DERECHOS MUNICIPALES	(35%	-			
DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR II	NOSPENDIENTS	,			1			643.344
CONSIGNADO AL INGRESOS ANTEPROYECTO	7			30%	\$			193.003
	G.I.M. N°	FECHA:						
MONTO CONSIGNADO CON ANTEPROYECTO	G.LM. Nº	FECHA:		301	ļ			
MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	G.I.M. N°	FECHA:		500				
OTAL A PAGAR	-1			医温度				
SIRO INGRESO MUNICIPAL	(optioner)				\$			450,341
CONVENIO DE PAGO	N		1404			&E FECH	A set a	29.12.2017
TOTAL TO DE FAGO	N.				3.64	FECA	ASSE	

NOTAS: SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA AUTORIZACIÓN)

JAQM/CVŢ/ÉIM/mor

DIRECTOR JUAN ANTONIO QUINTANA MATUS DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

The state of

TO SEE
