



RESOLUCION EXENTA N° 015 /

-0002171

REF: AUTORIZA PRORROGA DEL PLAZO EN EL PROYECTO DE MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL "BRUMITA" Y "ESTRELLITA DEL DESIERTO" DE JUNJI TARAPACA.

Iquique,

20 AGO 2015

VISTOS:


La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N°20.557 de Presupuesto año 2012, el Decreto Supremo N° 1574, de 1971, del Ministerio de Educación; la Ley 19.886 y su reglamento establecido por Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Resolución N°1600 del 2008, de la Contraloría General de la República; el Decreto Supremo N° 45, de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las Resolución Exentas N° 015/1792 de 2006, N° 015/2845 de 2010, y N° 499 de 2014, todas de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demás antecedentes tenidos a la vista.



CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolución Exenta N° 015/0172 de fecha 08 de julio de 2015, se aprobó contrato de mantención de obras denominado "Mantención de los jardines Infantiles Brumita y Estrellita del Desierto de la Junji I Región año 2015". Celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el contratista Constructora Pozo Limitada.

2.- Que, en virtud de clausula séptima inciso tercero del contrato en comento, establece que, "por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el oferente podrá solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelación mínima de 15 días previos al vencimiento del plazo convenido, una prórroga del plazo para la ejecución de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institución podrá ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificará el caso fortuito y/o fuerza mayor". Dicha Autorización se materializará mediante la dictación de una resolución fundada que así lo disponga.

3.- Que, Patricio Trujillo Cooper, ITO de obra del proyecto de mantención de los Jardines Infantiles Brumita y Estrellita del Desierto, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Tarapacá, mediante el informe respectivo, ha certificado la circunstancia, de prorrogar el plazo en el proyecto de mantención, aludiendo razones de fuerza mayor:



| DATOS DEL PROYECTO | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|--|-------------------------------|------------------|
|  | NOMBRE DEL PROYECTO | | Mantenimiento Jardín Infantil Brumita y Estrellita | | |
| | NOMBRE JARDIN | | Brumita - Estrellita del Desierto | | |
| | COMUNA | | Alto Hospicio / Huara | | |
| | PROYECTO N° (ID Mercado Público) | | 845-30-LP14 | | |
| | ITO | | Patricio Trujillo Cooper | | |
| CONSTRUCTORA | | El Pozo Ltda. | | | |
| DATOS DE LA OBRA | | | | | |
| FECHA INICIO | 09/07/2015 | FECHA TERMINO | 07/08/2015 | PLAZO DE OBRA | 30 días corridos |
| FECHA DE VISITAS A LA OBRA | | | | | |
| VISITA ANTERIOR | 03/08/2015 | VISITA ACTUAL | 06/08/2015 | % DE AVANCE A FECHA DE VISITA | -% |
| OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA VISITA | | | | | |
| <p>De acuerdo a la solicitud realizada por el Contratista Carlos Pozo representante de la empresa pozo Ltda. Ingresada el día 04 de agosto del 2015, solicitando aumento de plazo por la demora en la entrega de las Palmetas de Caucho indicadas en el punto 1.2.- Instalación palmetas de Caucho del Itemizado de obras del jardín Infantil Estrellita del Desierto, por la cual se revisaron los antecedentes adjuntos (orden de compra - correo de confirmación de compra de empresa).</p> <p>De acuerdo a lo observado se niega la solicitud de 16 días de aumento de obra por los siguientes motivos:</p> <p>Si bien se extendió la orden de compra el día 10.07.2015 un día posterior a la entrega de terreno, el pago de esta orden se realizó el día 28.07.2015, es decir el día 20 del contrato, sabiéndose que la empresa Ennat comienzan su fabricación el día que se paga la orden de compra, la empresa demoro demasiado en realizar el pago. Sin embargo se considera prudente un periodo de 15 días para concretar una compra por lo que este periodo se justifica comenzando a partir del día 16 del contrato considerando los 18 días de fabricación, 5 días para envío y 5 días de instalación.</p> <p>De todas maneras se le otorga a la empresa 13 días de ampliación de Obra que considera los plazos estipulados por el en cuanto a fabricación, envío e instalación, siendo responsable la empresa por la demora en concretar la compra del producto.</p> | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | | | |
| HECHOS | | | FECHAS | DIAS MULTA | |
| Inicio de Obras | | | 09.07.2015 | N/A | |
| Plazo Ofertado | | | 30 Días | | |
| Fecha de Término | | | 07.08.2015 | | |
| Orden de Compra 926 (Const. Pozo Ltda a Energías Naturales Ltda.) | | | 10.07.2015 | | |
| Fecha facturación | | | 28.07.2015 | | |
| Días solicitados | | | 17 | | |
| Días Justificados | | | | | |
| Hasta Fecha de entrega | | | 3 días | 14.08.2015 | |
| Días de envío | | | 5 días | 17.08.2015 | |
| Días de instalación | | | 5 días | 20.08.2015 | |
| Fecha de término Modificada | | | 13 días | 20.08.2015 | |
| <p>De acuerdo al cuadro anterior la nueva fecha de término será el día 20.08.2015.</p> | | | | | |
|  UNIDAD PATRICIO TRUJILLO COOPER DE INFRAESTRUCTURA INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA UNJI - TARAPACÁ | | | | | |

07/08. - 4 días
 11/08. - 2 días
 12 - 24/08.
 13 días

ANEXO N°1: CARTA SOLICITUD DE PLAZO



Carta 134 - 2015

IQUIQUE, 04 DE AGOSTO DEL 2015


Señor:
Patricio Trujillo Cooper
Arquitecto
Unidad de Infraestructura
Junji - Tarapaca
Presente

REF.- Solicitud Ampliación entrega de
obra "Mantenimiento Jardines Infantiles
Estrellita del Desierto y Brumita".

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, solicitamos a usted ampliar plazo de entrega de la obra "Mantenimiento de los Jardines Infantiles Estrellita del Desierto y Brumita" por 16 días corridos, modificando la fecha de entrega para el día 24 de Agosto. Esto debido a que el proveedor del caucho, hará la entrega el día 14 de Agosto del 2015 en Santiago, el mismo día retirará el transporte y estará en Iquique con fecha 18 de Agosto, logrando retirar el día 19 para la instalación del material en la obra. Adjuntamos orden de compra y correo en el cual el proveedor indica la fecha de entrega del producto.


Sin otro particular se despide Atte.


CARLOS POZO JOFRE
POZO LTDA

-003248

cc Archivo

RECIBIDO JUNJI
04 AGO 2015
OFICINA DE PARTES



ANEXO N°2: ORDEN DE COMPRA CONSTRUCTORA POZO LTDA.



928

ORDEN DE COMPRA

25-11-2014
 PROVEEDOR : ENERGÍAS NATURALES LTDA. FECHA PEDIDO : 10-07-2012
 RUT : 76.429850-6 FECHA DE PAGO :
 GIRO : DIRECCIÓN :
 FONDO : FÓRMA DE PAGO : EFECTIVO
 CONTACTO : SANTIAGO VALDES ENTREGA


| | cantidad palmetas | UNID. | CAJET | P. Unitario | Precio Total |
|---|---|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Palmetas de caucho colores: verde, celeste, rojo colonial | m2 | 50 | 18.000 | 900.000 |
| 2 | verde pasto | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| ELABORADA POR : | NETO | 900.000 |
| E-MAIL : | IVA | 171.000 |
| FONDO CONTACTO : | TOTAL | 1.071.000 |

OBSERVACIONES:

DATOS PARA FACTURAR
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA POZO LTDA
 RUT: 76.107.828-6
 DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA 2007
 CIUDAD: IQUIQUE
 GIRO: CONSTRUCCIÓN

AUTORIZADA POR:
 CARLOS POZO JOFRE
 RUT: 14.467.358-1




ANEXO N°3: CORREO ENNAT A POZO LTDA. ENVIO DE FACTURA Y PLAZO DE ENTREGA



Fvds: Re[2]: Re[2]: Solicitud cotización palmetas de caucho.
 De: Santiago Valdes <...>
 Para: POZO LTDA - Constructora <...>
 Fecha: Mié, 10 Jul 2012, 09:10
 (1.225.048 bytes)


En modo de texto: Adjunto le envío la factura.
 La entrega se hará el día de mañana.
 Atentamente,

Santiago Valdes G
 Puno, Ltda
 1244109
 3493032




ANEXO N°4: FACTURA DE COMPRA

|  ENERGIAS NATURALES LIMITADA CIRC: PROC TRANSF RECICL COM DEM PRIM Y RESID GEN HIDR SS RECI NELLEXP PRO C CERRO LOS CONDORES 181-A - QUILicura eMail: CONTACTO@ENNAT.CL Telefono: 2 | R.U.T.: 76.429.830 - 6 FACTURA ELECTRONICA N° 1399 S.LI. - SANTIAGO NORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-----------------------|---------|--------|--|--|---------|-------|-----------------|---------|--------|--|--|---------|-------|---------------------|---------|--------|--|--|---------|-------|--------------|---------|--------|--|--|---------|--|
| | Fecha Emision: 28 de Julio del 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7956908 SERVICIOS: CONSTRUCTORA POZO LIMITADA R.U.T.: 28.107.639 - 6 GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 3007 COMUNA: IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE CONTACTO: | MONTO NETO \$ 900.000 I.V.A. 19% \$ 171.000 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 1.071.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Descripcion</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Implo Adic.</th> <th>% Desc.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PE-02</td> <td>Palmeta Rojo Colonial</td> <td>12,5 m2</td> <td>18.000</td> <td></td> <td></td> <td>225.000</td> </tr> <tr> <td>PE-04</td> <td>Palmeta Celeste</td> <td>12,5 m2</td> <td>18.000</td> <td></td> <td></td> <td>225.000</td> </tr> <tr> <td>PE-05</td> <td>Palmeta Verde Pasto</td> <td>12,5 m2</td> <td>18.000</td> <td></td> <td></td> <td>225.000</td> </tr> <tr> <td>PE-06</td> <td>Palmeta Ocre</td> <td>12,5 m2</td> <td>18.000</td> <td></td> <td></td> <td>225.000</td> </tr> </tbody> </table> | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Implo Adic. | % Desc. | Valor | PE-02 | Palmeta Rojo Colonial | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | PE-04 | Palmeta Celeste | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | PE-05 | Palmeta Verde Pasto | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | PE-06 | Palmeta Ocre | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | |
| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Implo Adic. | % Desc. | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PE-02 | Palmeta Rojo Colonial | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PE-04 | Palmeta Celeste | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PE-05 | Palmeta Verde Pasto | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PE-06 | Palmeta Ocre | 12,5 m2 | 18.000 | | | 225.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencias: - Orden Compra N° 628 del 2015-07-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Timbre Electronico SII Res. 80 de 2005 y su reglamento documento: www.sii.cl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PATRICIO TRUJILLO COOPER
 UNIDAD TÉCNICA - INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
 DE INFRAESTRUCTURA - IQUIQUE - TARAPACA



 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA JURÍDICA Y TRANSPARENCIA



4.- Que, es necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

1.- **AUTORIZASE** la prórroga del plazo, de 13 días, en el proyecto de mantención de los jardines infantiles “Brumita” y “Estrellita del Desierto”, fijándose como nueva fecha de término de las obras el 20 de Agosto de 2015.

2.- **PUBLIQUESE** la presente Resolución, a través de la página Web www.mercadopublico.cl

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**


**JUAN ROBABADO MARTINEZ
DIRECTOR REGIONAL (TyP)
JUNJI TARAPACA**

JRM/PTC/RMA/MFS/mfs

Distribución:

- Adquisiciones.
- Sección de Cobertura e Infraestructura.
- Unidad Jurídica.
- Archivo Oficina de Partes.

