

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/ 1210

REF.: RECHAZA AUMENTO DE PLAZO EN  
CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN SALA CUNA  
Y NIVEL MEDIO LAS CRUCES EL TABO".

VIÑA DEL MAR, 05 ABR. 2016

**VISTOS:** La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el Decreto 98 de 2015, que designa a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolución N° 200, de 19 de diciembre de 2014, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Valparaíso, a doña Priscila Corsi Cáceres; Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; en el Decreto Supremo N° 9, de 9 de enero de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: 30339324-0; en la Resolución Exenta N°644 de fecha 03 de marzo de 2015 de la Dirección Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobó anexo complementario y llamó a licitación pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras y demás antecedentes tenidos a la vista; la Resolución N° 015/236, de 07 de abril de 2015, de la Directora Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Adjudica Licitación Pública ID 847-15-LP15, para contratar el servicio de "Construcción Sala Cuna y Nivel Medio El Tabo"; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.



**CONSIDERANDO:**

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°8181/2014, aprobada con fecha 19 de enero de 2015, el Subdepartamento de Recursos Financieros y Físicos, solicitó la contratación del servicio de "Construcción Sala Cuna y Nivel Medio Las Cruces El Tabo" para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolución N° 157, de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de especialidades y Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Jardines Infantiles, tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolución Exenta N°015/644, de 03 de marzo de 2015, de la Dirección Regional de Valparaíso, se aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratación del servicio "Construcción Sala Cuna y Nivel Medio Las Cruces El Tabo" mencionado, y se llamó a Licitación Pública, bajo el ID 847-15-LP15 en el portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolución N° 015/236, de 07 de abril de 2015, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servicio antes descrito a la empresa "Construcciones Ligia Reina Salguero E.I.R.L", RUT 76.063.404-2, y se suscribió con fecha 18 de mayo de 2015, el respectivo contrato entre la Institución y la empresa individualizada, contrato que fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1470° de fecha 19 de mayo de 2015.

5°) Que, mediante solicitud de fecha 02 de junio de 2015 el contratista solicitó aumento de plazo para la entrega del diseño de especialidades y de las obras, fundado en la causal prevista en el punto 35 de las Bases Administrativas que rigen el presente proceso de contratación.

6°) Que, el Inspector Técnico de Obra, en adelante ITO, mediante Informes Técnicos de fecha 14 y 15 de julio de 2015 se pronunció favorablemente respecto de la solicitud efectuada por el contratista, documentos que se entienden formar parte integrante de la presente resolución y requirió la extensión del instrumento en garantía con fecha 03 de diciembre de 2015.

7°) Que para tal efecto, el contratista acompañó una extensión de su instrumento en garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato correspondiente al aumento de plazo autorizado por el ITO, con fecha 11 de diciembre de 2015. Para tal efecto, se dictó la resolución 015/4611 de fecha 14 de diciembre de 2015, de la Directora Regional de la Junji.



8°) Que, con posterioridad, mediante solicitud de fecha 27 de enero de 2016 el contratista solicitó un nuevo aumento de plazo para la entrega del diseño de especialidades y de las obras, fundado en la causal prevista en el punto 35 de las Bases Administrativas que rigen el presente proceso de contratación.

9°) Que, el punto 35 de las Bases Administrativas establece que: "Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podrá solicitar prórroga del plazo de entrega del diseño de especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 días de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Dirección Regional. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluará el mérito de la solicitud, y podrá aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolución fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prórroga de plazo sólo se extenderá por el tiempo que haya durado el impedimento. En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberá extender la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual período del aumento del plazo. En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habrá derecho a indemnización ni compensación económica de ninguna especie para el Contratista de cargo del Mandante.

10°) Que, analizados los antecedentes en detalle, la modificación de puertas bases no cumplen el estándar y envergadura que se requiere para un aumento de plazo toda vez que no se erige en un obstáculo que impida el normal avance y desarrollo de la obras, en este sentido, no es suficiente argumento que el contratista deba desmontar lo ya ejecutado para posteriormente elaborar e instalar nuevamente las puertas, conforme lo instruido por el Equipo Técnico. A mayor abundamiento, la solicitud de aumento de plazo debió verificarse dentro del plazo de 10 días de acaecido el hecho que motiva la solicitud, circunstancia y exigencia que sin embargo no se dio cumplimiento en la especie.

11°) Que, no existiendo los presupuestos para otorgar aumento de plazo, corresponde dictar el acto administrativo de rigor que rechace la precedente solicitud.


#### **RESUELVO:**

**1° SE RECHAZA**, fundado en los antecedentes señalados en la parte considerativa de la presente resolución, el aumento de plazo solicitado por el contratista para la ejecución del contrato de "Construcción Sala Cuna y Nivel Medio Las Cruces El Tabo".



**2° PUBLÍQUESE** en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [<http://www.mercadopublico.cl>] la presente resolución y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, bajo el ID 847-15-LP15.

**ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.**



*Priscila Corsi*  
**PRISCILA CORSI CACERES**  
**DIRECTORA REGIONAL**  
**JUNJI VALPARAÍSO**



**PCC/DMA/LMJ/asc**  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Contratista
- Programa Meta
- Recursos Financieros
- Unidad Jurídica
- Oficina de Partes.

