

**GLOSA 14.16**  
**Reportado Agosto 2023**  
**Informe N° 7 mensual año 2023**

**Nómina de proyectos de Inversiones Públicas**

Elaborado por:	<b>Pilar Gálvez López</b> Profesional de gestión Oficina de Control Presupuestario	
Validado por:	<b>Linda Catalán Sanhueza</b> Encargada Sección de Soporte, Seguimiento y Control (S)	
Aprobado por:	<b>José Joaquín González Basaure</b> Director Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos	
<b>Septiembre 2023</b>		

## I. Índice

I. Índice.....	2
II. Presentación .....	3
III. Nómina de proyectos de inversión .....	4

## II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de los proyectos de inversión del subtítulo 31, de la Glosa artículo 14.16 de la referida Ley, que indica: "Nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el art. 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esta nómina contendrá el nombre. Localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2023. Se deberá distinguir aquellos proyectos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N°21.288".

### III. Nómina de proyectos de inversión

A continuación, se presenta nómina de proyectos de inversión del subtítulo 31:

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
ANTOFAGASTA	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	55.564.000	11.968.720	07-12-2022	EN EJECUCIÓN
CALAMA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	10.752.000	0	31-08-2021	EN EJECUCIÓN
SIERRA GORDA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	12.941.000	12.940.965	10-06-2022	EN EJECUCIÓN
CALAMA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	1.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	305.141.000	287.084.280	17-02-2022	TERMINADO
ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	61.003.000	50.894.468	12-07-2016	TERMINADO
ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	262.197.000	149.104.792	05-09-2022	EN EJECUCIÓN
FREIRINA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	5.722.000	0	05-09-2022	EN EJECUCIÓN
FREIRINA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	9.723.000	0	-	EN LICITACIÓN
COPIAPÓ	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL AÑAÑUCAS, COPIAPÓ	12.300.000	0	-	EN EJECUCIÓN

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
TIERRA AMARILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS. TIERRA AMARILLA	339.067.000	0	06-11-2015	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
VALLENDAR	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA JARDÍN INFANTIL NVA. CASTILLA VALLENAR	22.488.000	0	30-10-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
AYSÉN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	46.320.000	0	28-07-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
COMBARBALÁ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	20.986.000	20.985.226	05-08-2021	TERMINADO
LA SERENA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	867.601.000	204.920.140	27-04-2023	EN EJECUCIÓN
COQUIMBO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	17.120.000	17.120.000	22-11-2021	DISEÑO TERMINADO
OVALLE	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	22.608.000	6.046.806	26-12-2022	EN EJECUCIÓN
COQUIMBO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	14.748.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
OVALLE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	51.137.000	0	-	EN LICITACIÓN
LA SERENA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	39.894.000	39.892.650	29-08-2022	TERMINADO
MONTE PATRIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	12.747.000	12.746.401	30-05-2022	TERMINADO
TEMUCO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	13.325.000	6.375.556	14-08-2020	TERMINADO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
LAUTARO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	7.269.000	0	-	EN LICITACIÓN
TEMUCO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	430.901.000	337.076.035	17-03-2022	EN EJECUCIÓN
TEMUCO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	11.558.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
PUCÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	23.450.000	0	13-07-2021	EN EJECUCIÓN
TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	178.525.000	0	-	EN LICITACIÓN
PUCÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	60.133.000	16.019.671	22-10-2021	TERMINADO
TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	24.783.000	9.442.325	28-06-2022	TERMINADO
TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	162.096.000	124.986.885	08-07-2021	EN EJECUCIÓN
LOS MUERMOS	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	14.117.000	14.102.616	30-09-2021	TERMINADO
VALDIVIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR BONIFACIO DE VALDIVIA	220.050.000	181.678.612	01-12-2022	TERMINADO
CHILLÁN VIEJO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	6.403.000	0	-	EN LICITACIÓN
SAN IGNACIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, COMUNA SAN IGNACIO	170.797.000	0	-	EN FORMULACIÓN

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
IQUIQUE	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELLITAS, IQUIQUE	8.640.000	0	-	EN LICITACIÓN
QUILLOTA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	14.304.000	14.303.800	05-11-2021	DISEÑO TERMINADO
LA CALERA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	17.387.000	1.745.937	29-10-2021	EN EJECUCIÓN
OLMUÉ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMUÉ	419.737.000	0	-	EN LICITACIÓN
SAN ANTONIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	190.480.000	13.566.804	03-09-2019	EN EJECUCIÓN
VIÑA DEL MAR	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	330.931.000	79.391.180	15-06-2023	EN EJECUCIÓN
QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	381.502.000	62.321.901	29-06-2023	EN EJECUCIÓN
QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	300.631.000	19.818.433	31-07-2023	EN EJECUCIÓN
PUCHUNCAVÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	13.313.000	0	24-11-2017	APERTURADO
EL QUISCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	56.996.000	37.069.735	04-08-2022	TERMINADO
SAN FELIPE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	233.968.000	56.913.917	16-12-2021	EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	87.078.000	37.497.255	11-05-2021	TERMINADO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	30.558.000	0	29-10-2019	APERTURADO
QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	25.376.000	0	25-09-2017	APERTURADO
LA LIGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	140.044.000	0	17-07-2023	EN EJECUCIÓN
CABILDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	259.463.000	36.080.526	17-07-2023	EN EJECUCIÓN
PUTAENDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	19.256.000	5.965.470	08-01-2018	TERMINADO
QUINTERO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	244.055.000	157.647.447	14-03-2022	TERMINADO
CONCEPCIÓN	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	14.456.000	13.832.000	20-12-2021	DISEÑO TERMINADO
TOMÉ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	37.918.000	19.112.317	16-05-2022	EN EJECUCIÓN
LOS ANGELES	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	1.000.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
CAÑETE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, CAÑETE	1.000.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
SAN PEDRO DE LA PAZ	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	7.050.000	7.050.000	05-04-2021	TERMINADO
CORONEL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	48.800.000	0	02-08-2023	EN EJECUCIÓN

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
LOS ÁNGELES	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	151.089.000	62.757.825	29-07-2020	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	153.932.000	67.492.587	15-12-2022	EN EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	40.148.000	20.147.337	20-05-2022	EN EJECUCIÓN
RANCAGUA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	30.000.000	0	-	EN LICITACIÓN
PEUMO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	60.000.000	0	06-07-2020	TERMINADO
SAN VICENTE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	50.000	0	08-06-2020	APERTURADO
RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	23.156.000	0	30-12-2020	TERMINADO
RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	4.438.000	0	13-04-2020	APERTURADO
COLTAUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	346.341.000	0	14-08-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	38.653.000	0	06-01-2020	EN EJECUCIÓN
PERALILLO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	67.053.000	0	02-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
MALLOA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	2.050.000	0	24-09-2020	APERTURADO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
CHIMBARONGO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	439.094.000	0	11-09-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
MACHALÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	25.745.000	1.763.227	08-01-2021	TERMINADO
CODEGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	139.803.000	0	11-09-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
CURICÓ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	54.469.000	54.467.937	10-04-2023	EN EJECUCIÓN
TALCA	DISEÑO	REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	37.381.000	37.380.492	26-09-2022	DISEÑO TERMINADO
CURICÓ	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	30.891.000	0	05-07-2021	EN EJECUCIÓN
TALCA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAI, COMUNA DE TALCA	128.470.000	0	-	EN LICITACIÓN
LAS CONDES	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	25.641.000	0	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
EL BOSQUE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, COMUNA EL BOSQUE	35.623.000	0	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
LA REINA	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	53.192.000	8.707.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
CONCHALÍ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	44.948.000	0	25-04-2022	EN EJECUCIÓN
RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	60.469.000	9.847.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	33.328.000	9.926.185	25-04-2022	EN EJECUCIÓN
SAN JOAQUÍN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	34.389.000	0	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
HUECHURABA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, COMUNA DE HUECHURABA	59.389.000	9.649.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
PEÑALOLÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	53.358.000	8.707.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
TALAGANTE	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PALMERAS, COMUNA DE TALAGANTE	6.120.000	6.119.998	25-07-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
ÑUÑO A	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, COMUNA DE ÑUÑO A	35.131.000	5.760.000	22-07-2022	EN EJECUCIÓN
CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	53.574.000	8.603.400	03-05-2022	EN EJECUCIÓN
ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CENTRAL	53.054.000	8.797.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	37.510.000	6.031.350	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
LA PINTANA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	44.144.000	7.275.000	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
PUENTE ALTO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, COMUNA DE PUENTE ALTO	30.878.000	6.375.000	24-06-2022	EN EJECUCIÓN

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	49.631.000	9.697.500	03-05-2022	EN EJECUCIÓN
ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	24.683.000	0	24-06-2022	EN EJECUCIÓN
RENCA	DISEÑO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	31.423.000	6.420.000	25-06-2022	EN EJECUCIÓN
LO ESPEJO	DISEÑO	REPOSICION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ESPEJO	41.991.000	6.600.000	22-06-2022	EN EJECUCIÓN
MACUL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	43.285.000	7.050.000	16-06-2022	EN EJECUCIÓN
SAN MIGUEL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	25.707.000	0	24-06-2022	EN EJECUCIÓN
CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	52.086.000	0	16-06-2022	EN EJECUCIÓN
PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	42.322.000	6.900.000	22-06-2022	EN EJECUCIÓN
LA GRANJA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	115.839.000	0	-	EN LICITACIÓN
PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	324.921.000	0	01-08-2023	EN EJECUCIÓN
CONCHALÍ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	413.256.000	0	30-06-2023	EN EJECUCIÓN
LA CISTERNA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	374.453.000	284.455.711	08-09-2022	TERMINADO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
LO ESPEJO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	200.590.000	142.128.820	02-11-2016	EN EJECUCIÓN
LA PINTANA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	261.149.000	219.643.576	12-10-2022	TERMINADO
CERRILLOS	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	156.038.000	36.536.297	22-12-2020	EN EJECUCIÓN
PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	161.296.000	14.760.479	27-04-2022	EN EJECUCIÓN
PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	308.007.000	108.714.224	15-11-2022	EN EJECUCIÓN
BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	59.060.000	27.171.370	05-01-2022	TERMINADO
BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	646.976.000	588.412.702	15-12-2022	EN EJECUCIÓN
MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	29.352.000	14.102.630	22-12-2020	TERMINADO
MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	49.847.000	38.635.973	28-06-2022	TERMINADO
MACUL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	85.400.000	29.367.786	15-03-2022	TERMINADO
PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	38.090.000	21.041.961	30-12-2019	TERMINADO
SAN JOAQUÍN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	63.228.000	40.246.681	03-08-2021	TERMINADO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
RECOLETA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	42.481.000	5.673.253	08-03-2021	TERMINADO
RENCA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	811.262.000	575.173.009	09-12-2022	EN EJECUCIÓN
LO ESPEJO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	418.180.000	72.885.624	24-05-2022	EN EJECUCIÓN
ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	480.136.000	66.711.290	30-11-2021	EN EJECUCIÓN
LA CISTERNA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	343.336.000	182.810.175	12-12-2022	EN EJECUCIÓN
PUDAHUEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	920.557.000	266.383.679	04-07-2023	EN EJECUCIÓN
LA GRANJA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	137.288.000	17.310.544	19-08-2020	EN EJECUCIÓN
ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - QURY MAYIRI	368.066.846	64.219.494	29-05-2023	EN EJECUCIÓN
LA GRANJA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO - LOS MAGNOLIOS	161.148.340	0	10-08-2023	EN EJECUCIÓN
MONTE PATRIA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 COLOSITO	9.037.000	0	22-06-2021	TERMINADO
ILLAPEL	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 TOM Y JERRY	25.222.083	25.222.083	04-04-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	40.271.000	40.270.818	01-06-2021	TERMINADO
CISNES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 CUNCUNITA	377.432.410	235.870.398	13-12-2022	EN EJECUCIÓN
CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 PRINCIPIITO CONSTITUCIÓN	53.860.759	53.860.759	04-05-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
LINARES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 BLANCA NIEVES LINARES	37.775.436	30.275.436	13-01-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
TALCA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 FRUTILLITA TALCA	309.466.106	220.475.164	06-06-2022	TERMINADO
CHILE CHICO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 PUERTO BERTRAND	195.274.000	175.108.059	15-12-2022	TERMINADO
NATALES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 LOS CISNES	106.287.609	106.287.609	19-04-2022	FINALIZADO
ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO - PURUM NAIRA	493.986.413	78.748.436	29-05-2023	EN EJECUCIÓN
COYHAIQUE	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO - GABRIELA MISTRAL	218.965.000	0	-	EN EJECUCIÓN
AYSÉN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO - LOBITO FERROZ	368.506.000	320.870.469	14-12-2022	TERMINADO
VALPARAÍSO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	12.344.000	0	05-11-2018	FINALIZADO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
CAUQUENES	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	5.835.000	0	04-06-2020	FINALIZADO
ÑUÑO A	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	83.445.000	0	-	EN LICITACIÓN
PEÑALOLÉN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	1.002.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, ESTACIÓN CENTRAL	1.002.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUESTRO MUNDO, ESTACIÓN CENTRAL	69.600.000	0	-	EN LICITACIÓN
PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS, PUENTE ALTO	1.000	0	-	EN LICITACIÓN
QUINTA NORMAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	109.353.000	0	-	EN LICITACIÓN
EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	1.000	0	-	EN LICITACIÓN
EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	154.958.000	0	-	EN LICITACIÓN
EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	94.770.000	0	-	EN LICITACIÓN
LA SERENA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	10.632.000	0	20-08-2021	EN EJECUCIÓN

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, COMUNA DE RENCA	48.191.000	0	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
LA FLORIDA	EJECUCIÓN	REPOSICION SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	11.400.000	11.331.278	05-03-2018	APERTURADO
RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	2.781.000	0	09-07-2020	TERMINADO
SAN CLEMENTE	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	15.940.000	0	03-06-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
CAUQUENES	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL, CAUQUENES	428.159.000	331.722.949	28-12-2022	EN EJECUCIÓN
RANCAGUA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	1.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
SAN JAVIER	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	52.747.714	0	-	EN LICITACIÓN
CERRO NAVIA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	1.001.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
TUCAPEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	19.896.000	0	13-11-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
INDEPENDENCIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	100.333.000	0	16-05-2018	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
ARAUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION TERMINACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE DE TUBUL, ARAUCO	10.001.000	0	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
LOS ANDES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - FOSFORITO	20.000.000	0	30-09-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
COQUIMBO	EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	6.227.000	0	10-01-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
LA SERENA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	17.330.000	0	18-10-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
HUALQUI	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	34.000.000	0	23-07-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
PUNITAQUI	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	27.310.000	0	-	EN LICITACIÓN
LAS CABRAS	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	71.815.000	0	23-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
CASTRO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	35.000.000	0	12-03-2018	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
PUERTO MONTT	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	31.440.000	0	06-04-2022	TERMINADO
RÍO BUENO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	83.547.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	61.000.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
OSORNO	EJECUCIÓN	CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, OSORNO	120.000.000	0	-	EN LICITACIÓN
QUILPUÉ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	87.755.000	0	16-03-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
SAN CLEMENTE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE	94.562.000	0	30-10-2019	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
LA HIGUERA	DISEÑO	REPOSICION PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO	12.000.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
VALPARAISO	DISEÑO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAISO	23.923.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
TEMUCO	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO	8.325.000	0	16-06-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
ILLAPEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL	9.692.000	0	21-09-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CÁNDIDO GRACIA, BUIN	53.300.000	0	09-06-2021	TERMINADO
TALCAHUANO	EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO	77.910.000	0	12-05-2016	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
SAN FERNANDO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - RAYITO DE SOL	31.185.032	0	03-03-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
COQUIMBO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 AÑOS FELICES	45.000.000	0	23-04-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO - WILLI-MAPU	3.730.344	0	30-06-2020	EN EJECUCIÓN
LLAYLLAY	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 TRENCHITO	227.094.486	0	-	EN LICITACIÓN

COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/08/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
LA FLORIDA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA PROCESO 2023, LOS COPIHUES	175.751.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO