

GLOSA 14.16

Reportado tercer trimestre 2023_ Transferencias de Capital

INFORMES CONTENIDOS EN LA LEY N° 21.516 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2023

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Elaborado por: | Camilo Vargas Hidalgo Coordinador Área de Recursos Transferencias de Capital |  |
| Validado por: | Carolina Aedo Burgos Encargada Sección Diagnóstico, Diseño y Transferencia de Capital |  |
| Aprobado por: | José Joaquín González Director Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos |  |
| OCTUBRE 2023 | | |

I. Índice

| | |
|---|---|
| I. Índice | 1 |
| II. Presentación | 2 |
| III. Nómina de proyectos de inversión | 3 |

II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de los proyectos de inversión del subtítulo 33, de la Glosa artículo 14.16 de la referida Ley, que indica: "Nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el art. 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esta nómina contendrá el nombre. Localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2023. Se deberá distinguir aquellos proyectos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N°21.288".

III. Nómina de proyectos de inversión.

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Maule | Maule | Ejecución | Nidito de Amor | 16.838.030 | 16.838.030 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Maule | Ejecución | Nidito de Amor | 3.695.500 | 3.695.500 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Peñalolén | Ejecución | Hueñi Trai | 216.952.880 | 65.085.864 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Lo Espejo | Ejecución | Huelemu | 10.163.470 | 10.163.470 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Lo Espejo | Ejecución | Huelemu | 5.248.406 | 5.248.406 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Maule | Ejecución | Semillitas del Maule | 14.726.101 | 14.726.101 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Maule | Ejecución | Semillitas del Maule | 4.795.224 | 4.795.224 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Maipú | Ejecución | Pinceles y Colores | 163.537.772 | 49.061.332 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Coquimbo | Paihuano | Ejecución | La Ortiga | 89.641.640 | 26.892.492 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Ayelén | 10.389.313 | 8.311.450 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Melositos | 12.066.222 | 9.652.978 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Antofagasta | Calama | Ejecución | Yackus Pauna | 59.557.782 | 59.557.782 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | Purranque | Ejecución | Pasitos Traviesos | 40.399.593 | 40.399.593 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Ovalle | Ejecución | Valle del Irki | 18.802.393 | 18.802.393 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Katemu | 191.199.923 | 57.359.977 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Los Alcaldes | 128.365.442 | 38.509.633 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Ñuble | Chillan Viejo | Ejecución | Padre Hurtado | 171.470.819 | 51.441.246 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Freire | Ejecución | Carita de Luna | 50.161.582 | 25.080.791 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de La Araucanía | Pitrufquén | Ejecución | Mi Pequeño Tesoro | 95.778.392 | 47.889.196 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Ancud | Ejecución | Pasitos de Caracol | 125.401.565 | 37.620.470 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Villarrica | Ejecución | Mis Primeros Pasos | 21.973.824 | 21.973.824 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | El Trencito | 21.428.885 | 21.428.885 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | El Trencito | 3.664.248 | 3.664.248 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Corral | Ejecución | Semillitas de Amor | 108.689.175 | 32.606.753 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Pichidegua | Ejecución | Frutitos del Campo | 25.188.834 | 25.188.834 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de O'Higgins | Pichidegua | Ejecución | Rayito de Sol | 26.798.770 | 26.798.770 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | Ancud | Ejecución | Los Cangrejitos | 20.230.539 | 20.230.539 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Padre Las Casas | Ejecución | Manitos Pintadas | 17.323.731 | 17.323.731 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Padre Las Casas | Ejecución | Manitos Pintadas | 1.470.680 | 1.470.680 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Villarrica | Ejecución | Sol del Futuro | 18.814.404 | 18.814.404 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de O'Higgins | Pichidegua | Ejecución | Ruedita de Larmahue | 15.747.829 | 15.747.829 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Bio bio | Lebu | Ejecución | Rayito de Sol | 16.324.642 | 16.324.642 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio bio | Santa Juana | Ejecución | Nahuelbuta | 68.489.703 | 20.546.911 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Renaico | Ejecución | Angelitos de Amor | 14.945.330 | 14.945.330 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Renaico | Ejecución | Angelitos de Amor | 3.805.471 | 3.805.471 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Melipilla | Ejecución | Capullitos de los Cardenales | 35.349.054 | 35.349.054 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Melipilla | Ejecución | Capullitos de los Cardenales | 3.838.849 | 3.838.849 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | Pequeño Aymará | 11.494.643 | 11.494.643 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | Pequeño Aymará | 483.092 | 483.092 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Quilpué | Ejecución | Pequeños Olímpicos | 145.465.062 | 72.732.531 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | Quillota | Ejecución | Putupur | 103.919.158 | 31.175.747 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Curarrehue | Ejecución | Calasanz | 199.830.378 | 99.915.189 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Cerrillos | Ejecución | Villa México | 86.360.159 | 25.908.048 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Aysén | Aysén | Ejecución | Bambin Gesu | 214.571.186 | 107.285.593 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Colina | Ejecución | Antilaf | 174.261.033 | 87.130.517 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Colina | Ejecución | Arcoiris | 135.833.234 | 67.916.617 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Colina | Ejecución | Santa Teresita de Los Andes | 116.948.338 | 58.474.169 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Santiago | Ejecución | Luis Calvo Mackenna | 150.345.671 | 150.345.671 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Santiago | Ejecución | Japón | 36.245.203 | 36.245.203 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Santiago | Ejecución | Japón | 1.204.654 | 1.204.654 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Puente Alto | Ejecución | Niño Jesús de Praga | 40.018.667 | 32.014.934 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Cerrillos | Ejecución | Oreste Plath | 100.647.597 | 30.194.279 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Estación Central | Ejecución | Estación Alegria | 116.878.964 | 58.439.482 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | La Ligua | Ejecución | Manitos de Angel | 82.814.955 | 24.844.487 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | La Ligua | Ejecución | Manitos de Angel | 13.371.355 | 10.697.084 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Maipú | Ejecución | Alon kura | 117.527.568 | 35.258.270 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Magallanes | Primavera | Ejecución | Pastorcitos | 21.832.595 | 21.832.595 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Magallanes | Primavera | Ejecución | Pastorcitos | 400.834 | 400.834 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio bio | San Pedro de la Paz | Ejecución | Candelaria | 130.534.339 | 39.160.302 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Bio bio | San Pedro de la Paz | Ejecución | Candelaria | 27.917.946 | 22.334.357 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Nuble | Quillón | Ejecución | Caricias de Bebé | 125.465.966 | 37.639.790 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Melipilla | Ejecución | Wallmapu | 183.034.462 | 54.910.339 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Bio bio | Los Angeles | Ejecución | Villa las Tranqueras | 10.401.624 | 10.401.624 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Bio bio | Los Angeles | Ejecución | Villa las Tranqueras | 3.119.386 | 3.119.386 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio bio | Mulchén | Ejecución | Villa La Granja | 21.117.252 | 21.117.252 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio bio | Mulchén | Ejecución | Villa La Granja | 29.500.403 | 29.500.403 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Fernando Santivan | 87.006.082 | 43.503.041 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Ñuble | Chillán | Ejecución | Luz de Kerubiel | 49.891.877 | 24.945.939 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Maule | Retiro | Ejecución | Las Abejitas | 84.060.760 | 42.030.380 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | San Miguel | Ejecución | Andres Bello | 298.068.493 | 89.420.548 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | Viña del Mar | Ejecución | Mi Dulce Villa | 10.402.944 | 8.322.355 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | Nogales | Ejecución | Santa Maria de la Esperanza | 31.327.697 | 31.327.697 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Lonquimay | Ejecución | Valle Nevado | 20.177.640 | 20.177.640 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Villarrica | Ejecución | Conquil | 17.055.408 | 17.055.408 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Collipulli | Ejecución | Semillitas de Ilusión | 83.693.667 | 25.108.100 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Perquenco | Ejecución | Las Ardillitas | 14.987.679 | 14.987.679 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Perquenco | Ejecución | Las Ardillitas | 1.366.031 | 1.366.031 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Pitrufquén | Ejecución | Oruguita | 84.293.665 | 42.146.833 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de La Araucanía | Renaico | Ejecución | Cuncuna Amarilla | 51.490.000 | 15.447.000 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Lo Barnechea | Ejecución | Faraleufu | 149.719.047 | 29.943.809 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Lo Barnechea | Ejecución | Faraleufu | 15.843.601 | 3.168.720 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Ovalle | Ejecución | Las Ardillitas | 105.801.185 | 21.160.236 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Angelitos Traviesos | 208.408.001 | 104.204.000 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Mi Nuevo Mundo | 169.789.356 | 84.894.678 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | El Bosque | Ejecución | San Miguel Arcángel | 40.481.288 | 32.385.030 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Magallanes | Punta Arenas | Ejecución | Nelda Panicucci | 72.111.758 | 14.422.352 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Ñuble | Ñiquén | Ejecución | Espiguita | 586.506.158 | 117.301.231 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Puchuncaví | Ejecución | Renacer | 86.795.024 | 17.359.005 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Traiguén | Ejecución | Juan Pablo II | 88.000.000 | 17.600.000 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Catemu | Ejecución | Los Angelitos de San José | 65.972.030 | 32.986.015 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | La Pintana | Ejecución | El Roble | 277.311.614 | 55.462.323 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Hualpén | Ejecución | Sarajevo | 106.632.877 | 31.989.863 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Maipú | Ejecución | San José | 184.553.905 | 55.366.172 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Coltauco | Ejecución | Payasitos | 192.970.879 | 96.485.440 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Exploradores | 73.000.000 | 14.600.000 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Exploradores | 13.282.954 | 2.656.591 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Exploradores | 5.720.038 | 5.720.038 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Los Avellanos | 75.198.044 | 15.039.609 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Mariquina | Ejecución | Angelitos del Valle | 120.381.053 | 60.190.527 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Ríos | Mariquina | Ejecución | Sueños de Niños | 98.926.182 | 49.463.091 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Maipú | Ejecución | Nuevo Mundo* | 66.032.193 | 14.326.028 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Mi Mundo de Colores | 97.310.019 | 29.193.006 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Relmu | 110.546.948 | 55.273.474 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Manitos de Colores | 140.898.572 | 70.449.286 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Pequeños Gigantes | 256.906.157 | 128.453.078 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Pimpolitos de Mar | 106.345.711 | 53.172.855 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Cerrillos | Ejecución | Salomon Sack | 109.088.490 | 32.726.547 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | San Felipe | Ejecución | Conejitos Saltarines | 179.437.768 | 35.887.554 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | San Clemente | Ejecución | Piececitos de Angel | 145.247.830 | 72.623.915 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de la Araucanía | Villarrica | Ejecución | Perun Rayen | 77.503.008 | 15.500.602 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Santa Juana | Ejecución | Nahuelbuta | 68.489.703 | 13.697.940 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Puente Alto | Ejecución | Luis Falcone | 87.090.132 | 69.672.106 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Malloa | Ejecución | Los Amiguitos | 89.033.572 | 17.806.714 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Quilpué | Ejecución | Pequeños Olímpicos | 145.465.062 | 43.639.518 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Coquimbo | Vicuña | Ejecución | Luz del Valle | 62.549.843 | 12.509.968 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Los Vilos | Ejecución | Angelitos de Amor | 72.661.245 | 21.798.374 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Peñalolén | Ejecución | Hueñi Trai | 82.218.927 | 65.775.142 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Ñuble | San Carlos | Ejecución | El Manzanito | 86.337.921 | 17.267.584 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Ñuble | San Carlos | Ejecución | El Manzanito | 11.276.738 | 11.276.738 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Bosque de Sueños | 101.683.715 | 7.677.634 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Octay | Ejecución | Pececitos | 69.599.143 | 13.919.828 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | San Miguel | Ejecución | Santa Fe | 283.305.267 | 84.991.580 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Antofagasta | Calama | Ejecución | Yackus Pauna | 297.788.912 | 89.336.674 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Coltauco | Ejecución | Payasitos | 192.970.879 | 57.891.264 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Coltauco | Ejecución | Tia Nuvia | 129.213.058 | 64.606.529 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de La Araucanía | Villarrica | Ejecución | Perun Rayen | 2.827.006 | 2.827.006 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | San Juan de la Costa | Ejecución | Abuelito Huentiao | 119.929.048 | 59.964.524 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Maule | Linares | Ejecución | Frambuesita | 56.027.830 | 11.205.566 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Molina | Ejecución | Trencito de Mis Tesoros | 235.221.995 | 47.044.399 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Ayelen | 50.235.106 | 10.047.021 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Ayelen | 10.389.313 | 2.077.863 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Molina | Ejecución | Trencito de Mis Tesoros | 25.667.318 | 5.133.463 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Linares | Ejecución | Frambuesita | 13.202.469 | 2.640.494 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Parral | Ejecución | Cariñositos de Arrau Méndez | 87.780.130 | 17.556.026 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Parral | Ejecución | Cariñositos de Arrau Méndez | 4.325.731 | 4.325.731 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Melipilla | Ejecución | El Trencito | 100.751.677 | 20.150.335 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | El Bosque | Ejecución | Luz de Vida | 125.724.592 | 25.144.918 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Melipilla | Ejecución | El Trencito | 11.051.505 | 2.210.301 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | El Bosque | Ejecución | Luz de Vida | 404.201 | 404.201 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Quintero | Ejecución | Valle de Narau | 680.727.903 | 136.145.580 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | La Calera | Ejecución | Pedro de Valdivia | 109.919.536 | 21.983.908 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Tarapaca | Iquique | Ejecución | Santa Catalina | 357.826.823 | 66.955.383 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Colina | Ejecución | Antilaf | 174.261.033 | 52.278.310 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Colina | Ejecución | Arcoiris | 135.833.234 | 40.749.970 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Colina | Ejecución | Santa Teresita de Los Andes | 116.948.338 | 35.084.501 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Ñuñoa | Ejecución | Mision de Maria | 24.591.964 | 19.673.571 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Maipu | Ejecución | Cascanueces | 64.126.571 | 12.825.314 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Maipu | Ejecución | Valle Verde | 47.977.825 | 9.595.564 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | La Calera | Ejecución | Los Pitufos | 137.442.743 | 27.488.549 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Aysén | Aysén | Ejecución | Bambin Gesu | 214.571.186 | 64.371.356 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | El Despertar | 251.080.911 | 125.540.456 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de O'Higgins | Palmilla | Ejecución | Gotitas de Luna | 83.708.491 | 16.741.698 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Curarrehue | Ejecución | Calasanz | 199.830.378 | 59.949.113 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Bio Bio | Hualpén | Ejecución | Los Notros | 105.035.400 | 21.007.080 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Ñuble | El Carmen | Ejecución | Parque San Andrés | 74.236.494 | 22.270.948 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Villarrica | Ejecución | Siglo XXI | 55.537.000 | 11.107.400 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | Intercultural Pucará | 140.305.918 | 28.061.184 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Maipu | Ejecución | Villa Pehuen | 23.252.231 | 18.601.785 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Ñuble | Quillón | Ejecución | Caricias de Bebé | 125.465.966 | 25.093.193 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Los Andes | Ejecución | Luz de Luna | 91.388.105 | 18.277.622 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Los Andes | Ejecución | Luz de Luna | 13.185.756 | 2.637.151 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Valparaíso | Los Andes | Ejecución | Luz de Luna | 8.756.566 | 8.756.566 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | Irene Frei de CID | 186.345.132 | 93.172.566 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Angelitos Traviesos | 208.408.001 | 62.522.400 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Bio Bio | Hualpén | Ejecución | Sarajevo | 106.632.877 | 21.326.575 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | El Bosque | Ejecución | Acuarela | 108.756.362 | 21.751.272 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de O'Higgins | Rengo | Ejecución | Los Lobitos | 71.224.988 | 14.244.998 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de O'Higgins | Rengo | Ejecución | Los Lobitos | 9.107.758 | 1.821.552 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | San Miguel | Ejecución | Andres Bello | 298.068.493 | 59.613.698 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Quilpué | Ejecución | Pequeños Olimpícos | 145.465.062 | 29.093.013 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Quilpué | Ejecución | Pequeños Olimpícos | 2.769.078 | 2.769.078 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Melositos | 85.255.277 | 17.051.055 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Melositos | 12.066.222 | 2.413.244 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de O'Higgins | Pichidegua | Ejecución | Los Tiernechitos | 241.054.712 | 48.210.942 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | La Calera | Ejecución | Josefina Huici | 105.560.424 | 52.780.212 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | Catemu | Ejecución | La Casita del Sol | 113.115.666 | 56.557.833 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de La Araucanía | Curarrehue | Ejecución | Amun Trekan | 77.633.720 | 15.526.744 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Vilcún | Ejecución | Piecesitos del Llaima | 100.642.447 | 30.192.734 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Pitrufrquén | Ejecución | Oruguita | 84.293.665 | 25.288.100 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Pitrufrquén | Ejecución | Relmu Rayen | 52.706.686 | 10.541.337 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Pitrufrquén | Ejecución | Relmu Rayen | 16.500.000 | 16.500.000 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Cunco | Ejecución | Rayito de alegría | 103.852.378 | 17.004.226 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Cunco | Ejecución | Rayito de alegría | 18.731.243 | 18.731.243 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Paihuano | Ejecución | La Ortiga | 89.641.640 | 17.928.328 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Paihuano | Ejecución | La Ortiga | 8.296.833 | 8.296.833 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | Rauco | Ejecución | Los Peques | 110.571.047 | 55.285.524 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Bosque de Sueños | 101.683.715 | 30.505.115 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Melipilla | Ejecución | Angelitos de Huechún | 180.091.652 | 54.027.496 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | Quillota | Ejecución | Putupur | 103.919.158 | 20.783.832 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Los Vilos | Ejecución | Angelitos de Amor | 72.661.245 | 14.532.248 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Antofagasta | Calama | Ejecución | Yackus Pauna | 297.788.912 | 89.336.674 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Maule | Maule | Ejecución | Constructores de Sueños | 72.465.050 | 21.739.515 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Maule | Maule | Ejecución | Constructores de Sueños | 54.664.063 | 43.731.250 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | San Miguel | Ejecución | Santa Fe | 283.305.267 | 56.661.053 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región Metropolitana | Paine | Ejecución | Sagrado Corazón de Huelquen | 216.674.923 | 108.337.462 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | Puchuncaví | Ejecución | Mi Mundo Feliz | 147.642.616 | 44.292.784 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | Nogales | Ejecución | La Peña | 54.923.209 | 10.984.642 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Nogales | Ejecución | La Peña | 8.755.657 | 1.751.131 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Fernando Santivan | 87.006.082 | 26.101.825 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Ñuble | Chillán | Ejecución | Luz de Kerubiel | 49.891.877 | 14.967.563 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Ñuble | Chillán | Ejecución | Buen Pastor | 181.686.702 | 36.337.340 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Ñuble | Chillán | Ejecución | Buen Pastor | 45.704.822 | 9.140.964 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Ñuble | Chillán | Ejecución | San Jose | 101.382.381 | 20.276.476 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Katemu | 191.199.923 | 38.239.984 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Melipilla | Ejecución | Piececitos de Niños y Niñas | 29.050.511 | 23.240.409 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | San Antonio | Ejecución | Las Caracolas | 83.305.950 | 41.652.975 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | Catemu | Ejecución | Los Angelitos de San José | 65.972.030 | 19.791.609 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | Viña del Mar | Ejecución | Brotos Nuevos | 308.715.572 | 154.357.786 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Bio Bio | San Pedro de la Paz | Ejecución | Candelaria | 130.534.339 | 26.106.867 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | San Pedro de la Paz | Ejecución | Candelaria | 27.917.946 | 5.583.589 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Temuco | Ejecución | Los Organilleros | 95.452.338 | 19.090.468 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Temuco | Ejecución | Los Organilleros | 4.960.963 | 4.960.963 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Vilcún | Ejecución | Ternuritas del Llaïma | 85.316.232 | 17.063.246 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Vilcún | Ejecución | Cuncunitas de Putrew | 83.211.087 | 16.642.217 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Mi Nuevo Mundo | 169.789.356 | 50.936.807 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Paine | Ejecución | Melodía | 131.298.930 | 65.649.465 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Paine | Ejecución | Cantacuentos | 125.076.293 | 62.538.147 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | San Felipe | Ejecución | Sol Naciente | 264.533.826 | 79.360.147 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Malloa | Ejecución | Cuncunita | 103.478.750 | 20.695.750 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Un Mundo Por Crear | \$199.781.443 | 22.799.324 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Las Palomitas | \$145.220.760 | 72.610.380 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Coquimbo | Coquimbo | Ejecución | Mundo Compartido | \$169.613.747 | 33.922.749 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Cerrillos | Ejecución | Salomon Sack | \$16.294.075 | 13.035.260 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Cerrillos | Ejecución | Villa Mexico | \$11.921.569 | 9.537.255 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Los Alcaldes | \$12.000.000 | 9.600.000 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Bio Bio | Laja | Ejecución | Mis Dulces Pasos | \$226.500.000 | 113.250.000 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de O'Higgins | Coltauco | Ejecución | Tia Nuvia | \$129.213.058 | 38.763.917 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de O'Higgins | La Estrella | Ejecución | San Jose | \$74.254.693 | 14.850.939 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Nuble | Ñiquén | Ejecución | Espiguita | \$586.506.158 | 175.951.847 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Coltauco | Ejecución | Payasitos | \$192.970.879 | 38.594.175 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Antofagasta | Calama | Ejecución | Yackus Pauna | \$32.777.726 | 26.222.181 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Los Lagos | San Juan de la Costa | Ejecución | Abuelito Huentiao | \$119.929.048 | 35.978.714 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Padre Las Casas | Ejecución | wenewen Chomio | \$74.500.650 | 22.350.195 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | CEIA | \$63.948.911 | 14.404.850 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | CEIA | \$2.789.505 | 557.901 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Antofagasta | Antofagasta | Ejecución | Mi Rinconcito Feliz | \$172.221.756 | 86.110.878 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Maule | Sagrada Familia | Ejecución | Tres Pasitos | \$201.203.998 | 100.601.999 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | San Ramon | Ejecución | Belén | \$983.232.005 | 196.646.401 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Lota | Ejecución | Mar Y Cielo | \$192.374.888 | 38.474.978 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Lota | Ejecución | Mar Y Cielo | \$11.968.261 | 2.393.652 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Renca | Ejecución | Cumbre Monte Kilimanjaro | \$71.716.524 | 14.343.305 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Illapel | Ejecución | Semillitas del Saber | \$68.353.748 | 13.670.750 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Illapel | Ejecución | Semillitas del Saber | \$4.286.272 | 857.254 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Illapel | Ejecución | Hormiguitas | \$86.922.509 | 17.384.501 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | Illapel | Ejecución | Hormiguitas | \$2.760.236 | 552.048 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Nuble | San Carlos | Ejecución | Gotitas de Río | \$84.297.638 | 16.859.527 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Nuble | San Carlos | Ejecución | Gotitas de Río | \$12.478.638 | 12.478.638 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Manitos de Colores | \$140.898.572 | 42.269.572 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | Putendo | Ejecución | Pakarin | \$84.069.497 | 16.813.900 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Putendo | Ejecución | Pakarin | \$14.477.264 | 14.477.264 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Máfil | Ejecución | Ayelen | \$143.638.976 | 71.819.488 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Pequeños Gigantes | \$256.906.157 | 77.071.847 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Valparaíso | Putendo | Ejecución | Millahue | \$46.384.455 | 9.276.892 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Putendo | Ejecución | Millahue | \$5.505.048 | 5.505.048 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | San Felipe | Ejecución | El Rincón de los Angelitos | \$388.262.021 | 194.131.011 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Bio Bio | Cañete | Ejecución | Los Pitufos | \$65.548.165 | 13.109.632 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Putendo | Ejecución | Huipu Peikiññ | \$59.228.449 | 11.845.690 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Putendo | Ejecución | Huipu Peikiññ | \$17.527.843 | 3.505.569 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Lebu | Ejecución | Pasitos de Leufú | \$82.770.450 | 41.385.225 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Un Mundo Por Crear | \$199.781.443 | 59.934.433 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Maule | Retiro | Ejecución | Las Abejitas | \$84.060.760 | 25.218.228 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Maipu | Ejecución | Villa Pehuen | \$63.681.956 | 12.736.391 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Maipu | Ejecución | Villa Pehuen | \$23.252.231 | 4.650.446 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | La Calera | Ejecución | Josefina Huici | \$105.560.424 | 31.668.127 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Maipú | Ejecución | Nuevo Mundo | \$66.032.193 | 13.206.439 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Ñuble | El Carmen | Ejecución | Parque San Andrés | \$74.236.494 | 14.847.299 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Ñuble | El Carmen | Ejecución | Parque San Andrés | \$32.660.145 | 32.660.145 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Nacimiento | Ejecución | Lucy Kojchen | \$90.117.239 | 18.023.447 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Nacimiento | Ejecución | Lucy Kojchen | \$9.676.188 | 1.935.238 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Antofagasta | Antofagasta | Ejecución | Pedacito de Sol | \$227.275.435 | 113.596.666 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Ríos | Valdivia | Ejecución | Pescadores de Sueños | \$127.048.915 | 63.524.458 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Ríos | Corral | Ejecución | Cisnecitos del Mar | \$121.758.154 | 60.879.077 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Maule | San Javier | Ejecución | Mi Mundo de Colores | \$97.310.019 | 19.462.003 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | San Antonio | Ejecución | Bello Horizonte | \$72.908.846 | 36.454.423 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Ñuble | Bulnes | Ejecución | Mis Pequeños Duendecitos | \$126.099.981 | 63.049.991 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | Catemu | Ejecución | La Casita del Sol | \$113.115.666 | 33.934.699 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | Irene Frei de CID | \$186.345.132 | 55.903.540 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Los Ríos | Corral | Ejecución | Semillitas de Amor | \$108.689.175 | 21.737.834 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Corral | Ejecución | Semillitas de Amor | \$3.000.000 | 3.000.000 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Ejecución | El Despertar | \$251.080.911 | 75.324.273 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Renaico | Ejecución | Cuncuna Amarilla | \$51.490.000 | 10.298.000 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Renaico | Ejecución | Cuncuna Amarilla | \$2.454.452 | 2.454.452 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Freire | Ejecución | Carita de Luna | \$50.161.582 | 15.048.475 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de O'Higgins | Rancagua | Ejecución | Padre Pío | \$239.067.686 | 119.533.843 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de La Araucanía | Padre las Casas | Ejecución | Arcóiris | \$102.499.386 | 20.499.877 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Padre las Casas | Ejecución | Piimaiquén | \$109.610.900 | 21.922.180 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | La Pintana | Ejecución | San Daniel | \$178.225.059 | 35.645.012 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | La Florida | Ejecución | Cataluña | \$147.190.743 | 117.752.594 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | La Cisterna | Ejecución | Semillas de la Tierra | \$182.177.559 | 36.435.512 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región Metropolitana | La Cisterna | Ejecución | Semillas de la Tierra | \$42.004.189 | 8.400.837 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | Castillo de Milagros | \$75.985.231 | 22.795.569 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | Castillo de Milagros | \$19.635.000 | 5.890.500 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | Castillo de Milagros | \$39.988.953 | 31.991.162 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |

| NOMBRE REGIÓN | COMUNA | ETAPA | NOMBRE IDI PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 \$ | EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 30/09/2023 | FECHA EJECUCIÓN | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | Arcoiris de Sueño | \$238.129.045 | 47.625.808 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Coquimbo | La Serena | Ejecución | Rayito de Luz y Esperanza | \$62.208.159 | 12.441.631 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Antofagasta | Antofagasta | Ejecución | Mi Rinconcito Feliz | \$172.221.756 | 51.666.527 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región Metropolitana | Maipú | Ejecución | Alon kura | \$117.527.568 | 23.505.514 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de la Araucanía | Pitrufquén | Ejecución | Mi Pequeño Tesoro | \$95.778.392 | 28.733.518 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Los Lagos | Ancud | Ejecución | Pasitos de Caracol | \$125.401.565 | 25.080.313 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Bio Bio | Cañete | Ejecución | Villa Alegre | \$86.695.506 | 16.325.234 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región Metropolitana | Paine | Ejecución | Sagrado Corazón de Huelquen | \$216.674.923 | 65.002.477 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Bio Bio | Quilaco | Ejecución | Semillitas del Futuro | \$99.049.791 | 49.524.896 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Los Lagos | Puerto Montt | Ejecución | Angelitos Traviesos | \$208.408.001 | 41.681.601 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Valparaíso | Quintero | Ejecución | Valle de Narau | \$680.727.903 | 204.218.371 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Bio Bio | Lebu | Ejecución | Pasitos de Leufú | \$82.770.450 | 24.831.135 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de La Araucanía | Padre Las Casas | Ejecución | wenewen Chomio | \$74.500.650 | 14.900.130 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de la Araucanía | Padre Las Casas | Ejecución | Wekintun Ñirrimapu | \$76.865.035 | 15.373.006 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de la Araucanía | Puren | Ejecución | Rayito de Sol | \$107.829.321 | 53.914.661 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de Valparaíso | Catemu | Ejecución | Los Angelitos de San José | \$65.972.030 | 13.194.406 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de La Araucanía | Temuco | Ejecución | Oasis de María | \$141.513.433 | 28.302.686 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Los Ríos | Mafil | Ejecución | Ayelen | \$143.638.976 | 43.091.693 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Los Ríos | Mafil | Ejecución | Ayelen | \$43.089.915 | 34.471.932 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Maule | Linares | Ejecución | Acuarela | \$189.256.810 | 56.777.043 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 80% |
| Región de Maule | Río Claro | Ejecución | Mis Primeros Pasos | \$96.865.524 | 48.432.762 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |
| Región de O'Higgins | Santa Cruz | Ejecución | Padre Hurtado | \$94.313.376 | 18.862.675 | dic-23 | OBRA TERMINADA | 100% |
| Región de Maule | San Clemente | Ejecución | Gotitas de Amor | \$91.188.370 | 45.594.185 | dic-23 | OBRA EN EJECUCIÓN | 50% |