



El primer paso, el más importante.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 1032

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA CONTRATAR LA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE JUNJI", Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA A TRAVÉS DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

RANCAGUA, 26 JUN. 2012

VISTOS:

La Ley N° 17.301; la Ley N° 20.557 de Presupuestos del Sector Público, del año 2012; la Ley N° 19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N° 250, del año 2004, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Supremo N° 1574, de 1971 del Ministerio de Educación; la Resolución Exenta N° 188, de 2011; de 2008, arts. 79 y 80 de la Ley 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado por el DFL N°29 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, la Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 188 de 2011 sobre delegación de Facultades a Directores Regionales y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras N° 13, de fecha 26 de Junio de 2012, la Sub Departamento Técnico solicita realizar una contratación, con el objeto de la Adquisición e Instalación de Módulos prefabricados para el funcionamiento de programas educativos de JUNJI de la región del Libertador Bernardo O'Higgins.

2. Que, consultado el catálogo electrónico en el portal www.mercadopublico.cl, el suministro solicitado no se encuentra en convenio marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, según impresión de pantalla que se adjunta.

3. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta la Ley N° 19.886, en el caso de las adquisiciones que superen las 1000 UTM, la licitación pública será siempre obligatoria.

RESUELVO:

1° **AUTORIZASE**, el llamado a Licitación Pública por un monto superior a 1000 UTM, para la contratación de la "Adquisición e Instalación de Módulos prefabricados para el funcionamiento de programas educativos de JUNJI de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins."

2° **APRUÉBASE**, las siguientes Bases Administrativas y Bases Técnicas para la contratación de la "Adquisición e Instalación de Módulos Prefabricados para el funcionamiento de programas educativos de JUNJI de la región del Libertador Bernardo O'Higgins" y sus respectivos anexos:



El primer paso, el más importante.

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS PREFABRICADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE JUNJI

I. OBJETO DE LA LICITACIÓN

El objeto de la presente licitación es la contratación de la "Provisión e Instalación de módulos prefabricados para el funcionamiento de programas educativos de JUNJI", de acuerdo a la siguiente distribución:

Módulos tipo A

Línea de Contratación	Cantidad	Dirección	Comuna
1	1	Granada N°384, Población Oscar Castro.	Rancagua
2	1	José Ignacio Carrera N° 750 ,Población Manuel Rodríguez	Rancagua
3	1	Los Capachos N° 391, Población Manzanal	Rancagua
4	1	Ignacio de la Carrera s/n , Población Rene Schneider	Rancagua
5	1	Pasaje Portales s/n Población Neandro Schilling	San Fernando

Módulos tipo B

Línea de Contratación	Cantidad	Dirección	Comuna
1	1	Los Olivos N 1430, Población Santa Filomena	Rancagua

Este proceso se realizará a través del Sistema de Información de la Dirección Nacional de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo establecido sobre la materia, en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento, que regulan las condiciones, normas y políticas de uso del portal, adjudicándose a un solo proveedor.

La disponibilidad Presupuestaria para esta licitación corresponde a un monto máximo de \$ 203.000.000.- (Doscientos tres millones pesos) IVA Incluido por Provisión e Instalación de Modulo Prefabricados y \$ 44.100.000.- (Cuarenta y cuatro millones cien mil pesos) IVA Incluido por obras complementarias.

II. NATURALEZA DE LA LICITACIÓN

La presente licitación tendrá el carácter de pública, y podrán participar en ella todas las personas naturales o jurídicas que emitan facturas y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratación pública que rigen a la Administración del Estado.

III. ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS

El Encargado del proceso de compras de la presente licitación es el Señor Ariel Canales Figueroa, Subdirector de Recursos Financieros, su número de teléfono es el Código (072) 958323 y su correo electrónico es acanales@junji.cl

IV. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN

- Formato Identificación del Oferente (Anexo 1).
- Formato Nomina de Contratos (Anexo 2).
- Formato Carta declaración de aceptación de Bases (Anexo 3).
- Formato Declaración jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del Art. 4, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 (Anexo 4).
- Bases Administrativas de Licitación Pública.
- Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).
- Plantas de Arquitectura.
- Croquis tipo
- Reglamento interno de higiene y seguridad.



El primer paso, el más importante.

- Formato Presupuesto (anexo 5).
- Lista de Chequeo Evaluación de Ofertas (anexo 6)

V. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

Las etapas y fechas de la licitación serán las siguientes, las que además se encuentran digitadas por el encargado del proceso de compras en el sistema www.mercadopublico.cl:

ETAPAS	PLAZOS (*)
Publicación en el Sistema de Mercado Público	Máximo 24 horas después de la total tramitación de la presente Resolución.
Entrega Boleta Seriedad de la Oferta	Hasta un(1) día antes de la fecha de Apertura de Ofertas
Cierre Recepción de Ofertas y Apertura Electrónica de Ofertas.	20 días desde la publicación en el Sistema www.mercadopublico.cl
Consultas de los Proveedores	Desde el día de la publicación en el Sistema www.mercadopublico.cl , y hasta los 9 días siguientes desde la fecha de publicación.
Respuesta a Consultas y/o Aclaraciones	Al día siguiente al cierre de las Consultas de los Proveedores.
Visita de oferentes a dependencias JUNJI	3ro a 5to días después de la publicación de la licitación, en las direcciones indicadas en el numeral 1 con la contraparte administrativas de la licitación en los siguientes horarios:
Evaluación de Ofertas	Dentro de los 3 días siguientes a la Apertura Electrónica.
Adjudicación de la Licitación	Dentro de 1 día siguiente al Informe de Evaluación de la respectiva Comisión.
Notificación a los Proveedores	El mismo día de la Adjudicación de la Licitación a través del Sistema www.mercadopublico.cl
Entrega de Boleta de Seriedad del Contrato	Máximo tres días después de la notificación de la Adjudicación.
Suscripción del Contrato	Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación al proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de días corridos, salvo los que expresamente se indiquen como hábiles. En el evento que el último día del plazo recayera en un día inhábil, se entenderá prorrogado automáticamente al día hábil siguiente.

En caso de que a la fecha de cierre de oferta y apertura no existan oferentes, se ampliará esta etapa hasta por un máximo de **5 días corridos**, situación que deberá ser respaldada por la impresión de pantalla del ambiente privado del comprador y adjuntado al expediente de la contratación.

VI. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizará en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendrá el carácter de obligatoria, y será certificada en el acta de visita a terreno, en la que los potenciales oferentes deberán estampar su nombre, Rut y firma.

VII. ACEPTACIÓN DE BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas y los anexos de esta licitación, como asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderán conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

VIII. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES PARA OFERTAR

Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a las inhabilidades indicadas en el artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886. Para ello bastará que suscriban una declaración jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia. Esta declaración deberá ser adjuntada como anexo en el sistema www.mercadopublico.cl (Anexo 4).



El primer paso, el más importante.

IX. PRESENTACION DE OFERTAS

Los oferentes interesados deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl de acuerdo a los formatos señalados en dicho sistema, un archivo en formato compatible con sistema Microsoft, que contenga la oferta o las ofertas con la descripción detallada del servicio que ofrece, la que como mínimo debe considerar las especificaciones técnicas solicitadas por la JUNJI e incluir los siguientes anexos:

1. IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Identificación del oferente, que contenga el nombre o razón social, RUT del oferente, teléfono, fax, dirección, correo electrónico y nombre completo del representante legal y RUT del representante legal (**Anexo 1**).

2. REGLAMENTO JUNJI DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los anexos que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y Seguridad para Empresas Proveedoras, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

3. NÓMINA DE CONTRATOS

Nómina según formato (**Anexo 2**), de contratos de obras de edificación similares a las de la presente licitación, ejecutados en los últimos 4 años, indicando nombre del contratante, teléfono, obra, metros cuadrados construidos y/o remodelados, monto del contrato, fecha y plazos de ejecución. Lo anterior deberá acreditarse mediante copia de los certificados o constancia, entregados por los respectivos mandantes.

4. CERTIFICADO DE TASA DE SINIESTRALIDAD

Certificado de Tasa de Siniestralidad en accidentes laborales de los 12 últimos meses, documento que deberá solicitar a la Mutual o Institución de seguridad laboral donde se encuentra afiliado.

5. CARTA DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS (Anexo 3).

6. CURRÍCULUM VITAE Y TÍTULO DEL PROFESIONAL ENCARGADO DEL PROCESO.

7. PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, incorporando en el valor unitario los costos de acuerdo a formato del anexo 5. En los casos que para la región se estén contratando módulos para ambos programas (módulos tipo "A" y tipo "B"), la oferta deberá incluir ambos módulos.

El valor que se debe ingresar, **por cada línea de contratación**, en el portal www.mercadopublico.cl, corresponde al valor unitario a suma alzada sin reajuste.

8. CARTA GANTT, que incorpore la programación de partidas, desde la emisión de la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl hasta la entrega de la Provisión de Módulos, objeto de esta contratación.

X. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proveedores deberán presentar una garantía de seriedad de la oferta correspondiente a \$ 100.000.- (Cien mil pesos) por cada modulo ofertado, a través de una boleta de garantía, vale vista, póliza de seguro de ejecución inmediata o certificado de fianza a la vista, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, constando la individualización del oferente en el propio documento o en su anexo, si lo tuviere; con una vigencia mínima de 3 meses posteriores a la fecha de publicación del presente llamado. La glosa del documento de garantía debe indicar: "En garantía de la seriedad de la oferta de la licitación pública de "Provisión e Instalación de módulos prefabricados para el funcionamiento de programas educativos de JUNJI."

Esta garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el carácter de irrevocable. Este antecedente se recibirá en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de JUNJI ubicada en Estado N° 531, hasta un día antes de la fecha de cierre de ofertas, en un sobre cerrado a nombre de JUNJI, identificando el nombre y número de la licitación.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

- a) Si el proponente desiste de su oferta, durante el período de validez de la Garantía.



El primer paso, el más importante.

- b) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales.
- c) Si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le señale la JUNJI o no aporta en tiempo y forma los antecedentes que le son requeridos conforme se indica en el punto XVIII de estas Bases, cuando corresponda.

Esta garantía será devuelta a todos los participantes, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación de la presente licitación. En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada por la JUNJI, la garantía por seriedad de la oferta le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la garantía de buena ejecución de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

XI. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigirá al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en este Registro dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la fecha de notificación de la adjudicación, para efectuar su inscripción y acompañar el respectivo comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro Nacional de Proveedores (Chileproveedores) en el plazo indicado en el párrafo anterior, se procederá a adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada, o bien, se declarará desierta la licitación, de acuerdo a los intereses del Servicio.

XII. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y los Antecedentes Técnicos, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del foro electrónico que se canalizará a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocarán en conocimiento de todos los proveedores interesados, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las Bases se efectuarán a través del mismo sitio web, a través del foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado "Respuestas a las aclaraciones" que se adjuntará en la fecha de respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderán formar parte integrante de las Bases Administrativas y Antecedentes Técnicos de la propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podrán ser modificados previa dictación de resolución fundada, antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerará un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuarán en las fechas establecidas en el cronograma señalado en las Bases y disponible en el portal www.mercadopublico.cl.

XIII. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el día y hora señalados en el cronograma antes indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se procederá a la apertura electrónica de las ofertas ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Sólo serán evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos VIII y IX de las presentes Bases, e ingresado, según corresponda, los documentos al portal www.mercadopublico.cl.

Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el sistema www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el cronograma respectivo, publicado en www.mercadopublico.cl

A partir del día y hora señalados en el sistema www.mercadopublico.cl, se procederá a la apertura de los antecedentes administrativos económicos, ingresados a la plataforma www.mercadopublico.cl de los oferentes que hayan cumplido con los requisitos esenciales indicados precedentemente.



El primer paso, el más importante.

XIV. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas será efectuada por la Comisión, la que estará conformada por la Encargada de la Sección de Cobertura e Infraestructura, o por quien este designe, por el Subdirector de Recursos Financieros o por quien éste designe, un profesional de Infraestructura Regional, y el Abogado Regional.


Los criterios de evaluación serán los siguientes:

CRITERIO	PONDERACIÓN	PUNTAJE
Plazo de entrega	15%	10 puntos a la oferta con menor plazo. El puntaje de las otras ofertas se calculará en forma inversamente proporcional a la oferta que presente el menor plazo. No se evaluarán y por tanto no se adjudicarán aquellas ofertas que presenten un plazo mayor al plazo estipulado por JUNJI señalado en el punto XIX de estas bases.
Precio de la oferta	65%	10 puntos a la oferta más económica. El puntaje de las otras ofertas se asignará en forma inversamente proporcional.
Experiencia del proveedor en contratos similares	10%	10 puntos a la oferta que presente la mayor experiencia en obras de edificación, en cuanto a los metros cuadrados construidos y/o remodelados en los últimos 4 años (Según Formato Anexo 2). El puntaje de las otras ofertas se asignará en forma inversamente proporcional. De no presentarse este antecedente o no tener experiencia anterior se le asignará a este ítem 0 puntos.
Entrega de la documentación solicitada dentro del plazo indicado.	5%	5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la forma exigida. Las ofertas que no cumplan en tiempo y forma con la presentación de los documentos serán consideradas fuera de Bases.
Tasa de siniestralidad en accidentes laborales	5%	10 puntos a la oferta que presente la menor tasa de siniestralidad. El puntaje de las otras ofertas se asignará en forma inversamente proporcional. De no presentarse este antecedente se le asignará a este ítem 0 puntos.

Los miembros que integran la Comisión de Evaluación, considerando el principio de abstención regulado en las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podrán tener conflictos de interés con alguno de los oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluación.

La Comisión de Evaluación, durante el proceso de análisis de las ofertas, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones administrativas detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Para salvar esas omisiones u errores el oferente contará con el plazo de un (1) día hábil, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del sistema.

En caso que una oferta económica sea menor al 50% del precio de la que sigue, y se verifica que los costos de ella son inconsistentes económicamente, la JUNJI puede adjudicar esta oferta, solicitándole al oferente una ampliación de garantía de fiel cumplimiento por la diferencia de precios con la oferta que le sigue.



El primer paso, el más importante.

La Comisión de Evaluación entregará a la Directora Regional, un Informe fundado de las ofertas recibidas y su calificación, y la propuesta de adjudicación.

En caso de empate se preferirá aquella oferta que tenga mejor ponderación en el factor precio. Si la paridad se mantuviera, se continuará con los demás factores de evaluación en el siguiente orden: experiencia, plazos de entrega, tasa de siniestralidad en accidentes laborales y criterios de sustentabilidad. En caso de mantenerse el empate se declarará desierta la licitación.

XV. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se materializará en una Resolución de la autoridad competente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepción del Informe de la Comisión de Evaluación de las ofertas presentadas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estará obligada a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de menor valor. Asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas, cuando no reúnan los requisitos establecidos en estas Bases, o declarar desierta la licitación si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institución.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptará la oferta más ventajosa, total o parcialmente o de acuerdo a la combinación que sea más conveniente para la JUNJI, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes establecidos en estas Bases y el criterio de desempate señalado.

XVI. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles notificará la resolución de adjudicación de la licitación a través del portal www.mercadopublico.cl, la que se entenderá realizada luego de las 24 horas transcurridas desde que la Institución publique en el sistema de información el documento (acta o resolución objeto de la notificación).

XVII. DEL CONTRATO

El contrato será a suma alzada sin reajuste, y deberá suscribirse en el plazo indicado en el punto V.- "Cronograma de la Licitación".

El adjudicatario, dentro del plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente al que se efectúe la notificación de la resolución de adjudicación, deberá entregar en la oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional, según corresponda, los siguientes antecedentes:

- a) Fotocopia del RUT;
- b) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripción (fojas, N° y año), y fotocopia del certificado de vigencia de la personería del representante legal, según corresponda, ambos certificados con una antigüedad no superior a 60 días hábiles contados desde la publicación de la Resolución que dispone la contratación en el portal de Mercado Público;
- c) La garantía de buena ejecución y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, según se indica en el numeral siguiente, y

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la Garantía de buena ejecución y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales", o no firma el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado.

El contrato que se suscribirá deberá individualizar tanto la naturaleza de la garantía, esto es, si se está en presencia de una boleta de garantía, vale vista, póliza de seguro de ejecución inmediata o certificado de fianza a la vista, además de señalar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar durante la vigencia del contrato, aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el proveedor presentar una nueva garantía por el valor correspondiente al aumento y suscribir la modificación correspondiente, en los mismos plazos señalados en este punto.

XVIII. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES Y BUENA EJECUCION DEL TRABAJO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato se exigirá al oferente que se adjudique la licitación, una garantía consistente en una boleta de garantía, vale vista, póliza de seguro de ejecución



El primer paso, el más importante.

inmediata o certificado de fianza a la vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total neto del contrato, con una vigencia mínima de 180 días corridos contados desde recepción definitiva.

Esta Garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el carácter de irrevocable. La garantía deberá expresarse en pesos chilenos.

Esta garantía será entregada en la Dirección Regional, en forma previa a la firma del contrato respectivo y su devolución se efectuará a través de la Oficina de Tesorería.

La glosa de la Garantía debe indicar, "En garantía de la buena ejecución de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la ejecución de la licitación pública "Provisión e Instalación de módulos prefabricados para el funcionamiento de programas educativos de JUNJI y de las obligaciones laborales derivadas de este". En el caso de los Vale Vista, esta glosa deberá expresarse en una declaración jurada del proveedor, la cual se adjuntará al mencionado documento.

No obstante lo indicado, si la provisión del (de los) módulo(s), el aumento de la misma o la suma de ambos excedieran del plazo originalmente otorgado, o se aumentase el monto originalmente adjudicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles solicitará una nueva garantía por el total de las obras o solamente por su complemento.

XIX. PLAZO DE ENTREGA PROVISION DE MODULOS Y EJECUCION DE OBRAS ANEXAS

El plazo total de entrega de la provisión de módulos y la ejecución de obras adjudicadas será, como máximo de **50 días corridos**, tiempo menor será considerado en los Criterios de Evaluación de las ofertas. Estos días se contarán desde la fecha de emisión de la respectiva Orden de Compra (OC) y firma de contrato. La entrega de terreno al proveedor se hará máximo un día después de la firma del contrato, levantando acta de ello, no siendo la provisión de módulos y obras, hitos consecutivos, **sino paralelos**.

XX. FORMA DE PAGO

La cancelación se realizara de la siguiente forma:

Primer Estado de Pago: Por la provisión del modulo puesto en el establecimiento, según direcciones del numeral 1 de esta licitación, correspondiente al valor del Módulo definido en su oferta económica.

Segundo Estado de Pago: Por modulo recibido e instalado conforme por la contraparte técnica de la institución, corresponde al valor de la instalación del módulo definido en su oferta económica

Tercer Estado de Pago: Contra recepción provisoria sin observaciones, de las obras anexas, correspondiente al valor de las obras anexas definido en su oferta económica.

Las facturas deberán ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

El proveedor al momento de solicitar que se curse cada pago, deberá adjuntar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a sus trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.

En el caso de que el proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos últimos años, los respectivos Estados de Pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el proveedor deberá acompañar en su oportunidad un Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberá adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

XXI. CONTRAPARTE TECNICA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designará a un Constructor Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Ingeniero Civil del área de la construcción, perteneciente a la Institución, como Contraparte Técnica, cuyas funciones serán, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecución de la provisión de los módulos, velar por que se



El primer paso, el más importante.

estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al proveedor los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los diferentes pagos presentado por el proveedor y efectuar la recepción provisoria y definitiva de la contratación, que corresponda.

XXII. MULTAS

Por cada día corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las observaciones definidas en la recepción provisoria, se aplicará al proveedor una multa equivalente al 0.5% del monto total neto del contrato, las que serán descontadas del estado de pago final.

Cuando la suma de las multas exceda del 5% del monto total neto del contrato, se procederá a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato y buena ejecución del trabajo.

XXIII. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá modificar o poner término anticipado al contrato, por las siguientes causales:

- a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
- b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, cuya calificación quedará a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
- c. Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- e. Incumplimiento del proveedor, de las instrucciones impartidas por la Contraparte Técnica en base a los hitos de su Carta Gantt.
- f. Demora de diez días corridos o más en el cumplimiento de la carta Gantt presentada en la oferta.
- g. Alcanzar el monto máximo de multas permitidas, según se establece en el punto XXII de las presentes Bases.
- h. En los demás casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizará mediante resolución fundada, que se publicará en el portal www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento de las obligaciones del proveedor, se hará efectiva por la Institución la garantía de buena ejecución de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Se procederá a pagar al proveedor, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción.

XXIV. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume daños y perjuicios que producto de su trabajo, pueda ocasionar a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecuten los trabajos, incluyendo el riesgo de incendio.

De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad, alimentación, etc.

El proveedor asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de la provisión de módulos y trabajos de instalación, objeto del contrato, obligándose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institución pudiera apreciarse.

El proveedor deberá efectuar previamente, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre del perímetro donde se ejecutara la instalación de los módulos, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurren al establecimiento, y evitar, además, el contacto de sus trabajadores con los



El primer paso, el más importante.

párvulos, eliminando el cierre al término de las obras de instalación, dejando el terreno en similares condiciones a la entrega de él.

Asimismo, el proveedor debe disponer, a su cargo, la utilización de baños químicos para sus trabajadores, los cuales deben mantenerse higienizados desde el comienzo y hasta el término de todas y cada una de las obras de la presente licitación.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantía de buena ejecución de obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

XXV. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo del contrato definitivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0. GENERALIDADES

Las presentes Bases Técnicas tienen por objeto establecer los requerimientos necesarios para la provisión e instalación de módulos prefabricados, para el funcionamiento de salas de actividades, así como las obras civiles necesarias para su instalación y conexión a los servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad).

Estas especificaciones se dividen en dos partes:

- A.** Módulo instalado y terminado
- B.** Obras anexas

Las Obras deberá ejecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción, a las Normas INN, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a la Ley General de Urbanismo y Construcción, a las Leyes, Decretos y Disposiciones Reglamentarias Vigentes que regule la construcción en Chile.

Cabe destacar que los módulos a instalar, tienen carácter de provisorios, por lo cual no será necesaria la obtención de permiso de edificación, ni recepción definitiva de obras en la DOM respectiva, sin embargo, será responsabilidad del proveedor, la correcta ejecución de los trabajos de instalación de módulos y cumplir con los estándares de calidad al igual como si dichas obras fueran certificadas en los servicios correspondientes (agua potable, alcantarillado y electricidad). **Además, será responsabilidad del proveedor, entregar previo a la instalación del módulo, proyecto y memoria de cálculo, en triplicado, de los elementos estructurales del módulo y pasillos cubiertos, especificados en las obras exteriores,** acompañado por fotocopia legalizada del título profesional y patente profesional. Igualmente, deberá entregar los proyectos informativos de agua potable, alcantarillado, electricidad, acompañado de fotocopia legalizada del título profesional y/o carnet del instalador autorizado y respectiva patente profesional.

Los materiales que se especifican en la oferta técnica, se entienden de primera calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fábrica. El mandante podrá solicitar al proveedor, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia.

La contraparte técnica encargada de inspeccionar la correcta ejecución de la instalación de los módulos, será un profesional de la Unidad de Infraestructura de la Dirección Regional de la JUNJI, Desde la iniciación de los trabajos, deberá llevarse actualizado un libro foliado provisto



El primer paso, el más importante.

por el proveedor, donde se anotarán todas las indicaciones técnicas que emanen del profesional que ejerce como contraparte técnica de esta contratación y las consultas que el proveedor efectúe a la inspección técnica.

El proveedor deberá considerar, en sus costos, todas las demoliciones, desmonte, retiro de árboles, etc., de cualquier elemento para la correcta ejecución de los trabajos que se detallan a continuación.

Además las presentes Especificaciones Técnicas se deben considerar como el mínimo obligatorio a ser cumplido respecto a: detalle de calidades de materiales, elementos y componentes, pudiendo el proveedor ofrecer alternativas de mejoramiento, siempre que estas estén debidamente acordadas con la contraparte.

Las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, por lo tanto deberán ser corroboradas en terreno al momento de iniciar las obras junto con la inspección técnica de obras, cualquier duda por deficiencia de lo proyectado en plano, especificación o discrepancia entre ellos que surja en el transcurso de la ejecución de la obra, deberá ser consultada oportunamente al profesional que actúa como contraparte técnica y resuelta por ésta, prevaleciendo la de mejor interés para JUNJI.

Tratándose de una adquisición, el proveedor deberá consultar en la propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y terminación de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

El proveedor será el único responsable de cualquier daño a la propiedad a causa de personal de la empresa u ocasión producto de la ejecución de los trabajos. Del mismo modo deberá responsabilizarse de la conservación de las especies vegetales que lo requieran por el mismo argumento citado precedentemente.

Será de cargo y responsabilidad del proveedor entregar todas las instalaciones funcionando correctamente, conforme a la normativa y reglamentación nacional vigente para cada una de las especialidades que estén involucradas en el proyecto en referencia, a proporcionar por el proveedor.

A. MODULOS INSTALADO Y TERMINADO (presupuesto A).

1. Obras previas:


1.1. Despeje del Terreno:

Antes de iniciar los trabajos de instalación se procederá a limpiar el terreno despejándolo de basuras, escombros, malezas, desmontes y otros excedentes que existan. Se incluyen los movimientos de tierra para las nivelaciones y emparejamientos necesarios, considerando los niveles de piso terminado.

1.2. Nivelación y Trazado:

Salvo indicaciones específicas en planos, se considerarán los movimientos de tierras, que sean necesarios para obtener el nivel del terreno alrededor del edificio de máximo -0,60 m respecto al NPT (cota 0.00) considerando en todo caso que las aguas lluvias puedan tener evacuación natural.

Las nivelaciones, excavaciones, movimientos de tierra y compactaciones necesarias serán por cuenta del proveedor, resguardando la correcta instalación del modulo.



El primer paso, el más importante.

1.3. Fundaciones:

Se considera proveer poyos de hormigón **sobrepuestos**, pudiendo empotrarlos en terreno para absorber sus posibles desniveles. Las dimensiones de los poyos son:

- Base cuadrada de lado 40 cm
- Cabeza cuadrada de lado 30 cm
- Altura de 40 cm
- Calidad de hormigón H-20
- Placa metálica cuadrada para soldar los módulos de lado 20 cm y 5 mm de espesor.

1.4. Extracción de excedentes y escombros:

El excedente proveniente de las excavaciones, demoliciones o rebajes de terreno, que no se usare en los rellenos, será retirado del recinto de la obra y dispuestos en vertederos autorizados.

2. Módulos:

Las dimensiones del Módulo tipo es:

- a) Altura total mínima de nivel de piso inferior a nivel superior: 2,74 m.
- b) Altura mínima de piso terminado a cielo falso: 2,40 m.
- c) Ancho de modulación: 3,00 m. x 6,00 m.
- d) Largo de modulación: 3,00 m. x 6,00 m.
- e) Altura máxima desde NTN a piso terminado 0,60 m.

Las dimensiones se encuentran indicadas en planimetría adjunta, cualquier modificación al punto anterior y de los siguientes deberá contar con la aprobación del mandante y deberán ser consultadas en el periodo respectivo, dentro de la licitación.

2.1. Estructura: Estructura metálica fabricada en base a marcos rígidos con perfiles de acero de espesor definido según cálculo entregado por el proveedor.

2.2. Sistema de protección anticorrosiva de estructura:

- a) Preparación de superficies metálicas exterior e interior: Lavado y decapado químico y 2 manos de anticorrosivo epóxica.
- b) Pintura de protección: Contra el fuego según normativa F-30.
- c) Pintura de terminación en base a dos manos de esmalte sintético.

2.3. Elementos verticales y de amarre: Corresponden a pilares de sección cuadrada de espesor 3 mm mínimo. Además deberá considerar vigas perimetrales para piso y perfiles perimetrales para cubierta. Todos estos elementos serán de sección y espesor de acuerdo a **cálculo estructural, aportado por el proveedor.**

2.4. Pisos:

- a) Estructura: Considera entrevigas para estructura principal de piso, un emparrillado de perfiles metálicos, y revestimiento en base a planchas de terciado estructural y fibrocemento. Todo de acuerdo a cálculo estructural aportado por el proveedor.
- b) Terminaciones de piso: Considera revestimiento de piso vinílico en rollo espesor 2 mm del tipo Tarkett o equivalente técnico, color a definir.
- c) Cubrejuntas entre módulos: La cantería resultante de la unión entre módulos será tapada por masilla epóxica y su terminación será de piso vinílico en rollo para lograr una uniformidad en el recinto.
- d) Guardapolvos: para crear una superficie lavable y libre de obstáculos, se dispondrá el piso vinílico de manera tal que retorne una vez que llegue a la esquina del tabique, para esto se adiciona una pieza tipo Cove Former o similar en el perímetro para suavizar el retorno y una terminación con moldura tipo Capping Strip para terminación.



El primer paso, el más importante.

2.5. Techumbre:

- a) Estructura Cubierta: De acuerdo a proyecto aportado por el proveedor, se deberá considerar una de las opción propuesta:
- a1) Módulo "A" (54 m²): En base a cerchas de perfil metálico en viga principal y costaneras, de acuerdo a tipo de cubierta a recibir y proyecto de ingeniería. **Se deberá mantener la forma y pendiente de la cubierta del jardín infantil existente, en el caso de que su emplazamiento considera adosamiento a la construcción existente o a menos de 5 mts de de ésta, de tal manera de conformar un conjunto armónico.**
 - a2) Módulo "B" (36 M²): Estructura tipo de los módulos, a una o dos aguas, en base a cerchas de perfiles metálicos de 2 [mm] de espesor en vigas principales, con costaneras metálicas de 3 [mm] espesor, de acuerdo a cubierta a recibir y proyecto de ingeniería.
- b) Cubierta: De acuerdo a proyecto, se deberá considerar una de las opciones propuestas:
- b1) Módulo "A" (54M2): La cubierta deberá ser igual a la cubierta del jardín infantil existente, instalada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Incluye cámara de aire bajo cubierta del módulo y drenaje de aguas lluvia.
 - b2) Módulo "B" (36 M²): En base a plancha metálica con plegamiento con forma trapezoidal y espesor 0,5 [mm], con pendiente acorde a las zonas geográficas donde se emplacen, de acuerdo a lo establecido en la O.G.U.C. Incluye cámara de aire bajo cubierta del módulo y drenaje de aguas lluvia.

2.6. Terminación cielo: Considera cielo raso a 2,40 m. de altura como mínimo, conformado por planchas yeso cartón de 10 mm con juntas tratadas con huincha y pasta. Sobre panel de poliestireno expandido isopol o equivalente técnico, el conjunto se montará en bastidor de perfil plegado de 2 [mm] unido a estructura de modulo por medio de soldadura.

2.7. Revestimientos

2.7.1. **Revestimientos exteriores:** Considera paneles tipo Isopol o equivalente técnico, con alma de poliestireno expandido, o similar, para dar cumplimiento a las normas de resistencia térmica de acuerdo a la zona donde se emplazará, revestidos por ambas caras en planchas de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor, pre-pintado al horno de color blanco estándar. O a definir según calculo estructural entregado por el proveedor.

2.7.2. **Revestimientos interiores:** Se deberá considerar en los paneles descritos en el punto anterior, un listoneado de madera de pino atornillado, distanciado de acuerdo al revestimiento a recibir.

- a) Revestimiento zonas húmedas: Se considera revestimiento interior planchas de fibrocemento Liso tipo Superboard de espesor 8 mm. Se afianzarán a estructura de tabiques (listoneado) mediante tornillos de 1 ¼" (punta fina en madera y autoperforantes en metal), distribuidos máximo a 20 cms.
En la unión de las planchas se colocarán los tornillos en zigzag cada 25 cm al igual que el resto de los tornillos, dejando una cantería de 3 mm, máximo, las cuales deberán ser selladas con SikaFlex 11 Fc o similar que pueda recibir pintura.
- b) Revestimiento zonas secas: Se considera revestimiento de planchas de yeso cartón RF de 15 mm. de espesor tipo Volcanita, se afianzarán a estructura de tabiques mediante tornillos de 1 1/2" (punta fina en madera y autoperforantes en metal),



El primer paso, el más importante.

distribuidos proporcionalmente 25 tornillos por m². Las juntas entre planchas se cubrirán con cinta para juntas y pasta para tal fin, generando continuidad en el revestimiento. En la unión de las planchas se colocarán los tornillos en zig-zag cada 25 cm al igual que el resto de los tornillos.

- c) Azulejo: Frente a cada lavamanos se colocara una corrida de azulejos de 15 x 15 cms, en lavamanos de uso de párvulo, y tres corridas en baño uso de personal

2.8. Aislación térmica: Aislación estándar en piso y cubierta de módulos, en base a una capa de de poliuretano proyectado en cara interior de plancha.

El proveedor podrá utilizar otro tipo de aislación, siempre y cuando entregue certificado del cumplimiento de las normas técnicas y cumplimiento a las normas de resistencia térmica de acuerdo a la zona donde se emplazará,

2.9. Puertas:

- a) Puertas exteriores: Montadas en marco metálico tipo Cintac M70 de 2,0 mm de espesor, se consulta puerta modelo sinfonía con revestimiento de lámina de acero prepintada, provista de cerradura tipo Scanavinni AL960 DA, con abatimiento hacia el exterior del edificio. Se colgaran mediante tres bisagras 31/2 x 31/2", con autopercutor al marco metálico y tornillo con punta.

- b) Puertas interiores: Montadas en marcos metálico, tipo Cintac M70 de 2,0 mm de espesor, se consulta puertas tipo placarol, de 45 mm. colgadas con 3 bisagras de 31/2 x 31/2".

2.10. Ventanas: Se instalarán ventanas de aluminio corredera de 2 hojas con vidrios translúcidos de espesor mínimo de 3 mm., montados sobre burletes de goma línea 5000, con cerrajería de aluminio tipo caracol.

2.11. Protecciones de ventanas: En la totalidad de las superficies vidriadas, deberán incorporarse protecciones metálicas en perfil cuadrado de 20/20/2 mm., con barrotes cada 10 cm. y trabas horizontales a 20 cm. Se fijarán a contramarcos de ventanas por medio de soldadura al arco y pintura de terminación.

2.12. Mallas mosquiteras en ventanas operables: Por el exterior de la ventana operable de salas de hábitos higiénicos, y baño de personal si lo hubiese, se debe considerar la instalación de mallas mosquiteras de fibra de vidrio revestida en PVC, de un espesor tal que resista una punzación de nivel medio, enmarcada en perfil de aluminio línea 5000, fija al marco de la ventana, mediante tornillos roscalatas.

2.13. Artefactos:

- a) WC: En sala de hábitos higiénicos, se consulta la instalación de 2 W.C. silencioso para párvulos consultar asiento y tapa. Consultar barra cromada para discapacitados, adosada a uno de los WC. Instalación de acuerdo a Lamina C anexa.

- b) En baño de personal, se consulta WC tipo Verona de Fanalozza, provisto de asiento y tapa. Ver lamina F (sin considerar recinto Sala Bañera).

- c) Lavamanos: Se deberá instalar 3 lavamanos montados sobre pedestal, los cuales deberá ser cortados con disco de corte para cerámica, de tal manera de que queden a una altura de 0,6 m desde el NPT.

Se instala un cuarto lavamanos para uso de discapacitado, instalado a una altura de 0.75 m, Los lavamanos estarán provistos de desagüe individual de PVC. Cada artefacto debe estar provisto de una llave monomando. En todos los encuentros se considera sello con Sikaflex 11Fc, en cordón continuo y parejo.



El primer paso, el más importante.

Todo de acuerdo lamina A y lamina D.

2.14. Accesorios:

- a) Espejos: Se consulta sobre cada lavamanos, espejos de 0.30 m., de alto x 0.50 mt de ancho, pegados en toda su superficie en una plancha de trupan de 10mm, enmarcado en perfil de aluminio. Estos espejos irán fijos a muro, en 2 puntos en la parte superior y 2 puntos en la parte inferior (Modulo A y B).
- b) En el caso del lavamanos para discapacitado en sala de hábitos higiénicos, este ira instalado con inclinación, de acuerdo a lo indicado en Lamina D. (Modulo A)
- c) En baño de personal, sobre lavamanos, se consulta un espejo de 0,8m de alto x 0,5 m de ancho, enmarcado en perfil de aluminio. (Modulo B)
- d) Portarrollo: En salas de hábitos higiénicos, se considera la instalación de un porta rollo ubicado entre los Wc, colocado a una altura de 0.60 m del NPT. (Modulo A y B).
En baño de personal, se consulta un portarrollo simple, sobrepuesto cromado. (Modulo B).
- e) Gancho cromado: En baño de personal, se consulta un gancho doble de acero cromado. (Modulo B).
- f) Porta toalla desechable: En baño de personal, se consulta un dispensador de toalla con palanca tipo Pisamatic T1200/T1100. (Modulo B).
- g) Perchero portavasos: En sala de hábitos higiénico, se consulta un perchero portavasos, adosado al muro, con 32 ganchos individuales de bronce macizo. Altura de colocación 0.90 m. del N.P.T, ejecutado según diseño y especificaciones técnica indicada en Croquis Lamina I. (Modulo A y B).
- h) Dispensador jabón: De jabón líquido, es una unidad frente a cada lavamanos de sala de hábitos higiénico y una unidad, en baño de personal. Estos dispensadores tendrán una capacidad de 250 cc. y serán de acrílico con visor. (Modulo A y B).
- i) Perchero: La sala de actividad considera un perchero provisto de 32 ganchos simple de bronce macizo, ejecutado de acuerdo a diseño y especificaciones técnicas indicadas en Croquis Lámina H. (Modulo A y B).
- j) Closet: En sala de actividades, de acuerdo a diseño y especificaciones de Lamina K, en todo el largo indicado en la planimetría, se consulta un closet
Se deberá agregar una bandeja más de igual medida, a 70 cms del NPT. (Modulo A).
- k) En sala de actividades, se consulta la instalación de perchero, de acuerdo a diseño y especificaciones técnicas indicadas en Lamina H. (Modulo A y B).

2.15. Rampas de Acceso: Se consulta, en la ubicación indicada en planos, la ejecución de una rampa de acceso para el módulo, la que deberá cumplir con una pendiente máxima de un 12%. La rampa de acceso se ejecutará en hormigón H-20 con malla acma C-92, sobre una cama de ripio de 10 [cm] de espesor compactada mecánicamente. Se debe preparar el terreno en forma adecuada para cumplir con las pendientes solicitadas. La superficie de la rampa se debe considerar con terminación superficial tipo rugosa (peinada perpendicular al sentido de tránsito) y pintada con pintura alto tráfico. Ver Lámina R.

La baranda de la rampa se ejecutará en base a estructura metálica, de acuerdo a diseño y especificaciones indicada en Lamina T.

2.16. Gradadas: Se consulta, en la ubicación indicada en planta, la ejecución de gradadas de acceso para los módulos, las que se ejecutarán en hormigón armado. Considerar calidad del hormigón de H-25 y armadura A44-28H. En los peldaños o gradadas se colocarán, por seguridad, una goma color negro de DVP o similar. Se debe considerar afinado y nivelación.



El primer paso, el más importante.

2.17. Pinturas:

- a) Anticorrosivo: Todos los elementos metálicos deberán recibir 2 manos de anticorrosivo sintético, aplicado en distintos colores, además de pintura contra el fuego F-30. y 2 manos de esmalte sintético (color a definir).
- b) Esmalte al agua: Calidad Sherwin Williams o calidad superior, aplicada en las manos necesarias para una perfecta terminación, se consulta en revestimiento de zonas húmedas, sobre planchas de fibrocemento, previa preparación de la base. En zonas secas, sobre revestimientos de yeso cartón se considera enlucido con pasta muro en espesor mínimo de 1 mm, su terminación será perfectamente lisa y aplomada, sin porosidades, para posteriormente recibir el esmalte al agua. Los cielos y tabiques zonas húmedas serán de color blanco y color a definir, en tabiques de zonas secas.
- c) Esmalte sintético: Calidad Sherwin Williams o calidad superior, aplicada en las manos necesarias para una perfecta terminación, se consulta sobre las superficies metálicas, marcos de puertas y ventanas, protecciones metálica, estructuras, baranda rampa, etc, sobre el anticorrosivo, se consulta la aplicación de esmalte sintético, color a definir. Sobre las superficies de madera, tales como puertas, molduras, percheros, previo perfecto lijado, se consulta la aplicación de esmalte sintético, color a definir, Previa colocación de dos manos de anticorrosivo de distintos colores, y los elementos de madera tales como percheros, puertas, etc, previo perfecto lijado, consideran la aplicación de esmalte sintético calidad Scherwin Williams o superior, colocado en las manos necesarias para una perfecta terminación. Colores a definir.

3. Instalaciones interiores:

3.1. Instalación eléctrica:

Se consulta una línea directa desde el tablero general, ejecutado de acuerdo a normativa SEC, considerando su propio TGD. Deberá considerar circuito de alumbrado y de enchufes independientes, provisto de protector diferencial, el circuito de enchufe

Todas las obras deberán ser ejecutadas por instaladores autorizados por la SEC y deben garantizar la seguridad de los usuarios.

Se consulta tendido eléctrico interior entre cielo, por medio de conduit de 20 mm Ø con conductor en 1.5mm² (alumbrado) y 2.5mm² (enchufes), según Norma Chilena.

Los artefactos tales como interruptores, enchufes, automáticos y otros, serán línea Marisio o similar calidad.

De acuerdo a proyecto, se deberá presupuestar una de las opciones propuestas:

a) Módulos tipo "A":

Sala de actividades:

- Dos enchufes con alveolos y un interruptor, los cuales deberá quedar a una altura mínima de 1.30 metros desde NPT.
- Cinco equipos de iluminación 2x 40 w, alta eficiencia con difusor de celosía, provisto de tubos de ahorro de energía tipo Led.

Sala de hábitos higiénicos:

- Dos equipo 2x40 W, hermético, con tubos de ahorro de energía tipo Led y un interruptor instalado a 1,3 [mt] mínimo desde el NPT.

b) Módulos tipo "B":



El primer paso, el más importante.

Sala de actividades:

- Dos enchufes con alveolos y un interruptor, los cuales deberá quedar a una altura mínima de 1.30 metros desde NPT.
- Cinco equipos de iluminación 2x 40 w, alta eficiencia sobrepuestos, con protector de celosía y tubos de ahorro de energía tipo LED.

Sala de hábitos higiénicos:

- Dos equipo 2x40 hermético, con tubos de ahorro de energía tipo Led y un interruptor instalado a 1,3 m mínimo desde el NPT.

Oficina:

- Un enchufe con alveolos y un interruptor, los cuales deberá quedar a una altura mínima de 1.30 metros desde NPT.
- Dos equipos de iluminación 2x 40 w, alta eficiencia sobrepuestos, con protector de celosía y tubos de ahorro de energía tipo LED en Oficina.

Bodega:

- Un enchufes con alveolos y un interruptor, los cuales deberá quedar a una altura mínima de 1.30 metros desde NPT.
- Un equipos de iluminación 2x 20 w, hermético sobrepuestos, con tubos de ahorro de energía tipo LED y un interruptor instalado a 1,3 m mínimo desde el NPT.

Baño Personal

- Un equipos de iluminación 2x 20 w, hermético sobrepuestos, con tubos de ahorro de energía tipo LED y un interruptor instalado a 1,3 m mínimo desde el NPT.

3.2. Instalación Sanitaria.

- a) Agua Potable: Esta instalación deberá ir conectada a la red de agua fría existente en el establecimiento donde se instalara el modulo, cumpliendo con todas las normativas vigentes.

Para determinar el diámetro de las cañerías a instalar, se debe considerar el largo del trazado de la red, y la dotación del módulo, la que se detalla a continuación.

MODULO A.-

Módulo Docente			
Artefacto	Cantidad	Consumo por artefacto (L/min)	Consumo Total (L/min)
Inodoro	2	10	20
Lavamanos	4	8	32

MODULO B.-

Módulo Docente			
Artefacto	Cantidad	Consumo por artefacto (L/min)	Consumo Total (L/min)
Inodoro	3	10	30
Lavamanos	3	8	24

Cañería de cobre de $\frac{3}{4}$ " con reducción a $\frac{1}{2}$ " a los artefactos.

Se solicita considerar para las conexiones a la red existente, llave de paso y cañerías de cobre, de diámetro según cálculo y verificación de velocidades máximas y presiones



El primer paso, el más importante.

mínimas de entrega de agua en los artefactos de los módulos, calculados de acuerdo a lo que establece la norma chilena NCh 2485 y el RIDDA.

Las tuberías de agua potable, deben quedar enterradas como mínimo 50 centímetros del nivel superior del terreno, y como mínimo 30 centímetros sobre la tubería de alcantarillado.

Se debe contemplar la reparación de cualquier elemento existente intervenido por las obras, considerando elementos de iguales características y una adecuada terminación. Si el diámetro de la red más cercana donde se conectara la red de agua potable del módulo, no permite cumplir con las presiones mínimas requeridas, el proveedor deberá realizar las consultas correspondientes en la etapa de aclaraciones

Las uniones de la red al artefacto, deberá efectuarse en cañería de cobre, no se permitirá el uso de flexible.

Cada artefacto consultado en planos, contara con una llave de paso cromada con mariposa, del tipo Nibsa, además de la respectiva llave de paso general por recinto.

b) Alcantarillado: Se conectará a la C.I. más cercana, considerando el proveedor, la construcción de todas las cámaras intermedias necesarias. Se deberá cumplir con toda la normativa vigente.

La red de alcantarillado deberá ejecutarse en PVC de 110 mm. de diámetro, donde se evacuaran las redes interiores de aguas servidas del módulo. El trazado considerado deberá asegurar la evacuación rápida de las aguas servidas sin dar lugar a depósitos putrescibles.

No podrá haber disminución de diámetros, aguas abajo del sistema, aunque haya fuerte aumento de la pendiente. La pendiente considerada deberá ser mayor al 3% y menor al 15%.

Las zanjas para colocar las tuberías deberán tener su fondo excavado de modo de permitir el apoyo satisfactorio de las tuberías en toda su extensión, y cuando se requiera, profundizándose en el lugar de las juntas o uniones. Al efectuar la excavación de zanjas se observarán las disposiciones correspondientes, en lo referente a ancho en el fondo de acuerdo a la clase de terreno y profundidad.

La red de desagüe se ejecutará en tuberías de PVC de 75 o 50 mm de PVC (Duratec ó Vinilit) con sus respectivos fitting del mismo material adherido con pegamento tipo vinilit, según instrucciones y normas del fabricante. Esta red permitirá desaguar correctamente a todos los artefactos. Las ventilaciones sobresaldrán 0,45 m. de la cubierta.

c) Instalación de Gas. (Solo para la región XI, Modulo B)

Calefactores a gas; Considera la provisión de calefactores a gas de tipo tiro balanceado, la instalación contempla ductos, sombrerete y como especifique las normativa vigente para gas natural según Normas y Reglamentos SEC vigentes al respecto con las correspondientes inscripciones en el organismo pertinente. En este ítem se consulta la elaboración del proyecto, las pruebas y la entrega de la declaración visada por SEC y plano definitivo. Las pruebas parciales, visuales y de hermeticidad de las instalaciones se harán en presencia de la ITO, deberán someterse a la presión que determina el párrafo VII, Art. 153 del Reglamento. Se exigirá pruebas de hermeticidad para instalaciones de baja presión.

k.1 protecciones de calentadores, se ejecutara baranda de protección a calentador de acuerdo a diseño a lamina U las cuales serán removibles y se ubicaran perimetralmente al artefacto



El primer paso, el más importante.

Esta partida considera dos calentadores de tiro balanceado uno de 36000 BTU para sala de actividades y otro de 9000 BTU para oficina.

B. OBRAS EXTERIORES (Presupuesto B).

1. PASILLOS CUBIERTOS (Solo para Modulo A):

1.1 Preparación del Terreno: Se considera realizar rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener el adecuado nivel requerido para el pasillo de circulación.

1.2 Excavaciones: Tendrán las dimensiones necesarias para contener las fundaciones de los pilares incluyendo el emplantillado y el mejoramiento del terreno según el caso, las dimensiones mínimas son de 0.40 x 0.40 x 0.40 mts.

1.3 Radier: El nivel de piso proyectado debe ser el mismo que el de pavimentos adyacentes y/o existentes, deberá resguardar la circulación fluida, evitando escalones de ser factible.(pasillo). Previo a la ejecución del radier se ejecutara una capa de estabilizado o compactado de a lo menos 10 cms.

El radier se confeccionara con hormigón con dosificación de 220 Kg./cem/m³. Se dejará con terminación para recibir pavimento igual al existente en el resto del establecimiento. Sus dimensiones están dadas según ancho de pasillo existente.

1.4 Estructura Metálica: Se considerara construir pasillo ejecutado con pilares tubulares de 50 mm y 2 mm de espesor, empotrados en poyos de hormigón de 212.5 Kg/cem/m³ de 0.40 x0.40m (distancia entre pilares 3.0 mt aprox). La estructura soportante de cubierta tanto como vigas longitudinales y transversales se confeccionaran en perfiles metálicos de igual medida a los existentes. Se debe resguardar que la cubierta posea la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias, las que se canalizaran mediante canales y bajadas de aguas lluvias igual a lo existente.

El diseño, elementos, etc, deberán ajustarse a lo existente en el establecimiento. Los espesores de perfil, son informativos y su definición final, corresponderá al definido en proyecto de cálculo.

1.5 Cubierta: Se consulta como mínimo planchas acanaladas onda estándar (Zincalum) de 0.5mm de espesor como material a utilizar en techumbre, sin embargo, para dar continuidad a lo existente, se utilizara el mismo tipo de cubierta, estas las que irán colocadas sobre costaneras que serán instaladas de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante de la plancha, con sus respectivas fijaciones y contando con todos los traslajos y elementos necesarios de terminación que se requieran. Se debe consultar todos los elementos de hojalaterías y sellados que sean necesarios para la perfecta impermeabilización. Todas las uniones de planchas deben hacerse con sellantes adecuados y remaches Pop estancos. La presentación de las hojalaterías será especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones. Como remate de terminación encuentro entre aguas nuevas. Serán de desarrollo 33 cm.

1.6 Pavimento: Como terminación y sobre el radier, se consulta pavimento de terminación, igual al existente en el resto de los pavimentos de pasillo existente en el establecimiento.

2. ASEO Y ENTREGA:

La obra deberá entregarse aseada, libre de escombros, sin cierres perimetrales, para su inmediato uso.



El primer paso, el más importante.

ANEXO 1

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razón social: _____

Rut del Oferente: _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

Correo electrónico: _____

Nombres completos del Representante legal: _____

Rut del Representante legal: _____



El primer paso, el más importante.

ANEXO 2

DETALLE DE EMPRESAS Y/O SERVICIOS PUBLICOS A LOS CUALES SE LES HA PROVEIDO DE ESTE TIPO DE MODULOS ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2011

N°	Nombre Empresa y/o Servicio público al cual se le ha proveído este tipo de módulos.	Descripción	Contacto Empresa/Servicio		Características de la Obra	
			Nombre	Teléfono	Monto total sin IVA (UF)	Superficie (m2)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
n						
TOTALES						

Firma, Nombre y RUT del Representante del Oferente



El primer paso, el más importante.

ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, _____, RUT _____,
en representación de la empresa _____, declaro conocer y
aceptar las bases administrativas y los antecedentes técnicos que forman parte de la presente
licitación _____",
ID N° _____ publicada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal
web www.mercadopublico.cl

Firma, Nombre y RUT del Representante del Oferente



El primer paso, el más importante.

ANEXO 4

DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo, _____, _____ (RUT), en representación de la empresa _____, declaro que ninguna persona que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4°, incisos 1° y 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

"Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas".

Firma, Nombre y RUT del Representante del Oferente



El primer paso, el más importante.

ANEXO 5
FORMATO PRESUPUESTO
PROVISIÓN E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADOS
PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS JUNJI

PRESUPUESTO 1
MODULO CONSTRUIDO E INSTALADO DE ACUERDO A BASES TECNICAS

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
A.	Módulos tipo "A"				
1.	Provisión módulo 54 M2 puesto en el establecimiento.	Und			
2.	Instalación del módulo	Und			
				SUB TOTAL	
				19 % I.V.A.	
				TOTAL	

PRESUPUESTO 2
OBRAS ANEXAS

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1.	PASILLOS CUBIERTOS				
1.1	Preparación de terreno obras anexas	GI			
1.2	Excavaciones	M3			
1.3	Radier	M2			
1.4	Estructura Metálica	KG			
1.5	Cubierta	M2			
1.6	Pavimentos	M2			
2.	ASEO Y ENTREGA	GI			
2.1	Retiro Cierre Perimetral	M2			
				SUB TOTAL	
				19 % I.V.A.	
				TOTAL	

Firma, Nombre y RUT del Representante del Oferente



El primer paso, el más importante.

ANEXO 6
LISTA DE CHEQUEO EVALUACION DE OFERTAS
PROVISIÓN E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADOS
PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS JUNJI

CRITERIO	PONDERACIÓN	OFERTA DEL PROVEEDOR
Plazo de entrega	15%	Indicar el Plazo de entrega, en base al Plazo Máximo de 50 días, indicado en el punto XIX de las presentes Bases Administrativas de Licitación.
Precio de la oferta	65%	Recuerde adjuntar el Anexo 5 de las Bases de Licitación.
Experiencia del proveedor en contratos similares	10%	Indicar el Total de la Experiencia (Recuerde adjuntar el Anexo 2.
Entrega de la documentación solicitada dentro del plazo indicado	5%	5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y forma con la presentación de los documentos serán considerados fuera de Bases.
Tasa de siniestralidad en accidentes laborales	5%	Recuerde adjuntar Certificado de los últimos 12 meses, de acuerdo a lo indicado en el punto XI.4 de las Bases Administrativas de Licitación.

4.- Publíquese el llamado en el sistema de compras y contrataciones del sector público a través de la página web www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



MARIA ELENA CLARO LYON
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DEL LIB. GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

MECL/JH/ACF/LAE/MRH/SOG/MSV
Distribución/
Asesor Jurídico D.R
Subdirección de Recursos Financieros
Subdirección Técnica
Sección Cobertura e Infraestructura
Adquisiciones
Oficina de Partes Dirección Regional