

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/1570

REF.: OTORGA AUMENTO DE PLAZO EN CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO, CATEMU".

VIÑA DEL MAR,

21 ABR. 2016

V I S T O S: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el Decreto 98 de 2015, que designa a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; Resolución N° 200 de 19 de diciembre de 2014 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombre Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región Valparaíso, a doña Priscila Corsi Cáceres; Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; en el Decreto Supremo N° 646, de 19 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: 30385023-0; en la Resolución Exente N° 157 de fecha 3 de Septiembre de 2014, de la vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprueba las Bases Tipo, anexo complementario, anexos de licitación, bases técnicas y contrato tipo para la contratación de diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de Jardines Infantiles; Resolución Exenta N°2222, de 8 de julio de 2015, de la Dirección Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobó anexo complementario y llamó a licitación pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras y demás antecedentes tenidos a la vista; la Resolución N° 015/576, de 5 de Agosto de 2015, de la Directora Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Adjudica Licitación Pública ID 847-51-LP15, para contratar el servicio de "Construcción Sala Cuna y Nivel Medio, Población Raúl S. Henríquez, Catemu"; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1) Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°12109, aprobada con fecha 7 de julio de 2015, el Sub-departamento de Recursos Financieros y Físicos, solicitó la contratación del servicio de "Construcción Sala Cuna y Nivel Medio, Población Raúl S. Henríquez, Catemu" para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2°) Que, mediante Resolución N° 157, de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de especialidades y Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Jardines Infantiles, tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolución Exenta N° 2222, de fecha 8 Julio de 2015, de la Dirección Regional de Valparaíso, autorizó el llamado a Licitación Pública, se aprobó anexo complementario y ordenó utilizar las bases administrativas y técnicas tipo, señaladas en el numeral anterior, para el diseño de especialidades y ejecución de obras, proyecto código BIP N° 30385023-0 y que fue publicado con fecha 8 de Julio de 2005 en el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público con el número de identificación ID 847-51-LP15 en el portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolución N° 576, de 5 de Agosto de 2016, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servicio descrito a la empresa "LIGA REINA SALGUERO EIRL", RUT 76.063.404-2, y se suscribió con fecha 21 de septiembre de 2015, el respectivo contrato entre la Institución y la empresa individualizada, contrato que fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 3114 de fecha 22 de Septiembre de 2015.

5°) Que, mediante solicitud de fecha 18 de Marzo de 2016 el contratista solicitó aumento de plazo para la entrega de especialidades y de las obras, fundado en el punto 35 de las Bases Administrativas que rigen el presente proceso de contratación.

6°) Que, el Inspector Técnico de Obra, en adelante ITO, mediante Informes Técnicos de fecha 18 de Marzo de 2016 se pronunció favorablemente respecto de la solicitud efectuada por el contratista, documentos que se entienden formar parte integrante de la presente resolución y requirió la extensión del instrumento en garantía.

7°) Que para tal efecto, el contratista debe acompañar una extensión de su instrumento en garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato correspondiente al aumento de plazo autorizado por el ITO.

8°) Que, el punto 35 de las Bases Administrativas establece que: "Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podrá solicitar prórroga del plazo de entrega de especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 días de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Dirección Regional. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluará el mérito de la solicitud, y podrá aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolución fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prórroga de plazo sólo se extenderá por el tiempo que haya durado el impedimento. En caso de aumento de

- Oficina de Partes.

- Unidad Jurídica

- Recursos Financieros

- Programa Meta

- Contratista

DISTRIBUCION:

PCC/DMA/JCF/LMJ/CHE/888

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
 POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
 PRISCILA CORSI CACERES
 DIRECTORA REGIONAL DE VALPARAÍSO
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

ID 847-51-LP15.

19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, bajo el Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° resolución y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el artículo 6° del Decreto Dirección de Compras y Contratación Pública [<http://www.mercadopublico.cl>] la presente **2° PUBLÍQUESE** en el Sistema de Información de la

señalados en la parte considerativa de la presente resolución, un aumento de plazo de 10 días corridos para la ejecución del contrato de “Construcción Sala Cuna y Nivel Población Rauli S. Henríquez, Catemu”, el cual comenzará a regir a contar del vencimiento del término primitivo.

1° OTORGASE, fundado en los antecedentes

RESUELVO:

aumento de plazo para otorgar aumento de plazo, corresponde dictar el acto administrativo de rigor autorizando el **10°)** Que, existiendo informe favorable del ITO

interesados y no lesionan derechos de terceros.

retroactividad de los actos administrativos cuando estos producen efectos favorables para los **9°)** Que, la ley N° 19.880 contempla la

plazo el adjudicatario deberá extender la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual período del aumento del plazo. En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habrá derecho a indemnización ni compensación económica de ninguna especie para el Contratista de cargo del Mandante.”