

DEPARTAMENTO DE COBERTURA - SUBT.31

SECCIÓN GI/AC	CÓDIGO IDI	NOMBRE REGIÓN	COMUNA	PROCESO	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2022 \$	PRESUPUESTO 2023 \$	PRESUPUESTO 2024 \$	PRESUPUESTO 2025 \$	TOTAL DE LA INVERSIÓN \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/07/2023	TIPO DE PRESUPUESTO	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
GI	40031323	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	0	55.564.000	0	0	55.564.000	11.968.720	REGULAR	07-12-2022	EN EJECUCIÓN	0%
AC	40026790	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	20.770.516	10.752.000	0	0	31.522.516	0	REGULAR	31-08-2021	EN EJECUCIÓN	0%
AC	40028051	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDAMO, SIERRA GORDA	9.585.900	24.181.000	0	0	33.766.900	12.940.965	REGULAR	10-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40032036	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CALAMA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	0	37.831.000	71.957.000	0	109.788.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	30328473	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	1.931.513.623	305.141.000	0	0	2.236.654.623	223.226.477	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30368824	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	920.350.264	61.003.000	0	0	981.353.264	50.894.468	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30474735	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	778.521.129	262.197.000	28.540.000	0	1.069.258.129	120.520.225	REGULAR	05-09-2022	EN EJECUCIÓN	98%
GI	40033811	REGIÓN DE ATACAMA	FREIRINA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALLO FREIRINA	3.363.392	5.722.000	0	0	9.085.392	0	REGULAR	05-09-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40033843	REGIÓN DE ATACAMA	FREIRINA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	0	41.000.000	14.755.000	0	55.755.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40027816	REGIÓN DE ATACAMA	COPIAPO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL AÑAÑUCAS, COPIAPO	0	51.500.000	20.471.000	0	71.971.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
AC	30362974	REGIÓN DE ATACAMA	TIERRA AMARILLA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, QUANCOS, TIERRA AMARILLA	625.616.263	339.067.000	0	0	964.683.263	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	100%
AC	30468194	REGIÓN DE ATACAMA	VALLENAR	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA JARDÍN INFANTIL NVA. CASTILLA VALLENAR	830.696.826	1.061.189.000	709.551.000	0	2.601.436.826	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	52%
GI	40030487	REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	AYSÉN	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	0	46.320.000	0	0	46.320.000	0	REGULAR	28-07-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	30403480	REGIÓN DE COQUIMBO	COMBARBALÁ	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICION JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINCO, COMBARBALÁ	475.227.945	20.986.000	0	0	496.213.945	20.985.226	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	30166074	REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICION JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	35.000.000	1.099.842.000	991.049.000	0	2.125.891.000	119.290.456	REGULAR	27-04-2023	EN EJECUCIÓN	14%
GI	40025202	REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	32.846.847	17.120.000	0	0	49.966.847	17.120.000	REGULAR	22-11-2021	DISEÑO TERMINADO	0%
GI	40037410	REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	NORMALIZACIÓN	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	0	22.308.000	0	0	22.308.000	5.326.983	REGULAR	26-12-2022	EN EJECUCIÓN	0%
AC	30403029	REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	32.047.096	14.748.000	1.492.216.000	0	1.539.011.096	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	40024770	REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	27.174.594	51.137.000	687.244.000	202.745.000	968.300.594	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	30467638	REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	1.619.129.095	68.875.000	0	0	1.688.004.095	39.892.650	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30479241	REGIÓN DE COQUIMBO	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	723.352.727	17.000.000	0	0	740.352.727	12.746.401	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	30458550	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	1.096.407.794	13.325.000	0	0	1.109.732.794	4.866.386	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	40029732	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL LUCERITO, TEMUCO	27.710.000	4.890.000	0	0	32.600.000	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	0%
GI	30120194	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	LAUTARO	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICION JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	0	1.117.243.000	0	0	1.117.243.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	30486787	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	896.132.192	403.901.000	0	0	1.327.033.192	337.076.035	REGULAR	17-03-2022	EN EJECUCIÓN	97%
AC	40035979	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	0	44.561.000	0	0	44.561.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	40026916	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	PUCÓN	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	19.530.750	27.423.000	1.729.000	0	48.682.750	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	0%
AC	40027622	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	33.506.662	768.352.000	306.483.000	0	1.108.341.662	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	30470088	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	PUCÓN	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	1.233.341.324	60.133.000	0	0	1.293.474.324	16.019.671	REGULAR	22-10-2021	EN EJECUCIÓN	99%
AC	30480246	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACION, TEMUCO	1.197.701.535	24.783.000	0	0	1.222.484.535	9.442.325	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30481313	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	1.272.158.834	162.096.000	0	0	1.434.254.834	61.397.331	REGULAR	08-07-2021	EN EJECUCIÓN	99%
AC	40027073	REGIÓN DE LOS LAGOS	LOS MUERMOS	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	37.495.587	14.117.000	0	0	51.612.587	14.102.616	REGULAR	-	TERMINADO	0%
AC	30370407	REGIÓN DE LOS RÍOS	VALDIVIA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR BONIFACIO DE VALDIVIA	766.123.765	220.050.000	0	0	986.173.765	169.904.306	REGULAR	01-12-2022	EN EJECUCIÓN	100%
AC	40036645	REGIÓN DE ÑUBLE	CHILLÁN VIEJO	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	0	38.851.000	16.214.000	0	55.065.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	30472534	REGIÓN DE ÑUBLE	ÑIQUEN	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JORGE, ÑIQUEN	27.270.631	110.157.000	389.580.000	0	527.007.631	0	REGULAR	-	EN FORMULACIÓN	0%
AC	30480046	REGIÓN DE ÑUBLE	SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, COMUNA SAN IGNACIO	24.943.496	170.797.000	688.398.000	0	884.138.496	0	REGULAR	-	EN FORMULACIÓN	0%
AC	40036606	REGIÓN DE TARAPACÁ	IQUIQUE	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELITAS, IQUIQUE	0	107.757.000	0	0	107.757.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40030569	REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILLOTA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	21.231.533	14.304.000	0	0	35.535.533	14.303.800	REGULAR	05-11-2021	DISEÑO TERMINADO	0%
GI	40030881	REGIÓN DE VALPARAÍSO	LA CALERA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	22.750.504	18.171.000	0	0	40.921.504	1.745.937	REGULAR	29-10-2021	EN EJECUCIÓN	0%
GI	30484152	REGIÓN DE VALPARAÍSO	OLMÚE	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICION JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	77.210.178	419.737.000	2.336.509.000	419.366.000	3.252.822.178	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
AC	30337973	REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	1.187.968.853	219.817.000	186.887.000	0	1.594.672.853	0	REGULAR	03-09-2019	EN EJECUCIÓN	100%
AC	30317478	REGIÓN DE VALPARAÍSO	VIÑA DEL MAR	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	1.058.996.475	290.934.000	160.488.000	0	1.510.418.475	30.334.028	REGULAR	15-06-2023	EN EJECUCIÓN	100%
AC	30386885	REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	1.053.093.269	286.108.000	306.395.000	0	1.645.596.269	24.354.421	REGULAR	29-06-2023	EN EJECUCIÓN	90%
AC	30386524	REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	891.181.459	407.005.000	0	0	1.298.186.459	0	REGULAR	31-07-2023	EN EJECUCIÓN	94%
AC	30386922	REGIÓN DE VALPARAÍSO	PUCHUNCAVÍ	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	901.956.388	13.313.000	0	0	915.269.388	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30440576	REGIÓN DE VALPARAÍSO	EL QUISCO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRADOR, EL QUISCO	666.796.417	6.169.000	0	0	672.965.417	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30466383	REGIÓN DE VALPARAÍSO	EL QUISCO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	737.068.088	56.996.000	0	0	794.064.088	36.874.575	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30469687	REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN FELIPE	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAÑO, SAN FELIPE	713.542.489	233.968.000	0	0	947.510.489	14.141.944	REGULAR	16-12-2021	EN EJECUCIÓN	90%
AC	30465404	REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN FELIPE	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	1.466.146.358	87.078.000	0	0	1.553.224.358	11.969.302	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30467698	REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	937.612.437	30.558.000	0	0	968.170.437	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30471444	REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	1.408.131.518	25.376.000	0	0	1.433.507.518	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30473483	REGIÓN DE VALPARAÍSO	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	835.096.641	140.044.000	118.910.000	0	1.094.050.641	0	REGULAR	17-07-2023	EN EJECUCIÓN	99%
AC	30479799	REGIÓN DE VALPARAÍSO	LOS ANDES	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTANDINO, LOS ANDES	671.083.933	7.635.000	0	0	678.718.933	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30473683	REGIÓN DE VALPARAÍSO	NOGALES	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISABEL, NOGALES	559.602.356	2.761.000	0	0	562.363.356	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30479797	REGIÓN DE VALPARAÍSO	CABILDO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	748.490.270	281.290.000	287.246.000	0	1.317.026.270	0	REGULAR	17-07-2023	EN EJECUCIÓN	84%
AC	30473790	REGIÓN DE VALPARAÍSO	PUTAENDO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	776.421.600	19.256.000	0	0	795.677.600	0	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30479794	REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUINTERO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SAL										

SECCIÓN GI/AC	CÓDIGO IDI	NOMBRE REGIÓN	COMUNA	PROCESO	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2022 \$	PRESUPUESTO 2023 \$	PRESUPUESTO 2024 \$	PRESUPUESTO 2025 \$	TOTAL DE LA INVERSIÓN \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/07/2023	TIPO DE PRESUPUESTO	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
AC	30480380	REGIÓN DEL BÍO BÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	522.328.089	153.932.000	0	0	676.260.089	44.677.584	REGULAR	15-12-2022	EN EJECUCIÓN	100%
AC	40033748	REGIÓN DEL BÍO BÍO	CONCEPCIÓN	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	12.500.000	40.148.000	0	0	52.648.000	20.147.337	REGULAR	20-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40037279	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARICITO, RANCAGUA	0	95.408.000	0	0	95.408.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
AC	30380334	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	PEUMO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	784.037.779	60.000.000	0	0	844.037.779	0	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30357172	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	SAN VICENTE	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	720.748.559	50.000	0	0	720.798.559	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30380333	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	1.190.327.540	23.156.000	0	0	1.213.483.540	0	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30413025	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	1.498.504.766	4.438.000	0	0	1.502.942.766	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30409423	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	COLTAUCO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	565.859.644	346.341.000	0	0	912.200.644	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	100%
AC	30460688	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MOSTAZAL	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	694.075.754	15.628.000	0	0	709.703.754	0	REGULAR	03-11-2021	EN EJECUCIÓN	100%
AC	30424528	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	2.397.247.174	38.653.000	0	0	2.435.900.174	0	REGULAR	06-01-2020	EN EJECUCIÓN	100%
AC	30468440	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	PERALILLO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	1.208.834.384	67.053.000	0	0	1.275.887.384	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	100%
AC	30475595	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MALLOA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	1.026.452.264	2.050.000	0	0	1.028.502.264	0	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30480157	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CHIMBARONGO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	842.191.842	439.094.000	85.341.000	0	1.366.626.842	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	95%
AC	30478345	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MACHALÍ	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	1.171.737.522	25.745.000	0	0	1.197.482.522	1.763.227	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30481823	REGIÓN DEL BÍO BÍO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CODEGUA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	719.040.428	139.803.000	0	0	858.843.428	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	100%
GI	30480867	REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	0	1.034.979.000	775.308.000	0	1.810.287.000	54.467.937	REGULAR	10-04-2023	EN EJECUCIÓN	3%
GI	30485355	REGIÓN DEL MAULE	TALCA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	10.544.060	47.189.000	0	0	57.733.060	37.380.492	REGULAR	26-09-2022	DISEÑO TERMINADO	0%
AC	40027562	REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	12.447.120	87.000.000	0	0	99.447.120	0	REGULAR	01-06-2023	EN EJECUCIÓN	0%
AC	30363881	REGIÓN DEL MAULE	TALCA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI LURCAY, COMUNA DE TALCA	47.118.275	956.492.000	597.207.000	0	1.600.817.275	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40032345	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LAS CONDES	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	12.340.130	25.641.000	0	0	37.981.130	0	REGULAR	19-04-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40032732	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLUHE, COMUNA EL BOSQUE	16.934.687	35.623.000	0	0	52.557.687	0	REGULAR	19-04-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40000604	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA REINA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y II PAIDAHUE, LA REINA	11.610.000	53.192.000	0	0	64.802.000	8.707.500	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40003761	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	19.950.000	44.948.000	0	0	64.898.000	0	REGULAR	25-04-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40021104	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	13.130.000	60.469.000	0	0	73.599.000	9.847.500	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40030544	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	15.662.500	33.328.000	0	0	48.990.500	9.926.185	REGULAR	25-04-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40031378	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	16.196.656	34.389.000	0	0	50.585.656	0	REGULAR	19-04-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40032094	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	HUECHURABA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, COMUNA DE HUECHURABA	12.866.000	59.389.000	0	0	72.255.000	9.649.500	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40030970	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	11.610.000	53.358.000	0	0	64.968.000	8.707.500	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40031797	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	TALAGANTE	NORMALIZACIÓN	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PALMERAS, COMUNA DE TALAGANTE	5.930.000	25.770.000	0	0	31.700.000	6.119.998	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	0%
GI	40032124	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RÚÑDA	NORMALIZACIÓN	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, COMUNA DE RÚÑDA	7.680.000	35.131.000	0	0	42.811.000	5.760.000	REGULAR	22-07-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40031419	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	11.471.200	53.574.000	0	0	65.045.200	8.603.400	REGULAR	03-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40033504	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CENTRAL	11.730.000	53.054.000	0	0	64.784.000	8.797.500	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40033278	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	8.041.800	37.510.000	0	0	45.551.800	6.031.350	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40030257	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	9.700.000	44.144.000	0	0	53.844.000	7.275.000	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40030497	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, COMUNA DE PUENTE ALTO	14.875.000	30.878.000	0	0	45.753.000	6.375.000	REGULAR	24-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40031573	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	22.627.500	49.631.000	0	0	72.258.500	9.697.500	REGULAR	03-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40030956	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	9.000.000	40.433.000	0	0	49.433.000	0	REGULAR	24-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40031372	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	14.980.000	31.423.000	0	0	46.403.000	6.420.000	REGULAR	25-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40032527	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ESPEJO	8.800.000	41.991.000	0	0	50.791.000	0	REGULAR	22-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40035570	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MACUL	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	9.400.000	43.285.000	0	0	52.685.000	0	REGULAR	16-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40035759	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN MIGUEL	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	9.400.000	42.157.000	0	0	51.557.000	0	REGULAR	24-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40036787	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	11.000.000	52.086.000	0	0	63.086.000	0	REGULAR	16-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40036350	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	9.200.000	42.322.000	0	0	51.522.000	6.900.000	REGULAR	22-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40036105	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUDAHUEL	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CACHORRITOS, PUDAHUEL	0	42.918.000	33.311.000	0	76.229.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40036211	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUZ DEL MAÑANA, LA PINTANA	0	47.359.000	35.280.000	0	82.639.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40041681	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN BERNARDO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, SAN BERNARDO	0	42.667.000	34.437.000	0	77.104.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40041632	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y II COPIHUES BLANCOS, PEÑALOLÉN	0	49.244.000	40.792.000	0	90.036.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40041634	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y II PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS ARTISTAS, PUENTE ALTO	0	55.770.000	41.541.000	0	97.311.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40000905	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	43.400.000	591.895.000	1.129.356.000	578.487.000	2.343.138.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
AC	40027713	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MARÍA PINTO	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MARÍA PINTO	5.580.000	24.225.000	0	0	29.805.000	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	0%
GI	30487411	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	24.607.769	557.847.000	659.391.000	0	1.241.845.769	0	REGULAR	01-08-2023	EN EJECUCIÓN	3%
GI	40037302	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	42.000.000	413.256.000	1.256.171.000	267.089.000	1.978.516.000	0	REGULAR	30-06-2022	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40044402	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAURITA VICUÑA, EL BOSQUE	0	69.122.000	64.909.000	0	134.031.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	30339624	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA CISTERNA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	1.196.810.458	374.453.000	0	0	1.571.263.458	223.313.384	REGULAR	08-09-2022	EN EJECUCIÓN	99%
AC	30332877	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	772.788.199	200.590.000	0	0	973.378.199	123.733.732	REGULAR	11-01-2023	EN EJECUCIÓN	97%
AC	30411325	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	CONSTRUCCIÓN	E											

SECCIÓN GI/AC	CÓDIGO IDI	NOMBRE REGIÓN	COMUNA	PROCESO	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2022 \$	PRESUPUESTO 2023 \$	PRESUPUESTO 2024 \$	PRESUPUESTO 2025 \$	TOTAL DE LA INVERSIÓN \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/07/2023	TIPO DE PRESUPUESTO	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
AC	3037277	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	977.897.702	38.262.000	0	0	1.016.159.702	8.007.331	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30380923	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	701.371.975	61.492.000	0	0	762.863.975	31.638.059	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30413440	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MACUL	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	1.141.129.592	85.400.000	0	0	1.226.529.592	17.978.546	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30454984	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	659.098.584	38.090.000	0	0	697.188.584	12.932.563	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30450227	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	1.099.257.438	63.238.000	0	0	1.162.985.438	31.324.894	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30466935	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RECOLETA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAISO, RECOLETA	895.394.774	63.612.000	0	0	959.006.774	5.673.253	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	30467736	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	367.388.718	811.262.000	0	0	1.178.650.718	526.413.556	REGULAR	09-12-2022	EN EJECUCIÓN	84%
AC	30470933	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	1.654.685.600	418.180.000	0	0	2.072.865.600	72.885.624	REGULAR	24-05-2022	EN EJECUCIÓN	91%
AC	30471442	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	1.096.037.772	480.136.000	74.014.000	0	1.650.187.772	66.711.290	REGULAR	30-11-2021	EN EJECUCIÓN	83%
AC	30471441	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA CISTERNA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	648.183.922	343.336.000	0	0	991.519.922	182.810.175	REGULAR	12-12-2022	EN EJECUCIÓN	97%
AC	30479188	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUDAHUEL	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORDONA SUECA, PUDAHUEL	880.749.313	1.180.226.000	0	0	2.060.975.313	0	REGULAR	04-07-2023	EN EJECUCIÓN	78%
AC	30477889	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANIA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANIA	1.190.109.896	137.288.000	0	0	1.327.397.896	17.320.544	REGULAR	19-08-2020	EN EJECUCIÓN	97%
GI	40014181	REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - QURY MAYIRI	0	367.289.846	0	0	367.289.846	14.435.241	REGULAR	29-05-2023	EN EJECUCIÓN	19%
GI	40016658	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2º PROCESO - WILLI MAPU	40.128.306	3.730.344	0	0	43.858.650	0	REGULAR	-	NO SE RECONTRATA	30%
GI	40016658	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANIA	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2º PROCESO - LOS MAGNOLIOS	0	161.148.340	496.187.915	0	657.336.255	0	REGULAR	10-08-2023	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40026325	REGIÓN DE COQUIMBO	MONTE PATRIA	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 COLOSITO	96.519.243	9.037.000	0	0	105.556.243	0	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	40026325	REGIÓN DE COQUIMBO	ILAPEL	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 TOM Y JERRY	266.003.386	79.936.284	0	0	345.939.670	25.222.083	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	87%
GI	40026325	REGIÓN DE VALPARAÍSO	LLAYLAY	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 TRENCHITO	0	227.094.486	227.094.486	0	454.188.972	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40026325	REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	213.871.258	40.458.297	0	0	254.329.555	40.270.818	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	40026325	REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CISNES	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 CUNCUNITA	0	377.432.410	0	0	377.432.410	176.993.060	REGULAR	13-12-2022	EN EJECUCIÓN	64%
GI	40033347	REGIÓN DEL MAULE	CONSTITUCIÓN	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 PRINCIPIO CONSTITUCIÓN	108.639.885	131.809.025	0	0	240.448.910	53.860.759	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	75%
GI	40033347	REGIÓN DEL MAULE	LINARES	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 BLANCA NIEVES LINARES	132.049.112	124.558.900	0	0	256.608.012	30.275.436	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	66%
GI	40033347	REGIÓN DEL MAULE	TALCA	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 FRUTILLITA TALCA	207.610.298	309.466.106	0	0	517.076.404	220.475.164	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	40035049	REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CHILE CHICO	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2º PROCESO 2021 PUERTO BERTRAND	0	195.274.000	0	0	195.274.000	175.108.059	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	40035049	REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	NATALES	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2º PROCESO 2021 LOS CISNES	603.464.709	106.287.609	0	0	709.752.318	0	REGULAR	-	FINALIZADO	100%
GI	40035313	REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3º PROCESO - PURUM NAIRA	0	255.566.211	237.656.202	0	493.222.413	23.443.619	REGULAR	29-05-2023	EN EJECUCIÓN	16%
GI	40036407	REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	COYHAIQUE	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4º PROCESO - GABRIELA MISTRAL	0	423.965.000	0	0	423.965.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40036407	REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	AYSÉN	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4º PROCESO - LOBITO FERROZ	0	368.506.000	0	0	368.506.000	320.870.669	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	30132690	REGIÓN DE VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	2.376.625.442	7.344.000	0	0	2.383.969.442	0	REGULAR	-	TERMINADO	100%
GI	30480706	REGIÓN DEL MAULE	CAUQUENES	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	1.151.933.886	5.835.000	0	0	1.157.768.886	0	REGULAR	-	FINALIZADO	100%
GI	30471938	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RÍÑONA	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, RÍÑONA	34.000.000	340.877.000	1.019.041.000	375.324.000	1.769.242.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	30479846	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	61.465.000	797.908.000	2.377.713.000	871.650.000	4.108.736.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	30486917	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, ESTACIÓN CENTRAL	38.510.000	496.317.000	1.476.101.000	283.663.000	2.294.591.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	30486959	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUESTRO MUNDO, ESTACIÓN CENTRAL	31.000.000	471.153.000	978.540.000	0	1.480.693.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	30488828	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS, PUENTE ALTO	37.130.000	564.913.000	1.160.009.000	0	1.762.052.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40001569	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	QUINTA NORMAL	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	49.000.000	447.864.000	1.327.676.000	497.913.000	2.322.453.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40000277	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	25.233.000	282.345.000	579.706.000	0	887.284.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40000269	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SC Y J ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	45.300.000	612.292.000	1.818.283.000	778.637.000	3.254.512.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40000278	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	37.000.000	386.395.000	1.150.027.000	420.441.000	1.993.863.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	40030870	REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	8.143.219	10.632.000	19.314.000	0	38.089.219	0	REGULAR	20-08-2021	EN EJECUCIÓN	0%
GI	40030505	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULITO DE TERNURA, COMUNA DE RENCA	22.277.500	48.191.000	0	0	70.468.500	0	REGULAR	04-05-2022	EN EJECUCIÓN	0%
AC	30483796	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA FLORIDA	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	1.092.737.902	11.400.000	0	0	1.104.137.902	11.331.278	REGULAR	-	APERTURADO	100%
AC	30377173	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	667.211.385	2.681.000	0	0	669.892.385	0	REGULAR	-	TERMINADO	100%
AC	40027563	REGIÓN DEL MAULE	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	12.738.319	17.440.000	53.686.000	0	83.864.319	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	0%
AC	30432373	REGIÓN DEL MAULE	CAUQUENES	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL, CAUQUENES	782.391.837	428.159.000	0	0	1.210.550.837	247.704.094	REGULAR	28-12-2022	EN EJECUCIÓN	96%
AC	40046177	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	0	68.094.000	0	0	68.094.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40048302	REGIÓN DEL MAULE	SAN JAVIER	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	0	352.912.000	47.604.000	0	400.516.000	0	REGULAR	-	EN LICITACIÓN	0%
GI	30474133	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBÍ, CERRO NAVIA	0	427.977.000	1.296.349.000	31.191.000	1.755.517.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
AC	30470393	REGIÓN DEL BIOBÍO	TUCAPEL	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	524.463.465	19.896.000	159.873.000	0	704.232.465	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	99%
AC	30411174	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	835.719.273	370.347.000	500.755.000	0	1.706.821.273	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	86%
AC	40042167	REGIÓN DEL BIOBÍO	ARAUCO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE DE TUBUL, ARAUCO	0	10.001.000	505.332.000	0	515.333.000	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	0%
GI	40014181	REGIÓN DE VALPARAÍSO	LOS ANDES	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - FOSFORITO	96.440.511	246.042.221	0	0	342.482.732	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	86%
GI	30462226	REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	AMPLIACIÓN	EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN 11 Y SALA CUNA CASTILLO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	238.426	6.227.000	83.084.000	0	89.549.426	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	94%
AC	30434375	REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	1.049.498	17.330.000	454.707.000	0	473.086.498	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	95%
AC	30331122	REGIÓN DEL BIOBÍO	HUALQUI	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	744.552.154	15.000.000	47.000.000	0	806.552.154	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	100%
AC	40024741	REGIÓN DE COQUIMBO	PUNTAQUI	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN											

SECCIÓN GI/AC	CÓDIGO IDI	NOMBRE REGIÓN	COMUNA	PROCESO	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2022 \$	PRESUPUESTO 2023 \$	PRESUPUESTO 2024 \$	PRESUPUESTO 2025 \$	TOTAL DE LA INVERSIÓN \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/07/2023	TIPO DE PRESUPUESTO	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
AC	40027008	REGIÓN DE LOS RÍOS	RÍO BUENO	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	18.131.358	83.547.000	945.722.000	0	1.047.400.358	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40045604	REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	PUNTA ARENAS	HABILITACIÓN	EJECUCIÓN	HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	0	194.237.000	95.046.000	0	289.283.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40052308	REGIÓN DE LOS LAGOS	OSORNO	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACION I. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO OSORNO	0	338.638.000	0	0	338.638.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40052263	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA FLORIDA	CONSERVACIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACION JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA PROCESO 2023. LOS COPILUES	0	175.751.000	506.781.000	0	682.532.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	30431822	REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	REPOSICIÓN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	372.746.892	87.755.000	2.818.430.000	0	3.278.931.892	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	21%
AC	30377522	REGIÓN DEL MAULE	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE	798.460.596	94.562.000	834.204.000	0	1.727.226.596	0	REGULAR	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	81%
GI	40050271	REGIÓN DE COQUIMBO	LA HIGUERA	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO	0	12.000.000	69.631.000	0	81.631.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%
GI	40031272	REGIÓN DE VALPARAÍSO	VALPARAISO	REPOSICIÓN	DISEÑO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAISO	0	23.923.000	77.268.000	0	101.191.000	0	REGULAR	-	DECRETO IDENTIFICATORIO	0%