

GLOSA 14.16
Reportado Junio 2023
Informe N° 5 mensual año 2023

Nómina de proyectos de Inversiones Públicas

Elaborado por:	Pilar Gálvez López Profesional de gestión Oficina de Control Presupuestario	
Validado por:	Linda Catalán Sanhueza Encargada Sección de Soporte, Seguimiento y Control (S)	
Aprobado por:	Rodrigo Castro Méndez Director Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos (S)	
Julio 2023		

I. Índice

I. Índice.....	2
II. Presentación	3
III. Nómina de proyectos de inversión	4

II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de los proyectos de inversión del subtítulo 31, de la Glosa artículo 14.16 de la referida Ley, que indica: "Nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el art. 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esta nómina contendrá el nombre. Localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2023. Se deberá distinguir aquellos proyectos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N°21.288".

III. Nómina de proyectos de inversión

A continuación, se presenta nómina de proyectos de inversión del subtítulo 31:

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	55.564.000	11.968.720	07-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CALAMA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	10.752.000	0	31-08-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	24.181.000	12.940.965	10-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CALAMA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	37.831.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	305.141.000	198.776.284	17-02-2022	-
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	61.003.000	45.981.999	07-06-2021	-
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	245.969.000	120.520.225	05-09-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ATACAMA	FREIRINA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	5.722.000	0	05-09-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ATACAMA	FREIRINA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	41.000.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE ATACAMA	COPIAPÓ	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL AÑAÑUCAS, COPIAPÓ	51.500.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE ATACAMA	TIERRA AMARILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS. TIERRA AMARILLA	339.067.000	0	04-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE ATACAMA	VALLENAR	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA JARDÍN INFANTIL NVA. CASTILLA VALLENAR	1.061.189.000	0	30-10-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	AYSÉN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	46.320.000	0	28-07-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COMBARBALÁ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	20.986.000	20.985.226	05-08-2021	-
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	1.099.842.000	53.865.945	27-04-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	17.120.000	17.120.000	22-11-2021	-

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	22.308.000	5.326.983	26-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	378.312.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	291.771.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	68.875.000	39.892.650	29-08-2022	-
REGIÓN DE COQUIMBO	MONTE PATRIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	17.000.000	12.746.401	30-05-2022	-
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	13.325.000	0	14-08-2020	-
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LUCERITO, TEMUCO	4.890.000	0	03-01-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	LAUTARO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	1.117.243.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	430.901.000	332.875.230	17-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	44.561.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	PUCÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	27.423.000	0	13-07-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	768.352.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	PUCÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	60.133.000	6.459.467	22-10-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	24.783.000	9.442.325	28-06-2022	-
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	162.096.000	61.397.331	08-07-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LOS LAGOS	LOS MUERMOS	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	14.117.000	1.604.087	30-09-2021	-
REGIÓN DE LOS RÍOS	VALDIVIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR BONIFACIO DE VALDIVIA	220.050.000	169.904.306	01-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ÑUBLE	CHILLÁN VIEJO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	38.851.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE ÑUBLE	ÑIQUÉN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SAN JORGE, ÑIQUEN	110.157.000	0	-	EN FORMULACIÓN
REGIÓN DE ÑUBLE	SAN IGNACIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, COMUNA SAN IGNACIO	170.797.000	0	-	EN FORMULACIÓN
REGIÓN DE TARAPACÁ	IQUIQUE	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELLITAS, IQUIQUE	107.757.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILLOTA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	14.304.000	14.303.800	05-11-2021	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LA CALERA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	18.171.000	1.745.937	29-10-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	OLMUÉ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	419.737.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN ANTONIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	219.817.000	0	03-09-2019	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	VIÑA DEL MAR	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	290.934.000	0	15-06-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	286.108.000	0	29-06-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	407.005.000	0	21-09-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	PUCHUNCAVÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	13.313.000	0	24-11-2017	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	EL QUISCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRADOR, EL QUISCO	6.169.000	0	07-08-2017	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	EL QUISCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	56.996.000	36.874.575	04-08-2022	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN FELIPE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	233.968.000	14.141.944	16-12-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN FELIPE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	87.078.000	11.969.302	11-05-2021	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	30.558.000	0	29-10-2019	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	25.376.000	0	25-09-2017	-

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LA LIGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	140.044.000	0	17-07-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LOS ANDES	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTEANDINO, LOS ANDES	7.635.000	0	07-09-2017	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	NOGALES	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISABEL, NOGALES	2.761.000	0	13-12-2017	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CABILDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	281.290.000	0	17-07-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	PUTAENDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	19.256.000	0	08-01-2018	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUINTERO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	244.055.000	137.233.038	14-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	HUALPÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BARQUITO DE ILUSIONES, HUALPÉN	26.040.000	0	21-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONCEPCIÓN	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	14.456.000	13.832.000	20-12-2021	-
REGIÓN DEL BIOBÍO	CORONEL	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BERTA, CORONEL	23.740.000	0	22-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	TOMÉ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	36.218.000	7.043.533	16-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	LOS ANGELES	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	22.299.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL BIOBÍO	CAÑETE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, CAÑETE	23.699.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	7.050.000	0	05-04-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CORONEL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	147.555.000	0	13-11-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL BIOBÍO	LOS ÁNGELES	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	151.089.000	62.757.825	29-07-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	153.932.000	34.628.279	15-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONCEPCIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	40.148.000	10.147.337	20-05-2022	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	95.408.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	PEUMO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	60.000.000	0	06-07-2020	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	SAN VICENTE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	50.000	0	08-06-2020	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	23.156.000	0	30-12-2020	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	4.438.000	0	13-04-2020	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	COLTAUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	346.341.000	0	14-08-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MOSTAZAL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	15.628.000	0	03-11-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	38.653.000	0	06-01-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	PERALILLO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	67.053.000	0	02-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MALLOA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	2.050.000	0	24-09-2020	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CHIMBARONGO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	400.000.000	0	11-09-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MACHALÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	25.745.000	1.763.227	08-01-2021	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CODEGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	139.803.000	0	11-09-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	1.034.979.000	47.143.106	10-04-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	TALCA	DISEÑO	REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	47.189.000	37.380.492	26-09-2022	-
REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	87.000.000	0	01-06-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	TALCA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	956.492.000	0	-	EN LICITACIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LAS CONDES	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	25.641.000	0	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, COMUNA EL BOSQUE	35.623.000	0	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA REINA	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	53.192.000	8.707.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	44.948.000	0	25-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	60.469.000	9.847.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	33.328.000	6.712.500	25-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	34.389.000	0	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	HUECHURABA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, COMUNA DE HUECHURABA	59.389.000	9.649.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	53.358.000	8.707.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	TALAGANTE	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PALMERAS, COMUNA DE TALAGANTE	25.770.000	6.119.998	25-07-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ÑUÑO A	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, COMUNA DE ÑUÑO A	35.131.000	5.760.000	22-07-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	53.574.000	8.603.400	03-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CENTRAL	53.054.000	8.797.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	37.510.000	6.031.350	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	44.144.000	7.275.000	04-05-2022	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, COMUNA DE PUENTE ALTO	30.878.000	6.375.000	24-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	49.631.000	0	03-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	40.433.000	0	24-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	31.423.000	6.420.000	25-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ESPEJO	41.991.000	0	22-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MACUL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	43.285.000	0	16-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN MIGUEL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	42.157.000	0	24-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	52.086.000	0	16-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	42.322.000	6.900.000	22-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUDAHUEL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CACHORRITOS, PUDAHUEL	42.918.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUZ DEL MAÑANA, LA PINTANA	47.359.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN BERNARDO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, SAN BERNARDO	42.667.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI COPIHUES BLANCOS, PEÑALOLÉN	49.244.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS ARTISTAS, PUENTE ALTO	55.770.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	591.895.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MARÍA PINTO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MARÍA PINTO	24.225.000	0	15-06-2022	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	557.847.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	413.256.000	0	30-06-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAURITA VICUÑA, EL BOSQUE	69.122.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA CISTERNA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	374.453.000	145.602.952	08-09-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	200.590.000	54.700.261	11-01-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	261.149.000	169.656.115	12-10-2022	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRILLOS	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	156.038.000	0	22-12-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	161.296.000	14.760.479	27-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	308.007.000	108.714.224	15-11-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	59.060.000	0	05-01-2022	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	646.976.000	566.025.942	15-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	38.262.000	8.007.331	22-12-2020	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	61.492.000	31.638.059	28-06-2022	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MACUL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	85.400.000	17.978.546	15-03-2022	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	38.090.000	12.932.563	30-12-2019	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	63.228.000	31.324.894	03-08-2021	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RECOLETA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	63.612.000	5.673.253	08-03-2021	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	811.262.000	473.912.993	09-12-2022	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	418.180.000	72.885.624	24-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	480.136.000	66.711.290	30-11-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA CISTERNA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	343.336.000	164.437.540	12-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUDAHUEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	1.180.226.000	0	04-07-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	137.288.000	17.310.544	19-08-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - QURY MAYIRI	367.289.846	0	29-05-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO - WILLI-MAPU	3.730.344	0	30-06-2020	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO - LOS MAGNOLIOS	161.148.340	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	MONTE PATRIA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 COLOSITO	9.037.000	0	22-06-2021	-
REGIÓN DE COQUIMBO	ILLAPEL	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 TOM Y JERRY	79.936.284	25.222.083	04-04-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LLAYLLAY	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 TRENCITO	227.094.486	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	40.458.297	38.270.603	01-06-2021	-
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CISNES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 CUNCUNITA	377.432.410	118.941.647	13-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 PRINCIPIPO CONSTITUCIÓN	131.809.025	53.860.759	04-05-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DEL MAULE	LINARES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 BLANCA NIEVES LINARES	124.558.900	30.275.436	13-01-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL MAULE	TALCA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 FRUTILLITA TALCA	309.466.106	219.685.248	06-06-2022	-
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CHILE CHICO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 PUERTO BERTRAND	195.274.000	123.158.728	15-12-2022	-
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	NATALES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 LOS CISNES	106.287.609	0	19-04-2022	-
REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO - PURUM NAIRA	255.566.211	0	29-05-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	COYHAIQUE	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO - GABRIELA MISTRAL	423.965.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	AYSÉN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO - LOBITO FERROZ	368.506.000	320.870.469	14-12-2022	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	7.344.000	0	05-11-2018	-
REGIÓN DEL MAULE	CAUQUENES	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	5.835.000	0	04-06-2020	-
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ÑUÑO A	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	340.877.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	797.908.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, ESTACIÓN CENTRAL	496.317.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUESTRO MUNDO, ESTACIÓN CENTRAL	471.153.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS, PUENTE ALTO	564.913.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	QUINTA NORMAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	447.864.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	282.345.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	612.292.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	386.395.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	10.632.000	0	20-08-2021	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, COMUNA DE RENCA	48.191.000	0	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA FLORIDA	EJECUCIÓN	REPOSICION SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	11.400.000	11.331.278	05-03-2018	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	2.681.000	0	09-07-2020	-
REGIÓN DEL MAULE	SAN CLEMENTE	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	17.440.000	0	03-06-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL MAULE	CAUQUENES	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL, CAUQUENES	414.995.000	247.704.094	28-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	68.094.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL MAULE	SAN JAVIER	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	352.912.000	0	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	427.977.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL BIOBÍO	TUCAPEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	19.896.000	0	13-11-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	INDEPENDENCIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	370.347.000	0	16-05-2018	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL BIOBÍO	ARAUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION TERMINACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE DE TUBUL, ARAUCO	10.001.000	0	-	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LOS ANDES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - FOSFORITO	246.042.221	0	30-09-2022	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 30/06/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	6.227.000	0	10-01-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	17.330.000	0	18-10-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL BIOBÍO	HUALQUI	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	15.000.000	0	23-07-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE COQUIMBO	PUNITAQUI	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	27.310.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	LAS CABRAS	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	327.504.000	0	23-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE LOS LAGOS	CASTRO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	177.912.000	0	12-03-2018	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE LOS LAGOS	PUERTO MONTT	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	31.440.000	0	06-04-2022	-
REGIÓN DE LOS RÍOS	RÍO BUENO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	83.547.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	194.237.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE LOS LAGOS	OSORNO	EJECUCIÓN	CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, OSORNO	338.638.000	0	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA FLORIDA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA PROCESO 2023, LOS COPIHUES	175.751.000	0	-	EN REEVALUACIÓN