



**INFORME TRIMESTRAL
NOMINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**
Informe N°2 segundo trimestre del año 2023

(Subtítulo 31)

Elaborado por: **José Bravo Morales**
Profesional de Gestión de Soporte y Reportabilidad

Validado por: **Javier Durbahn Estrada**
Encargado Oficina de Soporte y Reportabilidad

Aprobado por: **Rodrigo Castro Mendez**
Director (S) Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos



(firma)



(firma)



(firmar y timbrar)





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

**Indicar Nombre del Informe
Informe N° 2 y segundo trimestre**

Página 1 de 21

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad**

Julio de 2023

I. Índice

I. Índice.....	1
II. Presentación	2
III. Nómina de proyectos de inversión.....	2



**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.**
Oficina de Soporte y Reportabilidad

II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de la nómina de proyectos de inversión del subtítulo 31 contemplado en el artículo 14 N°3 de la referida Ley.

III. Nómina de proyectos de inversión

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	305.141.000	198.776.284	17-02-2022	25-05-2023	100,00%	65%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	61.003.000	45.981.999	07-06-2021	13-01-2023	100,00%	75%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	Proyecto de Arrastre	20.986.000	20.985.226	05-08-2021	29-12-2022	100,00%	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	Proyecto de Arrastre	68.875.000	39.892.650	29-08-2022	15-02-2023	100,00%	58%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	Proyecto de Arrastre	17.000.000	12.746.401	30-05-2022	29-11-2022	100,00%	75%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	9.037.000	0	22-06-2021	13-04-2022	100,00%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	Proyecto de Arrastre	7.344.000	0	05-11-2018	03-12-2021	100,00%	0%



Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNAS Y NIVE- LES MEDIOS VEN- TANAS II, PUCHUN- CAVÍ	Proyecto de Arrastre	13.313.000	0	24-11-2017	27-05-2020	100,00%	0%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRA- DOR, EL QUISCO	Proyecto de Arrastre	6.169.000	0	07-08-2017	04-02-2019	100,00%	0%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNAS Y NIVE- LES MEDIOS ES- CUELA HOGAR SAN FELIPE	Proyecto de Arrastre	87.078.000	11.969.302	11-05-2021	28-04-2023	100,00%	14%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRAL- CAMAHUIDA, EL QUISCO	Proyecto de Arrastre	56.996.000	36.874.575	04-08-2022	11-04-2023	100,00%	65%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNAS Y NIVE- LES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	30.558.000	0	29-10-2019	22-03-2021	100,00%	0%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNAS Y NIVE- LES MEDIOS INGE- NIERO HYATT, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	25.376.000	0	25-09-2017	27-07-2020	100,00%	0%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISA- BEL, NOGALES	Proyecto de Arrastre	2.761.000	0	13-12-2017	30-11-2020	100,00%	0%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALI- NAS, PUTAENDO	Proyecto de Arrastre	19.256.000	0	08-01-2018	14-02-2020	100,00%	0%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTEAN- DINO, LOS ANDES	Proyecto de Arrastre	7.635.000	0	07-09-2017	05-08-2019	100,00%	0%
REGIÓN METRO- POLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR- DÍN INFANTIL MOI- SÉS GONZALEZ, BUIN	Proyecto de Arrastre	59.060.000	0	05-01-2022	19-08-2022	100,00%	0%
REGIÓN METRO- POLITANA DE SANTIAGO	REPOSICION SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLO- RIDA	Proyecto de Arrastre	11.400.000	11.331.278	05-03-2018	19-02-2021	100,00%	99%





Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	Proyecto de Arrastre	261.149.000	169.656.115	12-10-2022	11-05-2023	100,00%	65%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	Proyecto de Arrastre	85.400.000	17.978.546	15-03-2022	14-04-2023	100,00%	21%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	Proyecto de Arrastre	38.262.000	8.007.331	22-12-2020	07-10-2022	100,00%	21%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	Proyecto de Arrastre	61.492.000	31.638.059	28-06-2022	02-12-2022	100,00%	51%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	38.090.000	12.932.563	30-12-2019	30-11-2022	100,00%	34%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	Proyecto de Arrastre	63.612.000	5.673.253	08-03-2021	02-12-2022	100,00%	9%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	Proyecto de Arrastre	63.228.000	31.324.894	03-08-2021	24-10-2022	100,00%	50%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	Proyecto de Arrastre	25.745.000	1.763.227	08-01-2021	08-06-2022	100,00%	7%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	Proyecto de Arrastre	2.050.000	0	24-09-2020	13-05-2022	100,00%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	Proyecto de Arrastre	60.000.000	0	06-07-2020	30-12-2021	100,00%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	2.681.000	0	09-07-2020	14-06-2022	100,00%	0%



Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	23.156.000	0	30-12-2020	05-08-2022	100,00%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	4.438.000	0	13-04-2020	04-05-2021	100,00%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	Proyecto de Arrastre	50.000	0	08-06-2020	07-05-2021	100,00%	0%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	Proyecto de Arrastre	5.835.000	0	04-06-2020	15-06-2021	100,00%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 - FRUTILLITA	Proyecto de Arrastre	309.466.106	219.685.248	06-06-2022	01-06-2023	100,00%	71%
REGIÓN DEL BIO-BÍO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	40.458.297	38.270.603	01-06-2021	05-12-2022	100,00%	95%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	13.325.000	0	14-08-2020	27-07-2022	100,00%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	24.783.000	9.442.325	28-06-2022	14-04-2021	100,00%	38%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO - LOBITO FERROZ	Proyecto de Arrastre	368.506.000	320.870.469	14-12-2022	07-07-2023	100,00%	87%



**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE AY-SÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 - PUERTO BERTRAND	Proyecto de Arrastre	195.274.000	123.158.728	15-12-2022	13-07-2023	100,00%	63%
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 - LOS CISNES	Proyecto de Arrastre	106.287.609	0	19-04-2022	15-11-2022	100,00%	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	Proyecto de Arrastre	31.440.000	0	06-04-2022	27-02-2023	100,00%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	Proyecto de Arrastre	290.934.000	0	15-06-2023		99,99%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	Proyecto de Arrastre	244.055.000	137.233.038	14-03-2022		99,96%	56%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	Proyecto de Arrastre	346.341.000	0	14-08-2017		99,94%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	Proyecto de Arrastre	67.053.000	0	02-06-2020		99,91%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	38.653.000	0	06-01-2020		99,90%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	Proyecto de Arrastre	153.932.000	34.628.279	15-12-2022		99,81%	22%



**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.**
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	Proyecto de Arrastre	15.628.000	0	03-11-2021		99,72%	0%
REGIÓN DE ATACAMA	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS. TIERRA AMARILLA	Proyecto de Arrastre	339.067.000	0	04-06-2020		99,56%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	Proyecto de Arrastre	219.817.000	0	03-09-2019		99,56%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	Proyecto de Arrastre	139.803.000	0	11-09-2017		99,50%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	Proyecto de Arrastre	147.555.000	0	13-11-2017		99,28%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	Proyecto de Arrastre	374.453.000	145.602.952	08-09-2022		99,00%	39%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	Proyecto de Arrastre	156.038.000	0	22-12-2020		98,72%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	Proyecto de Arrastre	140.044.000	0	17-07-2023		98,54%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	308.007.000	108.714.224	15-11-2022		98,49%	35%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	245.969.000	120.520.225	05-09-2022		98,32%	49%



**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.**

Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	Proyecto de Arrastre	343.336.000	164.437.540	12-12-2022		97,29%	48%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	Proyecto Nuevo	200.590.000	54.700.261	11-01-2023		97,03%	27%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	Proyecto de Arrastre	137.288.000	17.310.544	19-08-2020		96,74%	13%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	Proyecto de Arrastre	646.976.000	566.025.942	15-12-2022		95,73%	87%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	Proyecto de Arrastre	400.000.000	0	11-09-2017		94,52%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	407.005.000	0	21-09-2020		94,19%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	Proyecto de Arrastre	151.089.000	62.757.825	29-07-2020		92,28%	42%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	Proyecto de Arrastre	418.180.000	72.885.624	24-05-2022		91,08%	17%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	161.296.000	14.760.479	27-04-2022		90,22%	9%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	286.108.000	0	29-06-2023		89,65%	0%



**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.**
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	Proyecto de Arrastre	233.968.000	14.141.944	16-12-2021		89,63%	6%
REGIÓN DE CO- QUIMBO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	79.936.284	25.222.083	04-04-2022		87,30%	32%
REGIÓN METRO- POLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	Proyecto de Arrastre	811.262.000	473.912.993	09-12-2022		84,13%	58%
REGIÓN DE VAL- PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	Proyecto de Arrastre	281.290.000	0	17-07-2023		84,03%	0%
REGIÓN METRO- POLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	480.136.000	66.711.290	30-11-2021		82,88%	14%
REGIÓN METRO- POLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	Proyecto de Arrastre	1.180.226.000	0	04-07-2023		78,11%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	Proyecto de Arrastre	131.809.025	53.860.759	04-05-2022		75,01%	41%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	Proyecto de Arrastre	124.558.900	30.275.436	13-01-2022		65,89%	24%
REGIÓN DE ATA- CAMA	CONSTRUCCION SALA CUNA JARDÍN INFANTIL NVA. CASTILLA VALLENAR	Proyecto de Arrastre	1.061.189.000	0	30-10-2017		51,86%	0%
REGIÓN DE CO- QUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	Proyecto de Arrastre	1.099.842.000	53.865.945	27-04-2023		7,13%	5%
REGIÓN DE TARA- PACÁ	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO	Proyecto de Arrastre	255.566.211	0	29-05-2023		6,41%	0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Indicar Nombre del Informe
Informe N° 2 y segundo trimestre

Página 10 de 21

Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE TARA-PACÁ	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	Proyecto de Arrastre	367.289.846	0	29-05-2023		6,09%	0%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	Proyecto Nuevo	1.034.979.000	47.143.106	10-04-2023		3,20%	5%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	Proyecto de Arrastre	413.256.000	0	30-06-2023		0,10%	0%
REGIÓN DE TARA-PACÁ	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELLITAS, IQUIQUE	Proyecto de Arrastre	107.757.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	REPOSICION JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	55.564.000	11.968.720	07-12-2022		0,00%	22%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	Proyecto de Arrastre	10.752.000	0	31-08-2021		0,00%	0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	REPOSICIÓN SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	Proyecto de Arrastre	37.831.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	Proyecto de Arrastre	24.181.000	12.940.965	10-06-2022		0,00%	54%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL AÑAÑUCAS, COPIAPÓ	Proyecto de Arrastre	51.500.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	Proyecto de Arrastre	5.722.000	0	05-09-2022		0,00%	0%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	Proyecto de Arrastre	41.000.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINPON, COMUNA DE COQUIMBO	Proyecto de Arrastre	17.120.000	17.120.000	22-11-2021		0,00%	100%



**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.**
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE CO-QUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	Proyecto de Arrastre	10.632.000	0	20-08-2021		0,00%	0%
REGIÓN DE CO-QUIMBO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	Proyecto de Arrastre	22.308.000	5.326.983	26-12-2022		0,00%	24%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILOTA	Proyecto de Arrastre	14.304.000	14.303.800	05-11-2021		0,00%	100%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	Proyecto de Arrastre	18.171.000	1.745.937	29-10-2021		0,00%	10%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	Proyecto de Arrastre	53.574.000	8.603.400	03-05-2022		0,00%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	Proyecto de Arrastre	52.086.000	0	16-06-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	Proyecto de Arrastre	44.948.000	0	25-04-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, COMUNA EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	35.623.000	0	19-04-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAURITA VICUÑA, EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	69.122.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	40.433.000	0	24-06-2022		0,00%	0%



**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios
Educativos.**
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	53.054.000	8.797.500	04-05-2022		0,00%	17%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, COMUNA DE HUECHURABA	Proyecto de Arrastre	59.389.000	9.649.500	04-05-2022		0,00%	16%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	Proyecto de Arrastre	378.312.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	Proyecto de Arrastre	291.771.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	Proyecto de Arrastre	44.144.000	7.275.000	04-05-2022		0,00%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUZ DEL MAÑANA, LA PINTANA	Proyecto de Arrastre	47.359.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	Proyecto de Arrastre	53.192.000	8.707.500	04-05-2022		0,00%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	Proyecto de Arrastre	25.641.000	0	19-04-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ESPEJO	Proyecto de Arrastre	41.991.000	0	22-06-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	Proyecto de Arrastre	43.285.000	0	16-06-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MARÍA PINTO	Proyecto de Arrastre	24.225.000	0	15-06-2022		0,00%	0%



NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	Proyecto de Arrastre	419.737.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, COMUNA DE ÑUÑO A	Proyecto de Arrastre	35.131.000	5.760.000	22-07-2022		0,00%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XI-PANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Proyecto de Arrastre	33.328.000	6.712.500	25-04-2022		0,00%	20%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	Proyecto de Arrastre	49.631.000	0	03-05-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Proyecto de Arrastre	42.322.000	6.900.000	22-06-2022		0,00%	16%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	227.094.486	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	Proyecto de Arrastre	53.358.000	8.707.500	04-05-2022		0,00%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI COPIHUES BLANCOS, PEÑALOLÉN	Proyecto de Arrastre	49.244.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CA-CHORRITOS, PUDAHUEL	Proyecto de Arrastre	42.918.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	612.292.000	0			0,00%	0%



Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	282.345.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	386.395.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, COMUNA DE PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	30.878.000	6.375.000	24-06-2022		0,00%	21%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS ARTISTAS, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	55.770.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	496.317.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUESTRO MUNDO, ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	471.153.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	60.469.000	9.847.500	04-05-2022		0,00%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	48.191.000	0	04-05-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	31.423.000	6.420.000	25-06-2022		0,00%	20%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	37.510.000	6.031.350	04-05-2022		0,00%	16%





Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, SAN BERNARDO	Proyecto de Arrastre	42.667.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO - WILLY MAPU	Proyecto de Arrastre	3.730.344	0	30-06-2020		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	Proyecto de Arrastre	34.389.000	0	19-04-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	Proyecto de Arrastre	42.157.000	0	24-06-2022		0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PALMERAS, COMUNA DE TALAGANTE	Proyecto de Arrastre	25.770.000	6.119.998	25-07-2022		0,00%	24%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	Proyecto de Arrastre	591.895.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO	Proyecto de Arrastre	161.148.340	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	Proyecto de Arrastre	340.877.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	Proyecto de Arrastre	797.908.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGAR-CITO, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	95.408.000	0			0,00%	0%



Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCA-GUA	Proyecto de Arrastre	68.094.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	557.847.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	564.913.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	Proyecto de Arrastre	447.864.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	Proyecto de Arrastre	87.000.000	0	01-06-2023		0,00%	0%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	Proyecto de Arrastre	47.189.000	37.380.492	26-09-2022		0,00%	79%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	Proyecto de Arrastre	38.851.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, CAÑETE	Proyecto de Arrastre	23.699.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	Proyecto de Arrastre	14.456.000	13.832.000	20-12-2021		0,00%	96%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	Proyecto de Arrastre	40.148.000	10.147.337	20-05-2022		0,00%	25%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BERTA, CORONEL	Proyecto de Arrastre	23.740.000	0	22-03-2022		0,00%	0%



NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL BIO-BÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BARQUITO DE ILUSIONES, HUALPÉN	Proyecto de Arrastre	26.040.000	0	21-03-2022		0,00%	0%
REGIÓN DEL BIO-BÍO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	Proyecto de Arrastre	22.299.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL BIO-BÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	Proyecto de Arrastre	7.050.000	0	05-04-2021		0,00%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	Proyecto de Arrastre	956.492.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL BIO-BÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	Proyecto de Arrastre	36.218.000	7.043.533	16-05-2022		0,00%	19%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	Proyecto de Arrastre	352.912.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SAN JORGE, ÑIQUEN	Proyecto de Arrastre	110.157.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	Proyecto de Arrastre	27.423.000	0	13-07-2021		0,00%	0%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, COMUNA SAN IGNACIO	Proyecto de Arrastre	170.797.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	Proyecto de Arrastre	1.117.243.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LUCE-RITO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	4.890.000	0	03-01-2022		0,00%	0%



NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	44.561.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	Proyecto de Arrastre	14.117.000	1.604.087	30-09-2021	16-05-2023	0,00%	11%
REGIÓN DE AY-SÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	Proyecto de Arrastre	46.320.000	0	28-07-2022		0,00%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	Proyecto de Arrastre	17.440.000	0	03-06-2021		0,00%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	Proyecto de Arrastre	60.133.000	6.459.467	22-10-2021		99,44%	11%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	162.096.000	61.397.331	08-07-2021		98,83%	38%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	430.901.000	332.875.230	17-03-2022		95,91%	77%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	768.352.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE LOS RÍOS	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR BONIFACIO DE VALDIVIA	Proyecto de Arrastre	220.050.000	169.904.306	01-12-2022		99,73%	77%
REGIÓN DE AY-SÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	377.432.410	118.941.647	13-12-2022		47,00%	32%



NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE AY-SÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO	Proyecto de Arrastre	423.965.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL, CAUQUENES	Proyecto de Nuevo	414.995.000	247.704.094	28-12-2022		96,45%	60%
REGIÓN DE VAL- PARÁISO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTI- LES JUNJI DE ADMI- NISTRACIÓN DI- RECTA 2019 - FOS- FORITO	Proyecto de Arrastre	246.042.221	0	30-09-2022		85,52%	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCI- PITO, OSORNO	Proyecto de Nuevo	338.638.000	0			0,00%	0%
REGIÓN METRO- POLITANA DE SANTIAGO	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI- LES JUNJI DE ADMI- NISTRACIÓN DI- RECTA PROCESO 2023, LOS CO- PIHUES	Proyecto de Nuevo	175.751.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE CO- QUIMBO	AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTI- LLITO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	Proyecto de Arrastre	6.227.000	0	10-01-2017		94,00%	0%
REGIÓN METRO- POLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JAR- DÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NA- VIA	Proyecto de Nuevo	427.977.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE CO- QUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR- DÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	Proyecto de Arrastre	17.330.000	0	18-10-2021		95,36%	0%
REGIÓN DEL BIO- BÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR- DÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUAL- QUI	Proyecto de Arrastre	15.000.000	0	23-07-2020		99,83%	0%
REGIÓN DE CO- QUIMBO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RA- MADAS, PUNITA- QUI	Proyecto de Arrastre	27.310.000	0			0,00%	0%



Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
Oficina de Soporte y Reportabilidad

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 30 de Junio 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	Proyecto de Arrastre	327.504.000	0	23-06-2020		67,83%	0%
REGIÓN DEL BIO-BÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	Proyecto de Arrastre	19.896.000	0	13-11-2017		98,59%	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	Proyecto de Arrastre	177.912.000	0	12-03-2018		50,66%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	Proyecto de Arrastre	370.347.000	0	16-05-2018		85,86%	0%
REGIÓN DE LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	Proyecto de Arrastre	83.547.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DEL BIO-BÍO	CONSTRUCCION TERMINACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE DE TUBUL, ARAUCO	Proyecto de Nuevo	10.001.000	0			0,00%	0%
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	Proyecto de Nuevo	194.237.000	0			0,00%	0%

