




## GLOSA 14.16

Reportado cuarto trimestre 2023\_ Transferencias de Capital

INFORMES CONTENIDOS EN LA LEY N°21.516 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y  
GASTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2023

Elaborado por:	<b>Camilo Vargas Hidalgo</b> Coordinador Área de Recursos Transferencias de Capital	
Validado por:	<b>Carolina Aedo Burgos</b> Encargada Sección Diagnóstico, Diseño y Transferencia de Capital	
Aprobado por:	<b>Rodrigo Castro Mendez</b> Director (S) Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos	
<b>Enero 2024</b>		

## I. Índice

I. <a href="#">Índice</a> .....	1
II. <a href="#">Presentación</a> .....	2
III. <a href="#">Nómina de proyectos de inversión</a> .....	3

## II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de los proyectos de inversión del subtítulo 33, de la Glosa artículo 14.16 de la referida Ley, que indica: "Nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el art. 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esta nómina contendrá el nombre. Localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2023. Se deberá distinguir aquellos proyectos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N°21.288".

### III. Nómina de proyectos de inversión.

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Maule	Maule	Ejecución	Nidito de Amor	16.838.030	16.838.030	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Maule	Ejecución	Nidito de Amor	3.695.500	3.695.500	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Peñalolén	Ejecución	Hueñi Trai	216.952.880	65.085.864	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Lo Espejo	Ejecución	Huelemu	10.163.470	10.163.470	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Lo Espejo	Ejecución	Huelemu	5.248.406	5.248.406	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Maule	Ejecución	Semillitas del Maule	14.726.101	14.726.101	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Maule	Ejecución	Semillitas del Maule	4.795.224	4.795.224	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Maipú	Ejecución	Pinceles y Colores	163.537.772	49.061.332	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Coquimbo	Paihuano	Ejecución	La Ortiga	89.641.640	26.892.492	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Ayelén	10.389.313	8.311.450	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Melositos	12.066.222	9.652.978	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Antofagasta	Calama	Ejecución	Yackus Pauna	59.557.782	59.557.782	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Purranque	Ejecución	Pasitos Traviesos	40.399.593	40.399.593	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Ovalle	Ejecución	Valle del Irki	18.802.393	18.802.393	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Katemu	191.199.923	57.359.977	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Los Alcaldes	128.365.442	38.509.633	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Ñuble	Chillan Viejo	Ejecución	Padre Hurtado	171.470.819	51.441.246	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Freire	Ejecución	Carita de Luna	50.161.582	25.080.791	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de La Araucanía	Pitrufquén	Ejecución	Mi Pequeño Tesoro	95.778.392	47.889.196	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Ancud	Ejecución	Pasitos de Caracol	125.401.565	37.620.470	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Villarrica	Ejecución	Mis Primeros Pasos	21.973.824	21.973.824	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	El Trencito	21.428.885	21.428.885	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	El Trencito	3.664.248	3.664.248	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Corral	Ejecución	Semillitas de Amor	108.689.175	32.606.753	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Pichidegua	Ejecución	Frutitos del Campo	25.188.834	25.188.834	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de O'Higgins	Pichidegua	Ejecución	Rayito de Sol	26.798.770	26.798.770	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Ancud	Ejecución	Los Cangrejitos	20.230.539	20.230.539	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Padre Las Casas	Ejecución	Manitos Pintadas	17.323.731	17.323.731	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Padre Las Casas	Ejecución	Manitos Pintadas	1.470.680	1.470.680	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Villarrica	Ejecución	Sol del Futuro	18.814.404	18.814.404	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de O'Higgins	Pichidegua	Ejecución	Ruedita de Larmahue	15.747.829	15.747.829	dic-23	OBRA TERMINADA	100%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Bio bío	Lebu	Ejecución	Rayito de Sol	16.324.642	16.324.642	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio bío	Santa Juana	Ejecución	Nahuelbuta	68.489.703	20.546.911	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Renaico	Ejecución	Angelitos de Amor	14.945.330	14.945.330	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Renaico	Ejecución	Angelitos de Amor	3.805.471	3.805.471	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Capullitos de los Cardenales	35.349.054	35.349.054	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Capullitos de los Cardenales	3.838.849	3.838.849	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	Pequeño Aymará	11.494.643	11.494.643	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	Pequeño Aymará	483.092	483.092	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Quilpué	Ejecución	Pequeños Olímpicos	145.465.062	72.732.531	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	Quillota	Ejecución	Putupur	103.919.158	31.175.747	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Curarrehue	Ejecución	Calasanz	199.830.378	99.915.189	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Cerrillos	Ejecución	Villa México	86.360.159	25.908.048	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Aysén	Aysén	Ejecución	Bambin Gesu	214.571.186	107.285.593	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Antilaf	174.261.033	87.130.517	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Arcoiris	135.833.234	67.916.617	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Santa Teresita de Los Andes	116.948.338	58.474.169	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Santiago	Ejecución	Luis Calvo Mackenna	150.345.671	150.345.671	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Santiago	Ejecución	Japón	36.245.203	36.245.203	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Santiago	Ejecución	Japón	1.204.654	1.204.654	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Puente Alto	Ejecución	Niño Jesús de Praga	40.018.667	32.014.934	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Cerrillos	Ejecución	Oreste Plath	100.647.597	30.194.279	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Estación Central	Ejecución	Estación Alegria	116.878.964	58.439.482	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	La Ligua	Ejecución	Manitos de Angel	82.814.955	24.844.487	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	La Ligua	Ejecución	Manitos de Angel	13.371.355	10.697.084	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Maipú	Ejecución	Alon kura	117.527.568	35.258.270	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Magallanes	Primavera	Ejecución	Pastorcitos	21.832.595	21.832.595	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Magallanes	Primavera	Ejecución	Pastorcitos	400.834	400.834	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio bío	San Pedro de la Paz	Ejecución	Candelaria	130.534.339	39.160.302	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio bío	San Pedro de la Paz	Ejecución	Candelaria	27.917.946	22.334.357	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Ñuble	Quillón	Ejecución	Caricias de Bebé	125.465.966	37.639.790	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Wallmapu	183.034.462	54.910.339	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio bío	Los Ángeles	Ejecución	Villa las Tranqueras	10.401.624	10.401.624	dic-23	OBRA TERMINADA	100%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Bio bío	Los Ángeles	Ejecución	Villa las Tranqueras	3.119.386	3.119.386	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio bío	Mulchén	Ejecución	Villa La Granja	21.117.252	21.117.252	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio bío	Mulchén	Ejecución	Villa La Granja	29.500.403	29.500.403	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Fernando Santivan	87.006.082	43.503.041	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Ñuble	Chillán	Ejecución	Luz de Kerubiel	49.891.877	24.945.939	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Maule	Retiro	Ejecución	Las Abejitas	84.060.760	42.030.380	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	San Miguel	Ejecución	Andres Bello	298.068.493	89.420.548	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Viña del Mar	Ejecución	Mi Dulce Villa	10.402.944	8.322.355	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Nogales	Ejecución	Santa Maria de la Esperanza	31.327.697	31.327.697	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Lonquimay	Ejecución	Valle Nevado	20.177.640	20.177.640	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Villarrica	Ejecución	Conquil	17.055.408	17.055.408	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Collipulli	Ejecución	Semillitas de Ilusión	83.693.667	25.108.100	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Perquenco	Ejecución	Las Ardillitas	14.987.679	14.987.679	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Perquenco	Ejecución	Las Ardillitas	1.366.031	1.366.031	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Pitrufuquén	Ejecución	Orugueta	84.293.665	42.146.833	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de La Araucanía	Renaico	Ejecución	Cuncuna Amarilla	51.490.000	15.447.000	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Lo Barnechea	Ejecución	Faraleufu	149.719.047	29.943.809	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Lo Barnechea	Ejecución	Faraleufu	15.843.601	3.168.720	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Ovalle	Ejecución	Las Ardillitas	105.801.185	21.160.236	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Angelitos Traviesos	208.408.001	104.204.000	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Mi Nuevo Mundo	169.789.356	84.894.678	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	El Bosque	Ejecución	San Miguel Arcángel	40.481.288	32.385.030	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Magallanes	Punta Arenas	Ejecución	Nelda Panicucci	72.111.758	14.422.352	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	Ñiquén	Ejecución	Espigueta	586.506.158	117.301.231	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Puchuncaví	Ejecución	Renacer	86.795.024	17.359.005	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Traiguén	Ejecución	Juan Pablo II	88.000.000	17.600.000	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Catemu	Ejecución	Los Angelitos de San José	65.972.030	32.986.015	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	La Pintana	Ejecución	El Roble	277.311.614	55.462.323	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Hualpén	Ejecución	Sarajevo	106.632.877	31.989.863	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Maipú	Ejecución	San José	184.553.905	55.366.172	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Coltauco	Ejecución	Payasitos	192.970.879	96.485.440	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Exploradores	73.000.000	14.600.000	dic-23	OBRA TERMINADA	100%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Exploradores	13.282.954	2.656.591	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Exploradores	5.720.038	5.720.038	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Los Avellanos	75.198.044	15.039.609	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Mariquina	Ejecución	Angelitos del Valle	120.381.053	60.190.527	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Ríos	Mariquina	Ejecución	Sueños de Niños	98.926.182	49.463.091	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Maipú	Ejecución	Nuevo Mundo*	66.032.193	14.326.028	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Mi Mundo de Colores	97.310.019	29.193.006	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Relmu	110.546.948	55.273.474	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Manitos de Colores	140.898.572	70.449.286	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Pequeños Gigantes	256.906.157	128.453.078	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Pimpolitos de Mar	106.345.711	53.172.855	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Cerrillos	Ejecución	Salomon Sack	109.088.490	32.726.547	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	San Felipe	Ejecución	Conejitos Saltarines	179.437.768	35.887.554	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	San Clemente	Ejecución	Piececitos de Ángel	145.247.830	72.623.915	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de la Araucanía	Villarrica	Ejecución	Perun Rayen	77.503.008	15.500.602	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Santa Juana	Ejecución	Nahuelbuta	68.489.703	13.697.940	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Puente Alto	Ejecución	Luis Falcone	87.090.132	69.672.106	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Malloa	Ejecución	Los Amiguitos	89.033.572	17.806.714	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Quilpué	Ejecución	Pequeños Olímpicos	145.465.062	43.639.518	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Coquimbo	Vicuña	Ejecución	Luz del Valle	62.549.843	12.509.968	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Los Vilos	Ejecución	Angelitos de Amor	72.661.245	21.798.374	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Peñalolén	Ejecución	Hueñi Trai	82.218.927	65.775.142	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Ñuble	San Carlos	Ejecución	El Manzanito	86.337.921	17.267.584	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	San Carlos	Ejecución	El Manzanito	11.276.738	11.276.738	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Bosque de Sueños	101.683.715	7.677.634	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Octay	Ejecución	Pececitos	69.599.143	13.919.828	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	San Miguel	Ejecución	Santa Fe	283.305.267	84.991.580	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Antofagasta	Calama	Ejecución	Yackus Pauna	297.788.912	89.336.674	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Coltauco	Ejecución	Payasitos	192.970.879	57.891.264	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Coltauco	Ejecución	Tia Nuvia	129.213.058	64.606.529	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de La Araucanía	Villarrica	Ejecución	Perun Rayen	2.827.006	2.827.006	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	San Juan de la Costa	Ejecución	Abuelito Huentiao	119.929.048	59.964.524	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Maule	Linares	Ejecución	Frambuesita	56.027.830	11.205.566	dic-23	OBRA TERMINADA	100%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Maule	Molina	Ejecución	Trencito de Mis Tesoros	235.221.995	47.044.399	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Ayelen	50.235.106	10.047.021	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Ayelen	10.389.313	2.077.863	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Molina	Ejecución	Trencito de Mis Tesoros	25.667.318	5.133.463	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Linares	Ejecución	Frambuesita	13.202.469	2.640.494	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Parral	Ejecución	Cariñositos de Arrau Méndez	87.780.130	17.556.026	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Parral	Ejecución	Cariñositos de Arrau Méndez	4.325.731	4.325.731	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	El Trencito	100.751.677	20.150.335	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	El Bosque	Ejecución	Luz de Vida	125.724.592	25.144.918	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	El Trencito	11.051.505	2.210.301	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	El Bosque	Ejecución	Luz de Vida	404.201	404.201	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Quintero	Ejecución	Valle de Narau	680.727.903	136.145.580	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	La Calera	Ejecución	Pedro de Valdivia	109.919.536	21.983.908	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Tarapaca	Iquique	Ejecución	Santa Catalina	357.826.823	66.955.383	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Antilaf	174.261.033	52.278.310	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Arcoiris	135.833.234	40.749.970	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Santa Teresita de Los Andes	116.948.338	35.084.501	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Ñuñoa	Ejecución	Mision de Maria	24.591.964	19.673.571	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Maipu	Ejecución	Cascanueces	64.126.571	12.825.314	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Maipu	Ejecución	Valle Verde	47.977.825	9.595.564	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	La Calera	Ejecución	Los Pitufos	137.442.743	27.488.549	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Aysén	Aysén	Ejecución	Bambin Gesu	214.571.186	64.371.356	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	El Despertar	251.080.911	125.540.456	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de O'Higgins	Palmilla	Ejecución	Gotitas de Luna	83.708.491	16.741.698	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Curarrehue	Ejecución	Calasanz	199.830.378	59.949.113	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Bio Bío	Hualpén	Ejecución	Los Notros	105.035.400	21.007.080	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	El Carmen	Ejecución	Parque San Andrés	74.236.494	22.270.948	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Villarrica	Ejecución	Siglo XXI	55.537.000	11.107.400	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Intercultural Pucará	140.305.918	28.061.184	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Maipu	Ejecución	Villa Pehuen	23.252.231	18.601.785	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Ñuble	Quillón	Ejecución	Caricias de Bebé	125.465.966	25.093.193	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Los Andes	Ejecución	Luz de Luna	91.388.105	18.277.622	dic-23	OBRA TERMINADA	100%



NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ Al: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Valparaíso	Los Andes	Ejecución	Luz de Luna	13.185.756	2.637.151	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Los Andes	Ejecución	Luz de Luna	8.756.566	8.756.566	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	Irene Frei de CID	186.345.132	93.172.566	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Angelitos Traviesos	208.408.001	62.522.400	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio Bío	Hualpén	Ejecución	Sarajevo	106.632.877	21.326.575	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	El Bosque	Ejecución	Acuarela	108.756.362	21.751.272	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de O'Higgins	Rengo	Ejecución	Los Lobitos	71.224.988	14.244.998	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de O'Higgins	Rengo	Ejecución	Los Lobitos	9.107.758	1.821.552	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	San Miguel	Ejecución	Andres Bello	298.068.493	59.613.698	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Quilpué	Ejecución	Pequeños Olímpicos	145.465.062	29.093.013	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Quilpué	Ejecución	Pequeños Olímpicos	2.769.078	2.769.078	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Melositos	85.255.277	17.051.055	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Melositos	12.066.222	2.413.244	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de O'Higgins	Pichidegua	Ejecución	Los Tiernecitos	241.054.712	48.210.942	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	La Calera	Ejecución	Josefina Huici	105.560.424	52.780.212	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	Catemu	Ejecución	La Casita del Sol	113.115.666	56.557.833	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de La Araucanía	Curarrehue	Ejecución	Amun Trekan	77.633.720	15.526.744	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Vilcún	Ejecución	Piecesitos del Llaima	100.642.447	30.192.734	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Pitrufquén	Ejecución	Oruguita	84.293.665	25.288.100	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Pitrufquén	Ejecución	Relmu Rayen	52.706.686	10.541.337	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Pitrufquén	Ejecución	Relmu Rayen	16.500.000	16.500.000	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Cunco	Ejecución	Rayito de alegría	103.852.378	17.004.226	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Cunco	Ejecución	Rayito de alegría	18.731.243	18.731.243	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Paihuano	Ejecución	La Ortiga	89.641.640	17.928.328	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Paihuano	Ejecución	La Ortiga	8.296.833	8.296.833	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Rauco	Ejecución	Los Peques	110.571.047	55.285.524	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Bosque de Sueños	101.683.715	30.505.115	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Angelitos de Huechún	180.091.652	54.027.496	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Quillota	Ejecución	Putupur	103.919.158	20.783.832	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Los Vilos	Ejecución	Angelitos de Amor	72.661.245	14.532.248	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Antofagasta	Calama	Ejecución	Yackus Pauna	297.788.912	89.336.674	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	Maule	Ejecución	Constructor es de Sueños	72.465.050	21.739.515	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Maule	Maule	Ejecución	Constructores de Sueños	54.664.063	43.731.250	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	San Miguel	Ejecución	Santa Fe	283.305.267	56.661.053	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Paine	Ejecución	Sagrado Corazón de Huelquen	216.674.923	108.337.462	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	Puchuncaví	Ejecución	Mi Mundo Feliz	147.642.616	44.292.784	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Nogales	Ejecución	La Peña	54.923.209	10.984.642	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Nogales	Ejecución	La Peña	8.755.657	1.751.131	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Fernando Santivan	87.006.082	26.101.825	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Ñuble	Chillán	Ejecución	Luz de Kerubiel	49.891.877	14.967.563	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Ñuble	Chillán	Ejecución	Buen Pastor	181.686.702	36.337.340	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	Chillán	Ejecución	Buen Pastor	45.704.822	9.140.964	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	Chillán	Ejecución	San Jose	101.382.381	20.276.476	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Katemu	191.199.923	38.239.984	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Piececitos de Niños y Niñas	29.050.511	23.240.409	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	San Antonio	Ejecución	Las Caracolas	83.305.950	41.652.975	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	Catemu	Ejecución	Los Angelitos de San José	65.972.030	19.791.609	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Viña del Mar	Ejecución	Brotos Nuevos	308.715.572	154.357.786	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Bio Bío	San Pedro de la Paz	Ejecución	Candelaria	130.534.339	26.106.867	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	San Pedro de la Paz	Ejecución	Candelaria	27.917.946	5.583.589	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Temuco	Ejecución	Los Organilleros	95.452.338	19.090.468	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Temuco	Ejecución	Los Organilleros	4.960.963	4.960.963	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Vilcún	Ejecución	Ternuritas del Llaima	85.316.232	17.063.246	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Vilcún	Ejecución	Cuncunitas de Putrew	83.211.087	16.642.217	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Mi Nuevo Mundo	169.789.356	50.936.807	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Paine	Ejecución	Melodia	131.298.930	65.649.465	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Paine	Ejecución	Cantacuentos	125.076.293	62.538.147	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	San Felipe	Ejecución	Sol Naciente	264.533.826	79.360.147	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Malloa	Ejecución	Cuncunita	103.478.750	20.695.750	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Un Mundo Por Crear	\$199.781.443	22.799.324	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Las Palomitas	\$145.220.760	72.610.380	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Coquimbo	Coquimbo	Ejecución	Mundo Compartido	\$169.613.747	33.922.749	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Cerrillos	Ejecución	Salomon Sack	\$16.294.075	13.035.260	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ Al: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región Metropolitana	Cerrillos	Ejecución	Villa Mexico	\$11.921.569	9.537.255	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Los Alcaldes	\$12.000.000	9.600.000	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio Bío	Laja	Ejecución	Mis Dulces Pasos	\$226.500.000	113.250.000	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de O'Higgins	Coltauco	Ejecución	Tia Nuvia	\$129.213.058	38.763.917	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	La Estrella	Ejecución	San Jose	\$74.254.693	14.850.939	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	Ñiquén	Ejecución	Espigueta	\$586.506.158	175.951.847	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Coltauco	Ejecución	Payasitos	\$192.970.879	38.594.175	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Antofagasta	Calama	Ejecución	Yackun Pauna	\$32.777.726	26.222.181	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Lagos	San Juan de la Costa	Ejecución	Abuelito Huentiao	\$119.929.048	35.978.714	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Padre Las Casas	Ejecución	wenewen Chomio	\$74.500.650	22.350.195	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	CEIA	\$63.948.911	14.404.850	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	CEIA	\$2.789.505	557.901	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Antofagasta	Antofagasta	Ejecución	Mi Rinconcito Feliz	\$172.221.756	86.110.878	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Maule	Sagrada Familia	Ejecución	Tres Pasitos	\$201.203.998	100.601.999	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	San Ramon	Ejecución	Belén	\$983.232.005	196.646.401	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Lota	Ejecución	Mar Y Cielo	\$192.374.888	38.474.978	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Lota	Ejecución	Mar Y Cielo	\$11.968.261	2.393.652	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Renca	Ejecución	Cumbre Monte Kilimanjaro	\$71.716.524	14.343.305	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Illapel	Ejecución	Semillitas del Saber	\$68.353.748	13.670.750	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Illapel	Ejecución	Semillitas del Saber	\$4.286.272	857.254	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Illapel	Ejecución	Hormiguitas	\$86.922.509	17.384.501	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Illapel	Ejecución	Hormiguitas	\$2.760.236	552.048	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	San Carlos	Ejecución	Gotitas de Río	\$84.297.638	16.859.527	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	San Carlos	Ejecución	Gotitas de Río	\$12.478.638	12.478.638	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Manitos de Colores	\$140.898.572	42.269.572	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Putaendo	Ejecución	Pakarin	\$84.069.497	16.813.900	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Putaendo	Ejecución	Pakarin	\$14.477.264	14.477.264	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Máfil	Ejecución	Ayelen	\$143.638.976	71.819.488	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Pequeños Gigantes	\$256.906.157	77.071.847	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Putaendo	Ejecución	Millahue	\$46.384.455	9.276.892	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Putaendo	Ejecución	Millahue	\$5.505.048	5.505.048	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	San Felipe	Ejecución	El Rincón de los Angelitos	\$388.262.021	194.131.011	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ Al: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Bio Bío	Cañete	Ejecución	Los Pitufos	\$65.548.165	13.109.632	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Putendo	Ejecución	Huipu Peikiññ	\$59.228.449	11.845.690	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Putendo	Ejecución	Huipu Peikiññ	\$17.527.843	3.505.569	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Lebu	Ejecución	Pasitos de Leufú	\$82.770.450	41.385.225	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Un Mundo Por Crear	\$199.781.443	59.934.433	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	Retiro	Ejecución	Las Abejitas	\$84.060.760	25.218.228	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Maipu	Ejecución	Villa Pehuen	\$63.681.956	12.736.391	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Maipu	Ejecución	Villa Pehuen	\$23.252.231	4.650.446	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	La Calera	Ejecución	Josefina Huici	\$105.560.424	31.668.127	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Maipú	Ejecución	Nuevo Mundo	\$66.032.193	13.206.439	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	El Carmen	Ejecución	Parque San Andrés	\$74.236.494	14.847.299	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	El Carmen	Ejecución	Parque San Andrés	\$32.660.145	32.660.145	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Nacimiento	Ejecución	Lucy Kojchen	\$90.117.239	18.023.447	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Nacimiento	Ejecución	Lucy Kojchen	\$9.676.188	1.935.238	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Antofagasta	Antofagasta	Ejecución	Pedacito de Sol	\$227.275.435	113.596.666	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Pescadores de Sueños	\$127.048.915	63.524.458	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Ríos	Corral	Ejecución	Cisnecitos del Mar	\$121.758.154	60.879.077	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Maule	San Javier	Ejecución	Mi Mundo de Colores	\$97.310.019	19.462.003	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	San Antonio	Ejecución	Bello Horizonte	\$72.908.846	36.454.423	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Ñuble	Bulnes	Ejecución	Mis Pequeños Duendecitos	\$126.099.981	63.049.991	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	Catemu	Ejecución	La Casita del Sol	\$113.115.666	33.934.699	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	Irene Frei de CID	\$186.345.132	55.903.540	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	Corral	Ejecución	Semillitas de Amor	\$108.689.175	21.737.834	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Corral	Ejecución	Semillitas de Amor	\$3.000.000	3.000.000	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	Ejecución	El Despertar	\$251.080.911	75.324.273	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Renaico	Ejecución	Cuncuna Amarilla	\$51.490.000	10.298.000	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Renaico	Ejecución	Cuncuna Amarilla	\$2.454.452	2.454.452	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Freire	Ejecución	Carita de Luna	\$50.161.582	15.048.475	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Rancagua	Ejecución	Padre Pío	\$239.067.686	119.533.843	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de La Araucanía	Padre las Casas	Ejecución	Arcoíris	\$102.499.386	20.499.877	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Padre las Casas	Ejecución	Pilmaiquén	\$109.610.900	21.922.180	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	La Pintana	Ejecución	San Daniel	\$178.225.059	35.645.012	dic-23	OBRA TERMINADA	100%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ Al: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región Metropolitana	La Florida	Ejecución	Cataluña	\$147.190.743	117.752.594	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	La Cisterna	Ejecución	Semillas de la Tierra	\$182.177.559	36.435.512	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	La Cisterna	Ejecución	Semillas de la Tierra	\$42.004.189	8.400.837	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Castillo de Milagros	\$75.985.231	22.795.569	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Castillo de Milagros	\$19.635.000	5.890.500	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Castillo de Milagros	\$39.988.953	31.991.162	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Arcoiris de Sueño	\$238.129.045	47.625.808	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Rayito de Luz y Esperanza	\$62.208.159	12.441.631	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Antofagasta	Antofagasta	Ejecución	Mi Rinconcito Feliz	\$172.221.756	51.666.527	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Maipú	Ejecución	Alon kura	\$117.527.568	23.505.514	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de la Araucanía	Pitrufquén	Ejecución	Mi Pequeño Tesoro	\$95.778.392	28.733.518	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Lagos	Ancud	Ejecución	Pasitos de Caracol	\$125.401.565	25.080.313	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Cañete	Ejecución	Villa Alegre	\$86.695.506	16.325.234	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Paine	Ejecución	Sagrado Corazón de Huelquen	\$216.674.923	65.002.477	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio Bío	Quilaco	Ejecución	Semillitas del Futuro	\$99.049.791	49.524.896	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Angelitos Traviesos	\$208.408.001	41.681.601	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Quintero	Ejecución	Valle de Narau	\$680.727.903	204.218.371	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio Bío	Lebu	Ejecución	Pasitos de Leufú	\$82.770.450	24.831.135	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Padre Las Casas	Ejecución	wenewen Chomio	\$74.500.650	14.900.130	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de la Araucanía	Padre Las Casas	Ejecución	Wekintun Ñirrimapu	\$76.865.035	15.373.006	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de la Araucanía	Puren	Ejecución	Rayito de Sol	\$107.829.321	53.914.661	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Valparaíso	Catemu	Ejecución	Los Angelitos de San José	\$65.972.030	13.194.406	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Temuco	Ejecución	Oasis de María	\$141.513.433	28.302.686	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Ríos	Mafil	Ejecución	Ayelen	\$143.638.976	43.091.693	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	Mafil	Ejecución	Ayelen	\$43.089.915	34.471.932	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	Linares	Ejecución	Acuarela	\$189.256.810	56.777.043	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	Río Claro	Ejecución	Mis Primeros Pasos	\$96.865.524	48.432.762	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de O'Higgins	Santa Cruz	Ejecución	Padre Hurtado	\$94.313.376	18.862.675	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	San Clemente	Ejecución	Gotitas de Amor	\$91.188.370	45.594.185	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Antiyal	\$86.225.570	\$17.245.114	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Antiyal	\$7.547.685	\$1.509.537	dic-23	OBRA TERMINADA	100%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Aysén	Aysén	Ejecución	Bambin Gesu	\$214.571.186	\$42.914.237	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Curicó	Ejecución	Capullito	\$72.081.426	\$14.416.285	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	Corral	Ejecución	Cisnecitos del Mar	\$121.758.154	\$36.527.446	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Conchalí	Ejecución	Doña Letizia	\$55.275.500	\$44.220.400	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	La Reina	Ejecución	El Canelo	\$257.642.465	\$51.528.492	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Ñuble	Ñiquén	Ejecución	Espigueta	\$586.506.158	\$175.951.847	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Arica y Parinacota	Arica	Ejecución	Granito de Arena	\$78.019.983	\$15.603.996	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Arica y Parinacota	Arica	Ejecución	Granito de Arena	\$33.723.005	\$6.744.601	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Calbuco	Ejecución	Islitas	\$139.896.612	\$69.948.306	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Maule	Retiro	Ejecución	Las Abejitas	\$84.060.760	\$16.812.152	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	Punitaqui	Ejecución	Las Ardillitas	\$79.662.170	\$15.932.434	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Las Palomitas	\$145.220.760	\$43.566.228	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	Rauco	Ejecución	Los Peques	\$110.571.047	\$33.171.314	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Maule	Rauco	Ejecución	Los Peques	\$33.095.614	\$26.476.491	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Ñuble	Chillán	Ejecución	Luz de Kerubiel	\$49.891.877	\$9.978.375	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de la Araucanía	Pitrufquén	Ejecución	Mi Pequeño Tesoro	\$95.778.392	\$19.155.678	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Santa Cruz	Ejecución	Milagros	\$42.535.467	\$8.507.093	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de O'Higgins	Santa Cruz	Ejecución	Milagros	\$99.775.362	\$19.955.073	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Ñuñoa	Ejecución	Misión de María	\$230.091.253	\$46.018.250	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Ñuñoa	Ejecución	Misión de María	\$24.591.964	\$4.918.393	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Linares	Ejecución	Molinito Azul	\$146.044.612	\$43.813.384	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Pitrufquén	Ejecución	Oruguita	\$84.293.665	\$16.858.732	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Antofagasta	Antofagasta	Ejecución	Pedacito de Sol	\$227.193.332	\$68.158.000	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Pescadores de Sueños	\$127.048.915	\$38.114.675	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio Bío	Los Álamos	Ejecución	Rayen Antu	\$134.045.082	\$67.022.541	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Un Mundo Por Crear	\$199.781.443	\$39.956.289	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Temuco	Ejecución	Villa Los Ríos	\$197.179.728	\$98.589.864	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Antofagasta	Calama	Ejecución	Yackus Pauna	\$297.788.912	\$59.557.782	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Antofagasta	Calama	Ejecución	Yackus Pauna	\$32.777.726	\$6.555.545	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Linares	Ejecución	Acuarela	\$56.660.921	\$45.328.737	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Melipilla	Ejecución	Angelitos de Huechún	\$57.049.165	\$45.639.332	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Puente Alto	Ejecución	Bernardo Leighton	\$103.519.437	\$51.759.719	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Paine	Ejecución	Canta Cuentos	\$125.076.293	\$37.522.888	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región de Los Ríos	La Unión	Ejecución	Cariñositos	\$69.684.169	\$13.936.833	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Estacion Central	Ejecución	Estación Alegria	\$116.878.964	\$35.063.689	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Estacion Central	Ejecución	Estación Alegria	\$18.741.265	\$14.993.012	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	Valdivia	Ejecución	Gotitas de Lluvia	\$193.666.700	\$58.100.010	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Manitos de Colores	\$140.898.572	\$28.179.714	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Paine	Ejecución	Melodía	\$131.298.930	\$39.389.679	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Lagos	Puerto Montt	Ejecución	Mi Cabañita de Colores	\$129.184.109	\$64.592.054	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Bio Bío	Mulchén	Ejecución	Mi Despertar	\$316.761.630	\$95.028.489	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio Bío	Mulchén	Ejecución	Mi Despertar	\$32.990.035	\$26.392.028	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Antofagasta	Antofagasta	Ejecución	Mi Rinconcito Feliz	\$21.036.775	\$16.829.420	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Bio Bío	Laja	Ejecución	Mis Dulces Pasos	\$226.500.000	\$67.950.000	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Maipu	Ejecución	Pinceles y Colores	\$163.537.772	\$32.707.554	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Maipu	Ejecución	Pinceles y Colores	\$23.685.225	\$23.685.225	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	San Felipe	Ejecución	Sol Naciente	\$40.151.261	\$32.121.008	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Antilaf	\$3.629.500	\$2.903.600	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Arco Iris	\$12.197.917	\$9.758.334	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	San Ramon	Ejecución	Belén	\$983.232.005	\$294.969.601	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de la Araucanía	Curarrehue	Ejecución	Calasanz	\$199.830.378	\$39.966.076	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Castillo de Milagros	\$75.985.231	\$15.197.046	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Castillo de Milagros	\$19.635.000	\$3.927.000	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Coquimbo	La Serena	Ejecución	Castillo de Milagros	\$39.988.953	\$7.997.791	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Maule	Ejecución	Constructor es de Sueños	\$72.465.050	\$14.493.010	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Maule	Ejecución	Constructor es de Sueños	\$54.664.063	\$10.932.813	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	San Felipe	Ejecución	El Rincón de los Angelitos	\$388.262.021	\$116.478.606	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Lo Espejo	Ejecución	Estrellitas de la Mañana	\$80.375.486	\$64.300.389	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Lagos	Quinchao	Ejecución	Gotitas de Amor	\$190.002.525	\$95.001.262	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Maule	San Clemente	Ejecución	Gotitas de Amor	\$91.188.370	\$27.356.511	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Catemu	Ejecución	La Casita del Sol	\$113.115.666	\$22.623.134	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Valparaíso	Catemu	Ejecución	La Casita del Sol	\$10.939.804	\$10.939.804	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de la Araucanía	Temuco	Ejecución	Mañío Chico	\$112.175.073	\$56.087.537	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de Los Lagos	Quinchao	Ejecución	Mi Casita de Amigos	\$177.161.101	\$88.580.551	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AI: 31/12/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
Región Metropolitana	Lo Espejo	Ejecución	Mi Mundo en Miniatura	\$87.998.005	\$70.398.404	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Estacion Central	Ejecución	Mis Primeras Huellas	\$106.108.008	\$53.054.004	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Cerrillos	Ejecución	Oreste Plath	\$20.092.406	\$16.073.925	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Padre de Las Casas	Ejecución	Pichi Keche	\$93.058.780	\$27.917.634	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de La Araucanía	Vilcún	Ejecución	Piecsitos del Llaima	\$100.642.447	\$20.128.489	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de La Araucanía	Perquenco	Ejecución	Rincon Feliz	\$50.348.818	\$7.159.364	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región Metropolitana	Paine	Ejecución	Sagrado Corazón de Huelquen	\$13.652.399	\$10.921.919	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región Metropolitana	Isla de Maipo	Ejecución	San Antonio de Naltagua	\$184.886.415	\$92.443.208	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región Metropolitana	Colina	Ejecución	Santa Teresita de Los Andes	\$40.188.442	\$32.150.754	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Coquimbo	Combarbalá	Ejecución	Semillitas de Amor	\$83.342.447	\$41.671.224	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	50%
Región de La Araucanía	Collipulli	Ejecución	Semillitas de Ilusión	\$83.693.667	\$16.738.733	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Bio Bío	Quilaco	Ejecución	Semillitas del Futuro	\$99.049.791	\$29.714.937	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de O'Higgins	Coltauco	Ejecución	Tía Nuvia	\$129.213.058	\$25.842.612	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de O'Higgins	Coltauco	Ejecución	Tía Nuvia	\$3.577.869	\$3.577.869	dic-23	OBRA TERMINADA	100%
Región de Maule	Sagrada Familia	Ejecución	Tres Pasitos	\$201.203.998	\$60.361.199	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Valparaíso	Quintero	Ejecución	Valle de Narau	\$680.727.903	\$204.218.371	dic-23	OBRA EN EJECUCIÓN	80%
Región de Los Ríos	La Unión	Ejecución	Vista Hermosa	\$87.428.443	\$17.485.688	dic-23	OBRA TERMINADA	100%