




JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos.  
Oficina de Soporte y Reportabilidad**



**INFORME TRIMESTRAL  
PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
Informe N°4 cuarto trimestre del año 2023

(Subtítulo 31)

Elaborado y  
validado por:

**José Bravo Morales**  
**Profesional de Gestión de Soporte y Reportabilidad**

(firma)

Aprobado por:

**Rodrigo Castro Mendez**  
Director Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos

(firmar y timbrar)

enero de 2024



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos.  
Oficina de Soporte y Reportabilidad**

**I. Índice**

I. Índice.....	2
II. Presentación .....	3
III. Nómina de proyectos de inversión.....	3



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.  
 Oficina de Soporte y Reportabilidad**

## II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de la nómina de proyectos de inversión del subtítulo 31 contemplado en el artículo 14 N°3 de la referida Ley.

## III. Nómina de proyectos de inversión

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	PROYECTO DE ARRASTRE	867.601.000	770.837.408	27-04-2023	-	37%	89%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	PROYECTO DE ARRASTRE	20.986.000	20.985.226	05-08-2021	29-12-2022	100%	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	PROYECTO DE ARRASTRE	6.227.000	-	10-01-2017	-	94%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRI-NAS DE VALPARAÍSO	PROYECTO DE ARRASTRE	12.344.000	7.016.298	05-11-2018	03-12-2021	100%	57%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	16-03-2021	-	21%	0%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUE-NES	PROYECTO DE ARRASTRE	5.835.000	-	04-06-2020	15-06-2021	100%	0%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	PROYECTO DE ARRASTRE	54.469.000	54.467.937	10-04-2023	-	3%	100%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	13.325.000	13.286.409	14-08-2020	27-07-2022	100%	100%



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	8.325.000	-	16-06-2021	-	-	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	584.180.000	526.109.810	17-03-2022	-	98%	90%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	PROYECTO DE ARRASTRE	5.000.000	4.999.548	13-11-2023	-	0%	100%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	PROYECTO DE ARRASTRE	1.002.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, ESTACIÓN CENTRAL	PROYECTO DE ARRASTRE	1.002.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUESTRO MUNDO, ESTACIÓN CENTRAL	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	PROYECTO DE ARRASTRE	324.921.000	305.402.029	01-08-2023	-	12%	94%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS, PUENTE ALTO	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	PROYECTO DE ARRASTRE	1.001.000	203.197	-	-	0%	20%



NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA CO- MUNA DE EL BOS- QUE	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL LAS ARDILLI- TAS DE CONCHALÍ	PROYECTO DE ARRASTRE	221.001.000	128.914.852	30-06-2023	-	0%	58%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOS- QUE	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	PROYECTO DE ARRASTRE	5.000.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, CO- MUNA DE CO- QUIMBO	PROYECTO DE ARRASTRE	17.120.000	17.120.000	22-11-2021	12-12-2022	-	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SE- RENA	PROYECTO DE ARRASTRE	10.632.000	-	20-08-2021	-	-	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	PROYECTO DE ARRASTRE	14.456.000	13.832.000	20-12-2021	05-05-2023	-	96%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	PROYECTO DE ARRASTRE	14.304.000	14.303.800	05-11-2021	30-01-2023	-	100%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DES- PERTAR DE LA CA- LERA	PROYECTO DE ARRASTRE	17.387.000	17.386.577	29-10-2021	-	-	100%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVE- LLANITAS, LAUTARO	PROYECTO DE ARRASTRE	7.269.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	PROYECTO DE ARRASTRE	37.918.000	19.112.317	16-05-2022	-	-	50%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	PROYECTO DE ARRASTRE	37.381.000	37.380.492	26-09-2022	07-06-2023	-	100%

NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL WE XIPANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PROYECTO DE ARRASTRE	16.640.000	9.926.185	25-04-2022	-	-	60%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	PROYECTO DE ARRASTRE	5.289.000	-	19-04-2022	-	-	0%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, CO- MUNA EL BOSQUE	PROYECTO DE ARRASTRE	7.258.000	-	19-04-2022	-	-	0%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	PROYECTO DE ARRASTRE	17.416.000	8.707.500	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	PROYECTO DE ARRASTRE	20.998.000	8.550.000	25-04-2022	-	-	41%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	PROYECTO DE ARRASTRE	19.697.000	9.847.500	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	PROYECTO DE ARRASTRE	6.942.000	6.941.424	19-04-2022	-	-	100%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAU- CARIA, COMUNA DE HUECHURABA	PROYECTO DE ARRASTRE	19.301.000	9.649.500	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CON- DORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	PROYECTO DE ARRASTRE	17.414.000	8.707.500	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PAL- MERAS, COMUNA DE TALAGANTE	PROYECTO DE ARRASTRE	6.120.000	6.119.998	25-07-2022	-	-	100%



NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, CO- MUNA DE ÑUÑO A	PROYECTO DE ARRASTRE	11.520.000	5.760.000	22-07-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CA- PULLITO DE TER- NURA, COMUNA DE RENCA	PROYECTO DE ARRASTRE	19.096.000	9.547.500	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	PROYECTO DE ARRASTRE	17.208.000	8.603.400	03-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CEN- TRAL	PROYECTO DE ARRASTRE	17.596.000	8.797.500	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PE- CAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	PROYECTO DE ARRASTRE	12.064.000	6.031.350	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	PROYECTO DE ARRASTRE	14.550.000	7.275.000	04-05-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, CO- MUNA DE PUENTE ALTO	PROYECTO DE ARRASTRE	12.750.000	6.375.000	24-06-2022	-	-	50%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL MIS PRIME- ROS PASOS, CO- MUNA PEDRO AGUI- RRE CERDA	PROYECTO DE ARRASTRE	22.896.000	9.697.500	03-05-2022	-	-	42%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CARACOLI- TOS I, ANTOFA- GASTA	PROYECTO DE ARRASTRE	22.372.000	11.968.720	07-12-2022	-	-	53%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSI- TOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	PROYECTO DE ARRASTRE	24.683.000	-	24-06-2022	-	-	0%



**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	PROYECTO DE ARRASTRE	12.840.000	6.420.000	25-06-2022	-	-	50%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ESPEJO	PROYECTO DE ARRASTRE	13.200.000	6.600.000	22-06-2022	-	-	50%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	46.320.000	-	28-07-2022	-	-	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	PROYECTO DE ARRASTRE	25.707.000	-	24-06-2022	-	-	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	PROYECTO DE ARRASTRE	14.100.000	7.050.000	16-06-2022	-	-	50%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	PROYECTO DE ARRASTRE	8.250.000	8.250.000	16-06-2022	-	-	100%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	PROYECTO DE ARRASTRE	5.722.000	-	05-09-2022	-	-	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PROYECTO DE ARRASTRE	13.800.000	6.900.000	22-06-2022	-	-	50%
REGIÓN DEL BIOBÍO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	30.000.000	-	25-10-2023	-	-	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	PROYECTO DE ARRASTRE	22.608.000	13.895.010	26-12-2022	-	-	61%





**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	PROYECTO DE ARRASTRE	9.723.000	1.200.000	26-09-2023	-	-	12%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, CAÑETE	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL AÑAÑUCAS, COPIAPÓ	PROYECTO DE ARRASTRE	12.300.000	12.300.000	08-09-2023	-	-	100%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	REPOSICIÓN SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DE TARAPACÁ	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	PROYECTO DE ARRASTRE	4.000	-	31-12-2020	-	79%	0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	PROYECTO DE ARRASTRE	61.003.000	51.273.291	07-06-2021	-	100%	84%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	PROYECTO DE ARRASTRE	3.303.000	-	31-08-2021	-	-	0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	PROYECTO DE ARRASTRE	12.941.000	12.940.965	10-06-2022	-	-	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	PROYECTO DE ARRASTRE	17.330.000	1.965.599	18-10-2021	-	95%	11%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VIAL RECARBARREN, ILLAPEL	PROYECTO DE ARRASTRE	9.692.000	-	21-09-2021	-	77%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	PROYECTO DE ARRASTRE	330.931.000	302.491.500	15-06-2023	-	100%	91%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	PROYECTO DE ARRASTRE	190.480.000	179.331.410	25-07-2023	-	100%	94%

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	PROYECTO DE ARRASTRE	300.631.000	228.389.316	31-07-2023	-	100%	76%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	PROYECTO DE ARRASTRE	381.502.000	304.776.898	29-06-2023	-	96%	80%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	24-11-2017	27-05-2020	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	PROYECTO DE ARRASTRE	87.078.000	45.019.598	11-05-2021	28-04-2023	100%	52%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	PROYECTO DE ARRASTRE	233.968.000	92.116.374	16-12-2021	-	94%	39%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	25-09-2017	27-07-2020	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	140.044.000	139.699.982	17-07-2023	-	100%	100%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	PROYECTO DE ARRASTRE	9.256.000	7.959.902	08-01-2018	14-02-2020	100%	86%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS	PROYECTO DE ARRASTRE	1.506.000	-	28-09-2020	-	99%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ	PROYECTO DE ARRASTRE	11.694.000	-	21-10-2020	-	80%	0%





**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	23.156.000	-	30-12-2020	05-08-2022	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	3.649.000	-	06-01-2020	-	100%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	PROYECTO DE ARRASTRE	23.672.000	-	23-07-2020	04-03-2022	100%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	PROYECTO DE ARRASTRE	151.089.000	62.757.825	29-07-2020	-	93%	42%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	PROYECTO DE ARRASTRE	7.052.000	7.050.000	-	-	0%	100%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	PROYECTO DE ARRASTRE	89.164.000	72.122.838	22-10-2021	11-08-2023	100%	81%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	27.729.000	16.565.322	28-06-2022	14-04-2021	100%	60%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	222.397.000	213.740.798	08-07-2021	-	100%	96%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	PROYECTO DE ARRASTRE	23.450.000	6.240.000	08-08-2023	-	-	27%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.  
 Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA- NERA JORGE TEI- LLIER, TEMUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	178.525.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN JAR- DÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	PROYECTO DE ARRASTRE	14.117.000	14.102.616	30-09-2021	18-05-2023	-	100%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CÁNDIDO GRACIA, BUIN	PROYECTO DE ARRASTRE	53.300.000	25.986.858	09-06-2021	27-02-2023	100%	49%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	PROYECTO DE ARRASTRE	29.352.000	17.485.354	22-12-2020	07-10-2022	100%	60%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNAS Y NIVE- LES MEDIOS SAN PE- DRO, PUENTE ALTO	PROYECTO DE ARRASTRE	161.296.000	14.760.479	27-04-2022	-	90%	9%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	PROYECTO DE ARRASTRE	308.007.000	248.295.595	15-11-2022	-	100%	81%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN Y AM- PLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL ME- DIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	PROYECTO DE ARRASTRE	139.271.000	119.750.286	22-12-2020	-	100%	86%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	PROYECTO DE ARRASTRE	261.149.000	224.909.070	12-10-2022	11-05-2023	100%	86%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	PROYECTO DE ARRASTRE	63.228.000	44.015.768	03-08-2021	24-10-2022	100%	70%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	PROYECTO DE ARRASTRE	38.090.000	23.993.042	30-12-2019	30-11-2022	100%	63%



**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	PROYECTO DE ARRASTRE	42.481.000	23.898.787	08-03-2021	02-12-2022	100%	56%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	PROYECTO DE ARRASTRE	343.336.000	325.836.193	12-12-2022	30-11-2023	100%	95%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	PROYECTO DE ARRASTRE	480.136.000	91.730.711	30-11-2021	-	83%	19%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	PROYECTO DE ARRASTRE	109.537.000	17.310.544	19-08-2020	-	99%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICION SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	PROYECTO DE ARRASTRE	11.400.000	11.331.278	05-03-2018	19-02-2021	100%	99%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	PROYECTO DE ARRASTRE	305.141.000	297.109.669	17-02-2022	25-05-2023	100%	97%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	PROYECTO DE ARRASTRE	39.894.000	39.892.650	29-08-2022	15-02-2023	100%	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	PROYECTO DE ARRASTRE	12.747.000	12.746.401	30-05-2022	29-11-2022	100%	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	PROYECTO DE ARRASTRE	27.310.000	25.911.917	30-11-2023	-	0%	95%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	PROYECTO DE ARRASTRE	51.137.000	39.826.920	24-10-2023	-	0%	78%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRAL-CAMAHUIDA, EL QUISCO	PROYECTO DE ARRASTRE	56.996.000	47.986.051	04-08-2022	11-04-2023	100%	84%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	PROYECTO DE ARRASTRE	244.055.000	243.056.152	14-03-2022	16-08-2023	100%	100%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	PROYECTO DE ARRASTRE	259.463.000	142.688.028	17-07-2023	-	91%	55%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	PROYECTO DE ARRASTRE	71.815.000	-	23-06-2020	-	68%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	25.000.000	-	21-12-2023	-	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	PROYECTO DE ARRASTRE	115.000.000	-	18-12-2023	-	95%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	1.651.000	-	11-09-2017	15-07-2019	100%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	PROYECTO DE ARRASTRE	302.000	-	13-11-2017	-	99%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	PROYECTO DE ARRASTRE	115.830.000	83.783.160	15-12-2022	-	100%	72%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	PROYECTO DE ARRASTRE	78.722.000	70.956.275	02-08-2023	-	100%	90%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	11.558.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	PROYECTO DE ARRASTRE	35.000.000	-	12-03-2018	-	51%	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	PROYECTO DE ARRASTRE	31.440.000	25.499.026	06-04-2022	27-02-2023	100%	81%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	PROYECTO DE ARRASTRE	374.453.000	305.463.848	08-09-2022	18-08-2023	100%	82%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	PROYECTO DE ARRASTRE	646.976.000	605.218.239	15-12-2022	-	100%	94%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	PROYECTO DE ARRASTRE	59.060.000	38.896.292	05-01-2022	19-08-2022	100%	66%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	PROYECTO DE ARRASTRE	49.847.000	43.007.944	28-06-2022	02-12-2022	100%	86%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	PROYECTO DE ARRASTRE	100.333.000	-	08-01-2024	-	86%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	PROYECTO DE ARRASTRE	85.400.000	35.514.024	15-03-2022	14-04-2023	100%	42%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	PROYECTO DE ARRASTRE	811.262.000	742.281.724	09-12-2022	-	98%	91%

NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ES- PEJO	PROYECTO DE ARRASTRE	126.439.000	72.885.624	24-05-2022	-	91%	58%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	PROYECTO DE ARRASTRE	870.557.000	802.406.558	04-07-2023	-	97%	92%
REGIÓN DEL BIOBÍO	AMPLIACIÓN Y HABI- LITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CEN- TINELA II, TAL- CAHUANO	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	12-05-2016	-	82%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SA- LAS CUNAS Y NIVE- LES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	29-10-2019	22-03-2021	100%	0%
REGIÓN DEL LI- BERTADOR GE- NERAL BER- NARDO O'HIG- GINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCA- GUA	PROYECTO DE ARRASTRE	2.781.000	-	09-07-2020	14-06-2022	100%	0%
REGIÓN DEL LI- BERTADOR GE- NERAL BER- NARDO O'HIG- GINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	PROYECTO DE ARRASTRE	60.000.000	-	06-07-2020	30-12-2021	100%	0%
REGIÓN DEL LI- BERTADOR GE- NERAL BER- NARDO O'HIG- GINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PE- RALILLO	PROYECTO DE ARRASTRE	2.178.000	-	02-06-2020	-	100%	0%
REGIÓN DEL LI- BERTADOR GE- NERAL BER- NARDO O'HIG- GINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	PROYECTO DE ARRASTRE	2.050.000	-	24-09-2020	13-05-2022	100%	0%
REGIÓN DEL LI- BERTADOR GE- NERAL BER- NARDO O'HIG- GINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LO- MAS, MACHALÍ	PROYECTO DE ARRASTRE	25.745.000	1.763.227	08-01-2021	08-06-2022	100%	7%



NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCIÓN JAR- DÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	PROYECTO DE ARRASTRE	30.891.000	5.269.320	01-06-2023	-	-	17%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCIÓN JAR- DÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, CO- MUNA DE SAN CLE- MENTE	PROYECTO DE ARRASTRE	15.940.000	-	03-06-2021	-	-	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN IN- FANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	PROYECTO DE ARRASTRE	40.148.000	20.147.337	20-05-2022	-	-	50%
REGIÓN DEL LI- BERTADOR GE- NERAL BER- NARDO O'HIG- GINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	50.000	-	08-06-2020	07-05-2021	100%	0%
REGIÓN DE LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	PROYECTO DE ARRASTRE	83.547.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA EXPLO- RADORA, TALTAL	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	17-12-2015	-	58%	0%
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ES- PEJO	PROYECTO DE ARRASTRE	250.590.000	190.687.544	11-01-2023	-	100%	76%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCIÓN JAR- DIN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL, CAU- QUENES	PROYECTO DE ARRASTRE	428.159.000	418.452.672	28-12-2022	12-10-2023	100%	98%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	PROYECTO DE ARRASTRE	14.748.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN DEL LI- BERTADOR GE- NERAL BER- NARDO O'HIG- GINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAM- BOINA - PARC 2, RANCAGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	4.438.000	-	13-04-2020	04-05-2021	100%	0%





**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos.  
Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	PROYECTO DE ARRASTRE	262.197.000	253.460.733	05-09-2022	24-11-2023	100%	97%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	PROYECTO DE ARRASTRE	6.403.000	-	10-11-2023	-	-	0%
REGIÓN DE ATACAMA	CONSTRUCCION JAR- DÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS. TIERRA AMARILLA	PROYECTO DE ARRASTRE	3.001.000	-	04-06-2020	-	100%	0%
REGIÓN DE ATACAMA	CONSTRUCCION SALA CUNA JARDÍN INFANTIL NVA. CAS- TILLA VALLENAR	PROYECTO DE ARRASTRE	22.488.000	-	30-10-2017	-	52%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCION JAR- DIN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE	PROYECTO DE ARRASTRE	3.200.000	-	30-10-2019	-	81%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCION JAR- DIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	PROYECTO DE ARRASTRE	128.470.000	-	04-12-2023	-	0%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MA- VIDAHUE, PENCO	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DE LOS RÍOS	CONSTRUCCION JAR- DIN INFANTIL SEC- TOR BONIFACIO DE VALDIVIA	PROYECTO DE ARRASTRE	220.050.000	186.343.844	01-12-2022	-	100%	85%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, CO- MUNA SAN IGNACIO	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN DE TA- RAPACÁ	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELLITAS, IQUIQUE	PROYECTO DE ARRASTRE	8.640.000	-	20-10-2023	-	-	0%



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Informe N° 4 cuarto trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	PROYECTO DE ARRASTRE	1.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCION TERMINACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE DE TUBUL, ARAUCO	PROYECTO DE ARRASTRE	1.001.000	-	-	-	0%	0%
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	PROYECTO DE ARRASTRE	61.000.000	30.572.596	01-12-2023	-	15%	50%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICION PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO	PROYECTO DE ARRASTRE	12.000.000	-	16-11-2023	-	-	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAISO	PROYECTO DE ARRASTRE	2.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DE LOS RÍOS	MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL PURINGUE RICO	PROYECTO DE ARRASTRE	11.305.000	-	-	-	-	0%
REGIÓN DE TARAPACÁ	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - QURY MAYIRI	PROYECTO DE ARRASTRE	370.303.548	370.304	29-05-2023	-	52%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - FOSFORITO	PROYECTO DE ARRASTRE	20.000.000	20.000	05-12-2023	-	86%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 - RAYITO DE SOL	PROYECTO DE ARRASTRE	31.185.032	31.185	03-03-2020	-	89%	0%

NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN ME- TROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO - LOS MAGNOLIOS	PROYECTO DE ARRASTRE	161.148.340	161.148	10-08-2023	-	1%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI DE ADMINIS- TRACIÓN DIRECTA 2020 AÑOS FELICES	PROYECTO DE ARRASTRE	23.222.696	23.223	23-11-2023	-	55%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI DE ADMINIS- TRACIÓN DIRECTA 2020 COLOSITO	PROYECTO DE ARRASTRE	9.037.000	9.037	22-06-2021	13-04-2022	100%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI DE ADMINIS- TRACIÓN DIRECTA 2020 TOM Y JERRY	PROYECTO DE ARRASTRE	25.223.083	25.223	04-04-2022	-	87%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI DE ADMINIS- TRACIÓN DIRECTA 2020 NUESTRA SE- ÑORA DE LAS NIEVES	PROYECTO DE ARRASTRE	40.272.000	40.272	01-06-2021	05-12-2022	100%	0%
REGIÓN DE AY- SÉN DEL GENE- RAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI DE ADMINIS- TRACIÓN DIRECTA 2020 CUNCUNITA	PROYECTO DE ARRASTRE	380.232.410	380.232	13-12-2022	-	77%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI 2021 PRINCI- PIO CONSTITUCIÓN	PROYECTO DE ARRASTRE	53.860.759	53.861	04-05-2022	-	73%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI 2021 BLANCA NIEVES LINARES	PROYECTO DE ARRASTRE	37.775.436	37.775	13-01-2022	-	66%	0%



NOMBRE RE- GIÓN	NOMBRE IDI PRO- YECTO	PROYECTO NUEVO DE ARRASTRE	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/12/2023	FECGA INICIO OBRA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FI- SICO	AVANCE FI- NANCIERO
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI 2021 FRUTI- LITA TALCA	PROYECTO DE ARRASTRE	309.466.106	309.466	06-06-2022	01-06-2023	100%	0%
REGIÓN DE AY- SÉN DEL GENE- RAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI DE ADMINIS- TRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 PUERTO BERTRAND	PROYECTO DE ARRASTRE	195.174.000	195.174	15-12-2022	13-07-2023	100%	0%
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁR- TICA CHILENA	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI DE ADMINIS- TRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021 LOS CISNES	PROYECTO DE ARRASTRE	106.287.609	106.288	19-04-2022	15-11-2022	100%	0%
REGIÓN DE TA- RAPACÁ	CONSERVACIÓN JAR- DINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PRO- CESO - PURUM NAIRA	PROYECTO DE ARRASTRE	497.011.893	497.012	29-05-2023	-	36%	0%
REGIÓN DE AY- SÉN DEL GENE- RAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JAR- DINES JUNJI DE AD- MINISTRACIÓN DI- RECTA 2021 4° PRO- CESO - GABRIELA MISTRAL	PROYECTO DE ARRASTRE	218.965.000	218.965	01-09-2023	-	23%	0%
REGIÓN DE AY- SÉN DEL GENE- RAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JAR- DINES JUNJI DE AD- MINISTRACIÓN DI- RECTA 2021 4° PRO- CESO - LOBITO FE- ROZ	PROYECTO DE ARRASTRE	368.506.000	368.506	14-12-2022	07-07-2023	100%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JAR- DÍN INFANTIL GAR- BRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	PROYECTO DE ARRASTRE	52.747.714	52.748	02-11-2023	-	1%	0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCI- PITO, OSORNO	PROYECTO DE ARRASTRE	120.000.000	120.000	-	-	0%	0%