



**ESTADO DE AVANCE**  
**NÓMINA PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
Informe N °1 y primer trimestre del año 2023

Elaborado por:	<b>Lisette Gajardo Rodríguez</b> Profesional de Gestión Oficina de Soporte y Reportabilidad	 (firma)
Validado por:	<b>Javier Durbahn</b> Encargado Oficina de Soporte y Reportabilidad	 (firma)
Aprobado por:	<b>José Joaquín González Basaure</b> Director Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos	 (firmar y timbrar)
<b>Abril 2023</b>		





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 1 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

**I. Índice**

I. Índice.....	1
II. Presentación .....	2
III. Nómina proyectos de inversión .....	2





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 2 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

## II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de la nómina de proyectos de inversión del subtítulo 31 contemplado en el artículo 14 N°3 de la referida Ley.

## III. Nómina proyectos de inversión

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE TARAPACÁ	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	Proyecto de Arrastre	363.990					0%
REGIÓN DE TARAPACÁ	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO	Proyecto de Arrastre	236.706					0%
REGIÓN DE TARAPACÁ	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELLITAS, IQUIQUE	Proyecto de Arrastre	107.757					0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	305.141	113.783	17-02-2022	13-05-2023	95%	37%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	61.003	37.730	07-06-2021	28-01-2023	100%	62%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	245.969	30.041	05-09-2022	01-08-2023	61%	12%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	REPOSICION JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	Proyecto de Arrastre	55.564	5.984	07-12-2022	03-09-2023	0%	11%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	Proyecto de Arrastre	10.752		31-08-2021	13-12-2022	0%	0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 3 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	REPOSICIÓN SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	Proyecto de Arrastre	37.831					0%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	Proyecto de Arrastre	24.181		10-06-2022	10-02-2023	0%	0%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL AÑAÑUCAS, COPIAPÓ	Proyecto de Arrastre	51.500					0%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	Proyecto de Arrastre	5.722		05-09-2022	04-12-2022	0%	0%
REGIÓN DE ATACAMA	REPOSICIÓN JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	Proyecto de Arrastre	41.000					0%
REGIÓN DE ATACAMA	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS. TIERRA AMARILLA	Proyecto de Arrastre	339.067				89%	0%
REGIÓN DE ATACAMA	CONSTRUCCION SALA CUNA JARDÍN INFANTIL NVA. CASTILLA VALLENAR	Proyecto de Arrastre	1.061.189				52%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	Proyecto de Arrastre	20.986	20.985	05-08-2021	29-10-2022	100%	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	Proyecto de Arrastre	378.312					0%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	Proyecto de Arrastre	17.120	17.120	22-11-2021	20-06-2022	0%	100%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	79.936	20.178	04-04-2022	30-03-2023	91%	25%
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	Proyecto de Arrastre	1.099.842					0%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	Proyecto de Arrastre	68.875	39.564	29-08-2022	16-04-2023	100%	57%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 4 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE COQUIMBO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	Proyecto de Arrastre	10.632				0%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	Proyecto de Arrastre	17.000	12.746	30-05-2022	25-01-2023	100%	75%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	9.037		22-06-2021	01-02-2022	100%	0%
REGIÓN DE COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	Proyecto de Arrastre	291.771					0%
REGIÓN DE COQUIMBO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	Proyecto de Arrastre	22.308	2.131	26-12-2022	22-09-2023	0%	10%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	Proyecto de Arrastre	281.290				84%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRADOR, EL QUISCO	Proyecto de Arrastre	6.169		07-08-2017	15-12-2018	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	Proyecto de Arrastre	56.996	1.024	04-08-2022	16-05-2023	100%	2%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	Proyecto de Arrastre	18.171	1.746	29-10-2021	04-06-2022	0%	10%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	Proyecto de Arrastre	140.044				20%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	227.094					0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTEANDINO, LOS ANDES	Proyecto de Arrastre	7.635		07-09-2017	23-12-2018	100%	0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 5 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISABEL, NOGALES	Proyecto de Arrastre	2.761		13-12-2017	08-06-2019	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	Proyecto de Arrastre	419.737					0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	Proyecto de Arrastre	13.313		24-11-2017	22-11-2019	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	Proyecto de Arrastre	19.256		08-01-2018	22-03-2020	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	Proyecto de Arrastre	14.304		05-11-2021	30-11-2022	0%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	407.005				89%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	286.108				81%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	30.558		29-10-2019	16-03-2021	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	Proyecto de Arrastre	25.376		25-09-2017	17-05-2019	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	Proyecto de Arrastre	227.755	78.766	14-03-2022	08-05-2023	75%	35%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	Proyecto de Arrastre	219.817				99%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	Proyecto de Arrastre	87.078	11.969	11-05-2021	10-11-2022	99%	14%







JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 6 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	Proyecto de Arrastre	233.968	14.142	16-12-2021	01-12-2022	63%	6%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	Proyecto de Arrastre	7.344		05-11-2018	01-03-2021	100%	0%
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	Proyecto de Arrastre	290.934				100%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	Proyecto de Arrastre	646.976	293.708	15-12-2022	30-11-2023	68%	45%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	Proyecto de Arrastre	4.000		05-01-2022	22-06-2022	100%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	Proyecto de Arrastre	156.038		22-12-2020	25-01-2023	98%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	Proyecto de Arrastre	53.574		03-05-2022	18-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	Proyecto de Arrastre	52.086		24-06-2020	09-06-2021	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	Proyecto de Arrastre	413.256					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	Proyecto de Arrastre	44.948		25-04-2022	10-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	612.292					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	282.345					0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 7 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	386.395					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, COMUNA EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	35.623		19-04-2022	04-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAURITA VICUÑA, EL BOSQUE	Proyecto de Arrastre	69.122					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	384.150	35.446	30-11-2021	30-03-2023	68%	9%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	496.317					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUESTRO MUNDO, ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	471.153					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO	Proyecto de Arrastre	3.730				30%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	40.433		24-06-2022	09-06-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CENTRAL	Proyecto de Arrastre	53.054		04-05-2022	19-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, COMUNA DE HUECHURABA	Proyecto de Arrastre	59.389		04-05-2022	19-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	Proyecto de Arrastre	262.053	27.616	08-09-2022	27-04-2023	78%	11%







JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 8 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CIS-TERNA	Proyecto de Arrastre	343.336		12-12-2022	22-04-2023	64%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	Proyecto de Arrastre	11.400		05-03-2018	20-01-2019	100%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	Proyecto de Arrastre	137.288		19-08-2020	02-05-2022	95%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	Proyecto de Arrastre	591.895					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO	Proyecto de Arrastre	161.148					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	Proyecto de Arrastre	261.149	63.396	12-10-2022	11-04-2023	90%	24%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	Proyecto de Arrastre	44.144		04-05-2022	19-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUZ DEL MAÑANA, LA PINTANA	Proyecto de Arrastre	47.359					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	Proyecto de Arrastre	53.192		04-05-2022	19-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	Proyecto de Arrastre	25.641		19-04-2022	04-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	Proyecto Nuevo	200.590		11-01-2023	19-05-2023	25%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	Proyecto de Arrastre	418.180	62.297	24-05-2022	27-08-2023	75%	15%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 9 de 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
 Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ESPEJO	Proyecto de Arrastre	41.991		24-06-2020	09-06-2021	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	Proyecto de Arrastre	85.400	12.062	15-03-2022	27-12-2022	100%	14%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	Proyecto de Arrastre	43.285		24-06-2020	09-06-2021	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MARÍA PINTO	Proyecto de Arrastre	24.225		15-06-2022	21-01-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	Proyecto de Arrastre	38.262		22-12-2020	19-08-2021	100%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	Proyecto de Arrastre	61.492	29.898	28-06-2022	15-12-2022	100%	49%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	Proyecto de Arrastre	340.877					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, COMUNA DE ÑUÑO A	Proyecto de Arrastre	35.131		22-07-2022	01-08-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Proyecto de Arrastre	33.328		25-04-2022	10-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	Proyecto de Arrastre	49.631		03-05-2022	18-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Proyecto de Arrastre	42.322		24-06-2020	09-06-2021	0%	0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	Proyecto de Arrastre	797.908					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	Proyecto de Arrastre	53.358		04-05-2022	19-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI COPIHUES BLANCOS, PEÑALOLÉN	Proyecto de Arrastre	49.244					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	Proyecto de Arrastre	1.180.226				78%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CACHORRITOS, PUDAHUEL	Proyecto de Arrastre	42.918					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	71.296	6.578	27-04-2022	20-08-2023	88%	9%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	187.407	42.197	15-11-2022	14-04-2023	82%	23%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	38.090	12.933	30-12-2019	05-05-2022	100%	34%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	557.847					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	564.913					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, COMUNA DE PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	30.878		24-06-2022	09-06-2023	0%	0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 11 de  
 18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
 Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SC Y JI PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS ARTISTAS, PUENTE ALTO	Proyecto de Arrastre	55.770					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	Proyecto de Arrastre	447.864					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	Proyecto de Arrastre	63.612		08-03-2021	05-08-2022	100%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	Proyecto de Arrastre	811.262	265.114	09-12-2022	24-11-2023	51%	33%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	60.469		04-05-2022	19-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	48.191		04-05-2022	19-04-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	31.423		25-06-2022	10-06-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	Proyecto de Arrastre	37.510	6.031	04-05-2022	19-04-2023	0%	16%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPIPO, SAN BERNARDO	Proyecto de Arrastre	42.667					0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	Proyecto de Arrastre	63.228		03-08-2021	26-03-2022	100%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	Proyecto de Arrastre	34.389		19-04-2022	06-05-2023	0%	0%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	Proyecto de Arrastre	42.157		24-06-2022	09-06-2023	0%	0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 12 de  
18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PALMERAS, COMUNA DE TALAGANTE	Proyecto de Arrastre	25.770		25-07-2022	10-07-2023	0%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	Proyecto de Arrastre	400.000				95%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	Proyecto de Arrastre	139.803				100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	Proyecto de Arrastre	346.341				100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	Proyecto de Arrastre	25.745		08-01-2021	07-02-2022	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	Proyecto de Arrastre	2.050		24-09-2020	21-06-2021	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	Proyecto de Arrastre	15.628		03-11-2021	13-10-2022	95%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	Proyecto de Arrastre	67.053				100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	Proyecto de Arrastre	60.000		06-07-2020	26-10-2021	100%	0%







JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**


Página 13 de  
**18**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	2.681		09-07-2020	20-04-2021	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	23.156		30-12-2020	24-05-2022	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	4.438		13-04-2020	10-09-2020	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	38.653		06-01-2020	08-03-2022	100%	0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	95.408					0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	Proyecto de Arrastre	68.094					0%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	Proyecto de Arrastre	50		08-06-2020	14-05-2021	100%	0%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	Proyecto de Arrastre	5.835		04-06-2020	03-08-2021	100%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	Proyecto de Arrastre	131.809	34.264	04-05-2022	29-01-2023	66%	26%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	Proyecto Nuevo	1.034.979		10-04-2023	03-06-2024	0%	0%







JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 14 de  
**18**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	Proyecto de Arrastre	87.000				0%	0%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	Proyecto de Arrastre	124.559	16.207	13-01-2022	01-02-2023	66%	13%
REGIÓN DEL MAULE	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	Proyecto de Arrastre	956.492					0%
REGIÓN DEL MAULE	REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	Proyecto de Arrastre	47.189	7.191	26-09-2022	24-05-2023	0%	15%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	Proyecto de Arrastre	296.110	118.271	06-06-2022	01-06-2023	86%	40%
REGIÓN DEL MAULE	CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	Proyecto de Arrastre	352.912					0%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	Proyecto de Arrastre	38.851					0%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SAN JORGE, ÑIQUEN	Proyecto de Arrastre	110.157					0%
REGIÓN DE ÑUBLE	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, COMUNA SAN IGNACIO	Proyecto de Arrastre	170.797					0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, CAÑETE	Proyecto de Arrastre	23.699					0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	Proyecto de Arrastre	14.456		20-12-2021	03-07-2022	0%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	Proyecto de Arrastre	39.588		20-05-2022	06-11-2022	0%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	Proyecto de Arrastre	147.555				99%	0%






JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 15 de  
**18**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
 Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BERTA, CORONEL	Proyecto de Arrastre	23.740		22-03-2022	18-09-2022	0%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BARQUITO DE ILUSIONES, HUALPÉN	Proyecto de Arrastre	26.040		21-03-2022	17-09-2022	0%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	Proyecto de Arrastre	22.299					0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ANGELES	Proyecto de Arrastre	151.089	30.494	29-07-2020	17-06-2022	85%	20%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	Proyecto de Arrastre	128.932	22.035	15-12-2022	23-07-2023	25%	17%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	Proyecto de Arrastre	7.050		05-04-2021	17-09-2021	0%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	39.905		01-06-2021	04-12-2022	100%	0%
REGIÓN DEL BIOBÍO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	Proyecto de Arrastre	36.218		16-05-2022	02-12-2022	0%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	Proyecto de Arrastre	1.117.243					0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	Proyecto de Arrastre	60.133		22-10-2021	08-10-2022	97%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	Proyecto de Arrastre	27.423				0%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	13.325		14-08-2020	11-05-2022	100%	0%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 16 de  
**18**

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	24.783		28-06-2022	25-12-2022	99%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	162.096	37.292	08-07-2021	09-09-2022	97%	23%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	430.901	238.829	17-03-2022	17-03-2023	89%	55%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	768.352					0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LUCERITO, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	4.890		03-01-2022	27-06-2022	0%	0%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	Proyecto de Arrastre	44.561					0%
REGIÓN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	Proyecto de Arrastre	14.117		30-09-2021	29-03-2022	0%	0%
REGIÓN DE LOS RÍOS	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR BONIFACIO DE VALDIVIA	Proyecto de Arrastre	205.533	124.647	01-12-2022	01-03-2023	79%	61%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	Proyecto de Arrastre	46.320		28-07-2022	24-04-2023	0%	0%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO	Proyecto de Arrastre	368.506	264.380	14-12-2022	11-08-2023	89%	72%





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**Nómina de proyectos de inversión**  
**Informe N°1 primer trimestre 2023**

Página 17 de  
18

**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**  
**Oficina de Soporte y Reportabilidad**

NOMBRE REGIÓN	NOMBRE IDI PROYECTO	Proyecto nuevo o de Arrastre	Presupuesto 2023 M\$	Ejecución Acumulada al 31 de Marzo 2023 M\$	FECHA INICIO OBRA	FECHA TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021	Proyecto de Arrastre	189.775		15-12-2022	13-06-2023	55%	0%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	Proyecto de Arrastre	377.432		13-12-2022	13-12-2023	23%	0%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO	Proyecto de Arrastre	423.965					0%
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021	Proyecto de Arrastre	106.288		19-04-2022	15-11-2022	100%	0%

