







## GLOSA 14.16

Reportado Marzo 2023

Elaborado por:	<b>Pilar Gálvez López</b> Profesional de gestión Oficina de Control Presupuestario	
Validado por:	<b>Javier Durbahn Estrada</b> Encargado Sección de Soporte, Seguimiento y Control (S)	
Aprobado por:	<b>José Joaquín González Basaure</b> Director Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos	
<b>Marzo 2023</b>		




	<b>JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES</b> <b>Glosa 14.16</b> <b>Reportado Marzo 2023</b>	Página <b>1</b> de <b>10</b>
	<b>Oficina de Control Presupuestario</b> <b>Sección de Soporte, Seguimiento y Control</b> <b>Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos</b>	

## I. Índice

I.	Índice .....	1
II.	Presentación .....	2
III.	Nómina de proyectos de inversión.....	3



	<b>JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES</b> <b>Glosa 14.16</b> <b>Reportado Marzo 2023</b>	Página 2 de 10
	<b>Oficina de Control Presupuestario</b> <b>Sección de Soporte, Seguimiento y Control</b> <b>Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos</b>	

## II. Presentación

La ley N°21.516 de Presupuesto del Sector Público año 2023, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 "Ministerio de Educación" y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de los proyectos de inversión del subtítulo 31, de la Glosa artículo 14.16 de la referida Ley, que indica: "Nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el art. 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esta nómina contendrá el nombre. Localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2023. Se deberá distinguir aquellos proyectos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N°21.288".



### III. Nómina de proyectos de inversión

A continuación, se presenta nómina de proyectos de inversión del subtítulo 31:

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/03/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	55.564.000	5.984.360	07-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CALAMA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	10.752.000	-	31-08-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	24.181.000	-	10-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	CALAMA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	37.831.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	270.400.000	113.783.224	17-02-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	61.003.000	37.729.825	07-06-2021	TERMINADO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	243.469.000	30.041.454	05-09-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ATACAMA	FREIRINA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	5.722.000	-	05-09-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ATACAMA	FREIRINA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	41.000.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE ATACAMA	COPIAPÓ	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL AÑANUCAS, COPIAPÓ	51.500.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE ATACAMA	TIERRA AMARILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS. TIERRA AMARILLA	339.067.000	-	04-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE ATACAMA	VALLENAR	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA JARDÍN INFANTIL NVA. CASTILLA VALLENAR	1.061.189.000	-	30-10-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	AYSÉN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	46.320.000	-	28-07-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COMBARBALÁ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	20.986.000	20.985.226	05-08-2021	TERMINADO
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	1.099.842.000	-	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	17.120.000	17.120.000	-	-
REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	22.308.000	2.130.793	26-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	378.312.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	291.771.000	-	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	68.875.000	39.892.650	29-08-2022	TERMINADO
REGIÓN DE COQUIMBO	MONTE PATRIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	17.000.000	12.746.401	30-05-2022	TERMINADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	6.325.000	-	14-08-2020	TERMINADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LUCERITO, TEMUCO	4.890.000	-	03-01-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	LAUTARO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	1.117.243.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	430.901.000	238.828.713	17-03-2022	EN EJECUCIÓN



**Oficina de Control Presupuestario**  
**Sección de Soporte, Seguimiento y Control**  
**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios**  
**Educativos**

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/03/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	44.561.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	PUCÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	27.423.000	-	13-07-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	768.352.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	PUCÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	60.133.000	-	22-10-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	24.783.000	-	28-06-2022	TERMINADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	162.096.000	37.292.060	08-07-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LOS LAGOS	LOS MUERMOS	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	14.117.000	-	30-09-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LOS RÍOS	VALDIVIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR BONIFACIO DE VALDIVIA	205.533.000	140.706.276	01-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ÑUBLE	CHILLÁN VIEJO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	38.851.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE ÑUBLE	ÑIQUÉN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SAN JORGE, ÑIQUEN	110.157.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE ÑUBLE	SAN IGNACIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, COMUNA SAN IGNACIO	170.797.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE TARAPACÁ	IQUIQUE	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELLITAS, IQUIQUE	107.757.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILLOTA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	14.304.000	-	05-11-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LA CALERA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	18.171.000	1.745.937	29-10-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	OLMUÉ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMUÉ	419.737.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN ANTONIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	219.817.000	-	03-09-2019	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	VIÑA DEL MAR	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	290.934.000	-	21-10-2019	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	286.108.000	-	21-09-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	407.005.000	-	21-09-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	PUCHUNCAVÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	13.313.000	-	-	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	EL QUISCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRADOR, EL QUISCO	6.169.000	-	-	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	EL QUISCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	56.996.000	5.469.868	04-08-2022	TERMINADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN FELIPE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	233.968.000	14.141.944	16-12-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN FELIPE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	87.078.000	11.969.302	11-05-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	30.558.000	-	-	-
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	25.376.000	-	-	-



**Oficina de Control Presupuestario**  
**Sección de Soporte, Seguimiento y Control**  
**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios**  
**Educativos**

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/03/2023	FECHA EJE-CUCIÓN	ESTADO DEL PRO-YECTO
REGIÓN DE VALPA-RAÍSO	LA LIGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	140.044.000	-	22-12-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPA-RAÍSO	LOS ANDES	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTEANDINO, LOS ANDES	7.635.000	-	-	-
REGIÓN DE VALPA-RAÍSO	NOGALES	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISABEL, NOGALES	2.761.000	-	-	-
REGIÓN DE VALPA-RAÍSO	CABILDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	281.290.000	-	12-12-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPA-RAÍSO	PUTAENDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	19.256.000	-	08-01-2018	TERMINADO
REGIÓN DE VALPA-RAÍSO	QUINTERO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	227.755.000	78.765.544	14-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	HUALPÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BARQUITO DE ILUSIONES, HUALPÉN	26.040.000	-	21-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONCEPCIÓN	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	14.456.000	-	20-12-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CORONEL	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BERTA, CORONEL	23.740.000	-	22-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	TOMÉ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	36.218.000	-	16-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	LOS ANGELES	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	22.299.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL BIOBÍO	CAÑETE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SEMI-LLITAS, CAÑETE	23.699.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	7.050.000	-	05-04-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CORONEL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	147.555.000	-	13-11-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL BIOBÍO	LOS ÁNGELES	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	151.089.000	62.757.825	29-07-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	128.932.000	22.035.212	15-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONCEPCIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	39.588.000	-	20-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	95.408.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	PEUMO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	60.000.000	-	06-07-2020	TERMINADO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	SAN VICENTE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	50.000	-	-	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	23.156.000	-	30-12-2020	TERMINADO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	4.438.000	-	-	-
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	COLTAUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	346.341.000	-	14-08-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MOSTAZAL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	15.628.000	-	03-11-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	38.653.000	-	06-01-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	PERALILLO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	67.053.000	-	02-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MALLOA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	2.050.000	-	-	-



**Oficina de Control Presupuestario**  
**Sección de Soporte, Seguimiento y Control**  
**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios**  
**Educativos**

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/03/2023	FECHA EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CHIMBARONGO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	400.000.000	-	11-09-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MACHALÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	25.745.000	-	08-01-2021	TERMINADO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CODEGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	139.803.000	-	11-09-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	1.034.979.000	-	10-04-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	TALCA	DISEÑO	REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	47.189.000	7.190.590	26-09-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	87.000.000	-	05-07-2021	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL MAULE	TALCA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	956.492.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LAS CONDES	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	25.641.000	-	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, COMUNA EL BOSQUE	35.623.000	-	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA REINA	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	53.192.000	8.707.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	44.948.000	-	25-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	60.469.000	-	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	33.328.000	-	25-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	34.389.000	-	19-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	HUECHURABA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, COMUNA DE HUECHURABA	59.389.000	-	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	53.358.000	-	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	TALAGANTE	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PALMERAS, COMUNA DE TALAGANTE	25.770.000	-	25-07-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ÑUÑO A	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, COMUNA DE ÑUÑO A	35.131.000	5.760.000	22-07-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	53.574.000	-	03-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CENTRAL	52.782.000	8.797.500	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	37.510.000	6.031.350	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	44.144.000	7.275.000	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, COMUNA DE PUENTE ALTO	30.878.000	-	24-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	49.631.000	-	03-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	40.433.000	-	24-06-2022	EN EJECUCIÓN



**Oficina de Control Presupuestario**  
**Sección de Soporte, Seguimiento y Control**  
**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios**  
**Educativos**

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/03/2023	FECHA EJE-CUCIÓN	ESTADO DEL PRO-YECTO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	31.423.000	-	25-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	DISEÑO	REPOSICION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ES-PEJO	41.991.000	-	22-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	MACUL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	43.285.000	-	16-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	SAN MIGUEL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	42.157.000	-	24-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NA-VIA	52.086.000	-	16-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	42.322.000	-	22-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PUDAHUEL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CACHORRITOS, PU-DAHUEL	42.918.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUZ DEL MAÑANA, LA PINTANA	47.359.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	SAN BERNARDO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, SAN BER-NARDO	42.667.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI COPIHUES BLANCOS, PEÑALOLÉN	49.244.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI PEQUEÑOS Y PE-QUEÑAS ARTISTAS, PUENTE ALTO	55.770.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	591.895.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	MARÍA PINTO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MA-RÍA PINTO	15.855.000	-	15-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	557.847.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CON-CHALÍ	413.256.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAURITA VICUÑA, EL BOSQUE	69.122.000	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LA CISTERNA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL VICTORIA, LA CIS-TERNA	262.053.000	27.616.345	08-09-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D´HALMAR, LO ES-PEJO	176.605.000	-	11-01-2023	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PIN-TANA	230.511.000	63.396.410	12-10-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	CERRILLOS	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	100.038.000	-	22-12-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NI-VELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	71.296.000	6.577.682	27-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	187.407.000	42.196.818	15-11-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	4.000.000	-	05-01-2022	TERMINADO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	646.976.000	293.707.659	15-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	38.262.000	-	22-12-2020	TERMINADO





**Oficina de Control Presupuestario**  
**Sección de Soporte, Seguimiento y Control**  
**Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios**  
**Educativos**

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/03/2023	FECHA EJE-CUCIÓN	ESTADO DEL PRO-YECTO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CA-BRERA, MELIPILLA	61.492.000	29.898.080	28-06-2022	TERMINADO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	MACUL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	85.400.000	12.062.250	15-03-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	27.090.000	12.932.563	30-12-2019	TERMINADO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	63.228.000	-	03-08-2021	TERMINADO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	RECOLETA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECO-LETA	63.612.000	-	08-03-2021	TERMINADO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	RENCA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	811.262.000	265.114.243	09-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	418.180.000	62.297.370	24-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CEN-TRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA POR-TALES, ESTACIÓN CENTRAL	384.150.000	35.445.557	30-11-2021	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LA CISTERNA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	252.718.000	125.996.320	12-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	PUDAHUEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL CORONA SUECA, PU-DAHUEL	1.180.226.000	-	09-02-2018	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JAR-DÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	124.288.000	-	19-08-2020	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE TARA-PACÁ	ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES IN-FANTILES JUNJI DE ADMINISTRA-CIÓN DIRECTA 2019 - QURY MAYIRI	363.990.000	-	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CEN-TRAL	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2º PROCESO - WILLI-MAPU	3.730.344	-	30-06-2020	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN METROPOLI-TANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2º PROCESO - LOS MAGNO-LIOS	161.148.340	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN DE CO-QUIMBO	MONTE PATRIA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DI-RECTA 2020 COLOSITO	9.037.000	-	22-06-2021	TERMINADO
REGIÓN DE CO-QUIMBO	ILLAPEL	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DI-RECTA 2020 TOM Y JERRY	79.936.284	25.222.083	04-04-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPA-RAÍSO	LLAYLLAY	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DI-RECTA 2020 TRENCITO	227.094.486	-	-	DECRETO IDENTIFICA-TORIO
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DI-RECTA 2020 NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	39.905.000	-	01-06-2021	TERMINADO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CAR-LOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CISNES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DI-RECTA 2020 CUNCUNITA	377.432.410	57.200.925	13-12-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI 2021 PRINCIPITO CONSTI-TUCIÓN	131.809.025	36.337.369	04-05-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	LINARES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI 2021 BLANCA NIEVES LI-NARES	124.558.900	19.990.270	13-01-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	TALCA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI 2021 FRUTILLITA TALCA	296.109.954	173.096.800	06-06-2022	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CAR-LOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	CHILE CHICO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTI-LES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DI-RECTA 2º PROCESO 2021 PUERTO BERTRAND	189.775.000	52.309.605	15-12-2022	EN EJECUCIÓN





## JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

### Glosa 14.16 Reportado Marzo 2023

Página 9 de 10

**Oficina de Control Presupuestario  
Sección de Soporte, Seguimiento y Control  
Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios  
Educativos**

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2023 \$	EJECUCIÓN 2023 \$ AL: 31/03/2023	FECHA EJE-CUCIÓN	ESTADO DEL PRO-YECTO
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	NATALES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2º PROCESO 2021 LOS CISNES	106.287.609	-	19-04-2022	-
REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3º PROCESO - PURUM NAIRA	236.706.202	-	-	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	COYHAIQUE	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4º PROCESO - GABRIELA MISTRAL	423.965.000	-	-	DECRETO IDENTIFICATORIO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	AYSÉN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4º PROCESO - LOBITO FERROZ	368.506.000	264.380.315	14-12-2022	EN EJECUCIÓN

