



**OF. ORDINARIO N°015/**

**ANT:** Ley N° 21.640 de Presupuesto del Sector Público año 2024.

**MAT: Art. 14.15** Nomina de Inversión Pública

**ADJ:** Informe Nomina de Inversión Pública - ejecución acumulada a marzo del 2024 (Formato PDF y Excel)

**Santiago,**

**A : MARÍA SOLEDAD ARAVENA**  
**ABOGADA SECRETARIA**  
**COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS**

**DE : DANIELA TRIVIÑO MILLAR**  
**VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

Junto con saludar y en el marco del cumplimiento a lo instruido por la Ley N.º 21.640 de Presupuestos del Sector Público año 2024, informo a usted respecto de lo siguiente:

**Nómina de Inversión Pública:** se informará una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el art. 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esta nomina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Se deberá distinguir aquellos proyectos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288.-

Por lo anterior, se adjunta para su conocimiento informe correspondiente elaborado por el Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos con la ejecución acumulada a marzo del año en curso.

En virtud de lo solicitado por dicho articulado, este estará a disposición en la web con el siguiente link:  
[https://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/otros\\_antecedentes/ley\\_presupuesto/compromisos\\_ley\\_presupuesto.html](https://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/otros_antecedentes/ley_presupuesto/compromisos_ley_presupuesto.html)

Sin otro particular, se despide cordialmente.

DISTRIBUCIÓN (Con adjuntos):  
Senado de la República de Chile.  
Comisión Especial Mixta de Presupuesto  
Cámara de Diputados de Chile  
División de Planificación y Presupuesto MINEDUC  
Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda  
Biblioteca del Congreso Nacional  
Departamento Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos  
Departamento de Planificación  
Oficina De Partes JUNJI



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

en el domicilio de la calle

Corandé 226, Santiago, Chile

teléfono: (56-2) 6545000 / [www.junji.cl](http://www.junji.cl)

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:




<https://dpc.digital.gob.cl/validador/BMZSUY-683>



## GLOSA 14.15

Reportado Febrero 2024  
Informe N° 2 mensual año 2024

### Nómina de proyectos de Inversiones Públicas

Elaborado por:	<b>Javiera Gaviño Cruz</b> Profesional de Gestión Oficina de Presupuesto	
Validado por:	<b>Linda Catalán Sanhueza</b> Encargada Sección de Coordinación, Soporte, Formulación y Gestión de Recursos	
Aprobado por:	<b>José Joaquín González Basaure</b> Director Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos	
<b>Marzo 2024</b>		

## I. Índice

I. Índice .....	2
II. Presentación .....	3
III. Nómima de proyectos de inversión.....	4

## II. Presentación

La ley N° 21.640 de Presupuesto del Sector Público año 2024, establece ciertas obligaciones de información que deben ser remitidas a distintas entidades externas en plazos determinados. Se agregan, además aquellas contenidas en la Partida 09 “Ministerio de Educación” y las propias en los Programas 01 y 02 del presupuesto institucional de la JUNJI.

Considerando lo anterior, el presente informe da cuenta de los proyectos de inversión del subtítulo 31, de la Glosa artículo 14.15 de la referida Ley, que indica: “Nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288”.

### III. Nómina de proyectos de inversión

A continuación, se presenta nómina de proyectos de inversión del subtítulo 31:

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	530.260.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE TARAPACÁ	IQUIQUE	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL HUELLITAS, IQUIQUE	89.381.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	36.182.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	TALTAL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA EXPLORADORA, TALTAL	64.995.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	28.540.000	0	FINALIZADO
REGIÓN DE ATACAMA	FREIRINA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN PINGÜINOS DE HUMBOLDT CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA	48.145.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ATACAMA	COPIAPÓ	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL AÑAÑUCAS, COPIAPÓ	24.794.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ATACAMA	TIERRA AMARILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS. TIERRA AMARILLA	566.116.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE ATACAMA	HUASCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA JARDÍN INFANTIL LAS TERRAZAS DE HUASCO	102.710.000	0	DESISTIDO
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA SERENA	1.191.783.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLITO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	35.938.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	29.946.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	8.624.000	0	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE COQUIMBO	LA SERENA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	324.890.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE COQUIMBO	ILLAPEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL	252.535.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE COQUIMBO	PUNITAQUI	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	705.109.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	OVALLE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	574.997.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	MONTE PATRIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS PARRONES, EL PALQUI, MONTE PATRIA	1.708.000	0	APERTURADO
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	420.011.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	DISEÑO	REPOSICION PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO	62.000.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	5.327.000	0	FINALIZADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	185.000.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	VIÑA DEL MAR	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	195.496.000	22.649.653	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN ANTONIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	222.748.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	205.337.000	48.323.860	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	328.227.000	37.525.579	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	PUCHUNCAVÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	13.313.000	0	APERTURADO

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	SAN FELIPE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	11.000.000	0	TERMINADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	25.376.000	0	APERTURADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LA LIGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	116.661.000	20.800.833	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	PUTAENDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	10.350.000	0	APERTURADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	EL QUISCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	8.000.000	0	APERTURADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	CABILDO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	344.586.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO	QUILPUÉ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	30.558.000	0	APERTURADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	VALPARAISO	DISEÑO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAISO	44.000.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	67.723.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	GRANEROS	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS	587.368.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MACHALÍ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ	571.694.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	3.649.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL	LAS CABRAS	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL	646.476.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO



NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
BERNARDO O'HIGGINS			A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS			
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	COLTAUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	321.341.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CHIMBARONGO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	409.435.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CODEGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	431.336.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	PERALILLO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	356.454.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MALLOA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	2.050.000	0	APERTURADO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	SAN VICENTE	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	50.000	0	APERTURADO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	4.438.000	0	APERTURADO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	RANCAGUA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	20.401.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REGIÓN DEL MAULE	CAUQUENES	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	5.835.000	0	FINALIZADO
REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	880.768.000	0	EN EJECUCIÓN



NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DEL MAULE	CURICÓ	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	62.218.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	SAN CLEMENTE	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	50.680.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	TALCA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	1.313.263.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	TOMÉ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	18.806.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	LOS ANGELES	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	23.079.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REGIÓN DEL BIOBÍO	CAÑETE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, CAÑETE	2.210.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REGIÓN DEL BIOBÍO	HUALQUI	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	62.000.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	212.731.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REGIÓN DEL BIOBÍO	TUCAPEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	204.266.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	27.473.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CORONEL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	105.187.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	TALCAHUANO	EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO	688.733.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO	CONCEPCIÓN	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	20.000.000	0	TERMINADO
REGIÓN DEL BIOBÍO	PENCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAVIDAHUE, PENCO	166.382.000	0	DESISTIDO

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DEL BIOBÍO	ARAUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION TERMINACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE DE TUBUL, ARAUCO	319.207.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	60.250.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	LAUTARO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	569.812.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	11.156.000	0	TERMINADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	PUCÓN	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	17.210.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	571.101.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	TEMUCO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	32.106.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE LOS LAGOS	QUELLÓN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN	495.307.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE LOS LAGOS	PUERTO MONTT	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	1.255.000	0	APERTURADO
REGIÓN DE LOS LAGOS	CASTRO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INES DE BAZAN, COMUNA DE CASTRO	846.829.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	249.929.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ÑUÑO A	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	913.357.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	165.051.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS, ESTACIÓN CENTRAL	111.014.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUESTRO MUNDO, ESTACIÓN CENTRAL	215.156.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	790.575.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS, PUENTE ALTO	557.851.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	111.046.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	QUINTA NORMAL	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	115.352.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	227.588.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	543.058.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	946.212.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	155.857.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	573.616.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	24.403.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LAS CONDES	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, COMUNA DE LAS CONDES	26.643.000	0	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	EL BOSQUE	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, COMUNA EL BOSQUE	36.626.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA REINA	DISEÑO	REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	45.634.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONCHALÍ	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	33.500.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA COMUNA DE RENCA	52.122.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL. COMUNA DE SAN JOAQUÍN	28.450.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	HUECHURABA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, COMUNA DE HUECHURABA	50.742.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEÑALOLÉN	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, COMUNA DE PEÑALOLÉN	45.803.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ÑUÑO A	DISEÑO	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, COMUNA DE ÑUÑO A	30.371.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, COMUNA DE RENCA	39.130.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, COMUNA DE CERRO NAVIA	45.516.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN DE ESTACIÓN CENTRAL	44.229.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, COMUNA DE RENCA	31.725.000	0	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN DE LA PINTANA	37.113.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUENTE ALTO	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, COMUNA DE PUENTE ALTO	24.979.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	36.926.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	ESTACIÓN CENTRAL	DISEÑO	REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL	41.433.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RENCA	DISEÑO	REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, COMUNA DE RENCA	25.502.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LO ESPEJO	DISEÑO	REPOSICION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA COMUNA LO ESPEJO	35.727.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN MIGUEL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	43.157.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MACUL	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	36.501.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CERRO NAVIA	DISEÑO	REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	45.346.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PEDRO AGUIRRE CERDA	DISEÑO	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	35.678.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	3.158.000	0	APERTURADO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA PINTANA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	3.306.000	0	TERMINADO



NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	217.000	0	TERMINADO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	RECOLETA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	3.723.000	0	TERMINADO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	BUIN	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	3.700.000	0	APERTURADO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	MELIPILLA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	3.223.000	0	TERMINADO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	INDEPENDENCIA	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	859.122.000	196.216.670	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PUDAHUEL	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	284.531.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LOS RÍOS	RÍO BUENO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	373.431.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE LOS RÍOS	MARIQUINA	DISEÑO	MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL PURINGUE RICO	11.701.000	0	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REGIÓN DE ÑUBLE	CHILLÁN VIEJO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	46.705.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE ÑUBLE	SAN IGNACIO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, COMUNA SAN IGNACIO	557.157.000	0	EN LICITACIÓN
REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	92.484.000	0	TERMINADO
REGIÓN DE VALPARAÍSO	LOS ANDES	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	208.939.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	LA GRANJA	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2º PROCESO	591.314.000	0	EN EJECUCIÓN

NOMBRE REGIÓN	COMUNA	ETAPA	NOMBRE IDI PROYECTO	PRESUPUESTO 2024 \$	EJECUCIÓN 2024 \$ AL: 29/02/2024	ESTADO DEL PROYECTO
REGIÓN DE COQUIMBO	COQUIMBO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	443.413.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO	ILLAPEL	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	201.787.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DEL BIOBÍO	HUALPÉN	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	158.188.000	0	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
REGIÓN DE TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO	204.309.000	0	TERMINADO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	COYHAIQUE	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO	219.810.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DEL MAULE	SAN JAVIER	EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	372.206.000	0	EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE LOS LAGOS	OSORNO	EJECUCIÓN	CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, OSORNO	338.000.000	0	EN LICITACIÓN