

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

REF.: Autoriza modificar contrato "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Eduardo Foster, Antofagasta" suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta y la Empresa HALKIDA S.A. RUT 76.000.858-3

06 JUN 2016

Antofagasta,

VISTO: La ley 17.301 del año 1970, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el Decreto N° 98 de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolución N° 15/029, de fecha 23 de Enero de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Antofagasta, a doña Mabel Encalada Contreras; Resolución Exenta N° 015/907 del 30 de diciembre 2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios del año 2003; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; en el Decreto Identificador N° 16 de Enero de 2016, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: 30331823-0; en la Resolución Exenta N°248 de fecha 02 de Julio de 2015 que aprobó anexo complementario y llamó a licitación pública para la contratación del "Diseño de Especialidades y Ejecución de obras del proyecto Eduardo Foster"; en la Resolución Afecta N° 267 de fecha 04 de Agosto de 2015, de la Directora Regional de Antofagasta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que Adjudica Licitación Pública ID 1573-22-LP15; la Resolución N° 151 de fecha 03 de junio que designa como inspector Técnico de Obras a Leandro Collao Campos, Resolución N° 015/152 de fecha 06 junio de 2016 que notifica a la empresa HALKIDA S.A. la autorización de aumento de plazo; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, por **Resolución Exenta N°015/248, de 02 de Julio de 2015**, de la Dirección Regional de Antofagasta, se aprobó el llamado a Licitación Pública, bajo el **ID 1573-22-LP15, CODIGO BIP N° 30331823-0**, para la contratación de la obra "**Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Eduardo Foster, Antofagasta**".

2°) Que, mediante **Resolución Afecta N° 267 de Fecha 04 de Agosto 2015**, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servicio antes descrito a la empresa **HALKIDA S.A., RUT 76.000.858-3**.



3º) Que con fecha **05 de Noviembre de 2015** se suscribió contrato entre JUNJI y la empresa Adjudicada, mediante el cual se encomienda a la empresa "**Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Eduardo Foster, Antofagasta** contrato que fue aprobado mediante **Resolución Exenta N° 392 de fecha 06 de Noviembre de 2015**, y cuyo tiempo de ejecución es de **210 días corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno**

4º) Que conforme lo establecido en el contrato señalado, precedentemente, el contratista aceptó ejecutar la obra de acuerdo a Bases Administrativas, como asimismo anexos técnicos y demás antecedentes de la propuesta pública **ID 1573-22-LP15** las cuales pasaron a formar parte integrante del contrato.

5º) Que con fecha **09 de Noviembre de 2015** se suscribe acta de entrega de terreno, dándose inicio al plazo de **210 días** para la ejecución de la obra.

6º) Que los contratos del Programa Meta Presidencial para construcción de salas cunas, son Contratos Mixtos: Suma Alzada y Serie de Precio Unitario, entendiéndose a Serie de Precio Unitario una oferta de precios fijos aplicados a cubicaciones o cantidades referenciales establecidas por el Mandante a un valor unitario ofertado fijo. Las cubicaciones de estas partidas se ajustarán a las efectivamente realizadas y aprobadas por el Mandante a través del ITO del Contrato.

7º) Que con fecha **23 de Mayo de 2016** ingresa solicitud de aumento de plazo por 55 días corridos debido a retraso en obtención de permiso de edificación.

8º) Que mediante Informe Técnico LCC 02/2016 de fecha 03 de junio de 2016, se considera un aumento de plazo de **17 días corridos, que según antecedente respecto al permiso de edificación proyecto Eduardo Foster desde la fecha de entrega hasta la obtención del permiso de edificación, según los tiempos establecidos por las bases administrativas y el respectivo anexo complementario. El desarrollo real en que se obtuvo el permiso se realizó en los siguientes de entrega de terreno, 09 de noviembre 2015 (0 días); ingreso expediente DOM, 13 de enero de 2016 (65 días); 1º acta de observaciones, 29 de enero 2016 (81 días); 2º acta de observaciones, 26 de febrero de 2016 (109 días); acta de aprobación permisos de edificación, 03 de marzo 2016, (115 días). En carta ingresada por Halkida el día 23 de mayo de 2016 solicitan 55 días de aumento de plazo. De acuerdo al análisis de los antecedentes se asumen 16 días de retraso por concepto de revisión de proyecto por parte de DOM, 01 día de aumento de plazo por concepto de firmas por parte de Directora JUNJI. Por lo tanto, solo se entrega por parte de JUNJI 17 días de aumento, como se puede apreciar en documento adjunto.**

El aumento de plazo de 17 días corridos, se debe considerar iniciado el día 07 de Junio de 2016, estableciendo como nueva fecha de término del proyecto el día 23 de Junio del año 2016.

9º) Que mediante Resolución Exenta N° 015/151 de fecha 03 de Junio 2016, se designa como Inspector Técnico de Obras a Don Leandro Collao Campos, Ingeniero Constructor.

10º) Que, Mediante Resolución exenta N° 015/152 de fecha 06 de junio 2016, se notifica a la empresa HALKIDA S.A., autorización de ampliación de plazo por 17 días corridos contados desde el 07 de junio de 2016, con fecha de término 23 de junio 2016.



11º) En atención a los argumentos señalados precedentemente, se hace indispensable dictar el acto administrativo que autorice la modificación del plazo del contrato respectivo.

RESUELVO:

1. **AUTORÍCESE** modificar el contrato aprobado por **Resolución Exenta N° 392 de fecha 06 de Noviembre de 2015**, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa **HALKIDA S.A., RUT 76.000.858-3**, para la ejecución de la obra **""Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Eduardo Foster, Antofagasta.**

2. **AUTORÍCESE** el aumento de plazo por 17 (diecisiete) días corridos contados desde el **día 07 de Junio de 2016, estableciéndose como nueva fecha de término de ejecución de obras el días 23 de Junio de 2016.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE



**MABEL ENCALADA CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ANTOFAGASTA**

MEC/MBS/CIE/Cif

Distribución:

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Jurídica JUNJI
Unidad de Adquisiciones
Encargado de Compras
Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo ✓